

Приложение № 7
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы»

Отчетный период: II квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями Арзамазов А.С.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование)										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы»										
x	x	x	x	x	x	x	1430,00	1430,00	201,52	
1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах	Арзамазов А.С.					650,00	650,00	0,00	
1.1.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	31 января 2020 года – 09 феврал	07 февраля 2020 года	09 февраля 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			я 2020 года							
1.1 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2020 года – 28 февраля 2020 года	25 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года	выполнено				
1.1 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения	Арзамазов А.С.	01 марта 2020 года – 30 марта	03 апреля 2020 года	30 марта 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электронного аукциона.		2020 года							
1.1.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 30 апреля 2020 года		30 апреля 2020 года					
1.1.5	Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	02 мая 2020 года – 31 мая 2020 года		31 мая 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 мая 2020 года – 31 июля 2020 года		31 июля 2020 года					
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	Арзамазов А.С.					416,00	416,00	0,00	
1.2.1	Разработка технического задания к	Арзамазов А.С.	02 мая 2020 года – 07 мая	05 мая 2020 года	07 мая 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципальном у контракту.		2020 года							
1.2.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	10 мая 2020 года – 18 мая 2019 года	12 мая 2020 года	18 мая 2019 года	выполнено				
1.2.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	22 мая 2020 года- 22 июня 2020 года	19 июня 2020 года	22 июня 2020 года	выполнено				
1.2.4	Размещение заказа в электронной форме	Арзамазов А.С.	01 августа		31 августа 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(электронный аукцион).		2020 года - 31 августа 2020 года							
1.2.5	Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	03 сентября 2020 года – 28 сентября 2020 года		28 сентября 2020 года					
1.2.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка	Арзамазов А.С.	03 сентября 2020 года-31		31 октября 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполненных работ.		октябр я 2020 года							
1.4	Приобретение и обеспечение работоспособно сти первичных средств пожаротушения	Арзамазов А.С.					264,00	264,00	102,02	
1.4 .1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	01 феврал я 2020 года- 05 феврал я 2020 года	04 февраля 2020 года	05 февраля 2020 года	выполнено				
1.4 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	06 феврал я 2020 года-	07 февраля 2020 года	09 февраля 2020 год	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			09 феврал я 2020 года							
1.4 3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	13 феврал я 2020 года- 28 феврал я 2020 года	28 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года	выполнено				
1.4 4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	01 марта 2020 года – 30 марта 2020 года	20 мая 2020 года	30 марта 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.5	Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 30 апреля 2020 года	15 июня 2020 года	30 апреля 2020 года	выполнено				Муниципальный контракт от 15.06.2020 г. № 8/2020 на сумму 102,022 тыс. руб.
1.4.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 мая 2020 года – 30 июня 2020 года	22 июня 2020 года	30 июня 2020 года	выполнено				
2.1	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского	Арзамазов А.С.					100,00	100,00	99,50	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	округа по вопросам пожарной безопасности									
2.1.1	Разработка технического задания к договору.	Арзамазов А.С.	31 января 2020 года – 09 февраля 2020 года	07 февраля 2020 года	09 февраля 2020 года	выполнено				
2.1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2020 года – 28 февраля 2020 года	25 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3	Заключение договора	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 30 апреля 2020 года	25 мая 2020 года	30 апреля 2020 года	выполнено				Договор от 25.05.2020 г. № 6/2020 на сумму 99,5 тыс. руб.
2.1.4	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 31 мая 2020 года	15 июня 2020 года	31 мая 2020 года	выполнено				
Всего по Программе							1430,00			
В том числе средства местного бюджета							1430,00			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
....										
N										