

## Отчет о выполнении Программ находящихся в управлении жизнеобеспечения за 2013 год

№п/п	Наименование объекта капитального строительства, местонахождение	Выполнение работ	План 2013 года	Факт. За 2013 год	% выполнения от плана	Примечание
	<b>Муниципальная программа "Чистая вода В Уссурийском городском округе на 2013-2017 годы"</b>		<b>19494,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 п.м. по ул.Волочаевской (от ул.Комсомольской, 85 до перекрестка ул.Волочаевской - Чичерина) по ул. Кузнечной (от перекрестка ул.Волочаевская - Чичерина до КНС №2 по ул. Сибирцева, 63)					Постановлением администрации Приморского края от 19.07.2013г. № 288-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края» (далее Постановления) финансовые средства были распределены только в августе месяце. Подготовка пакета документов на размещение на аукционе - 14 дней, срок нахождения документов на сайте 30 дней, проведение аукциона и заключение контракта 15 дней. Срок выполнения мероприятия 168 рабочих дней, общий срок работ составит 227 дней. Для перечисления субсидий в бюджет администрации УГО необходимо <u>в срок до 15.11.2013г.</u> предоставить в департамент ЖКХ акты - приемки выполненных работ. На основании вышеизложенного не возможно выполнить работы по реконструкции коллектора в 2013 году
	в том числе		19494,16	0	0	
	средства местного бюджета		5845,25	0	0	
	средства краевого бюджета		5146,46	0	0	