

Отчет о ходе реализации
МП «Чистая вода» в Уссурийском городском округе за I квартал 2016 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	4	Проведение инженерных изысканий для дальнейшего обустройства скважин в пяти селах Уссурийского городского округа с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка, с. Улитовка, с. Богатырка, с. Боголюбовка	1. Подготовка запроса в управление градостроительства о предоставлении информации по земельным участкам, не обремененным 3-ми лицами, для проведения гидрологических изысканий.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	11.01.2016 - 01.02.2016	11.01.2016- 01.02.2016	Выполнено	
			2. Подготовка технического задания на проведение аукциона и направление запросов подрядчикам для определения максимальной начальной цены контракта.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.02.2016 - 01.03.2016	01.02.2016- 01.03.2016	Выполнено	
			3. Проведение аукциона на заключение контракта.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016 - 01.04.2016		выполнено	
			4. Заключение контракта на оформление пакета документов и определения местоположений скважин.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016 - 10.04.2016		11.04.2016 года заключено между МКУ УГО «СЕЗЗ» и ООО «Гидроэкс» 5 (пять) контрактов на сумму 377465,00 рублей по подготовке пакета документов для получения права пользования участками недр местного значения для геологического изучения (поиск, оценка подземных вод)	

							в целях устройства скважин (трубчатых колодцев) для питьевых нужд в селах с.Богатырка, с.Кондратеновка, с.Улитовка, с.Николо-Львовское, с.Боголюбовка Приморского края)	
			5. Оформление земельного участка под скважины.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016 - 20.05.2016		В работе	
			6. Получение лицензии на право пользования недрами для проведения поисков и оценки пресных подземных вод.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	10.04.2016 - 20.05.2016		В работе	
			7. Получение лицензии и гидрологических изысканий, проектной документации на все скважины.	Илясова И.С. и.о.начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	20.07.2016 - 01.08.2016		В работе	

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:55814,0	0,00	0,0	Всего:5000,00	0	0	0	0
Федеральный – 0,0	0,00	0,0	федеральный- 0	0	0	0	0
Краевой – 0,0	0,00	0,0	краевой -0	0	0	0	0
Местный – 17850,2	0,00	0,0	местный – 5000,00	0	0	0	0
Внебюджетные – 37963,8	7980,0	21,02	Внебюджетные – 0	0	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
Пояснительная записка	