

Отчет о ходе реализации

МП «Чистая вода» в Уссурийском городском округе на 2013 – 2017 годы, за 1 квартал 2017 год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	Проведение инженерных изысканий, проектных работ, оформление земельных участков, оплата госпошлины для получения лицензий и получение лицензий для дальнейшего обустройства скважин, обустройство скважин в селах Уссурийского городского округа с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка, с. Улитовка, с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Кугуки, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Линевицы, п. Партизан, с. Яконовка	1. Подготовка технического задания на проведение аукциона и направление запросов подрядчикам для определения максимальной начальной цены контракта. 2. Проведение аукциона на заключение контракта. 3. Выполнение работ.	Илясова И.С. и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.		Освоение: План – 0,00 тыс. руб. Факт – 0,00 тыс. руб.	На данный момент вносятся изменения в МП по внесению средств в размере 2000,00 тыс. руб., для выполнения данного мероприятия.

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 0,00	0,00	0	0	0
федеральный - 0	0	0	0	0
краевой - 0	0	0	0	0
местный – 0,00	0,00	0	0	0
внебюджетные – 0	0	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
29.08.2016 г. №2594 – НПА 29.11.2016 г. №3631 – НПА 30.12.2016 г. №4158 – НПА	

Пояснительная записка