

К Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1 «Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность»						
1	Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения	га	15,54	21,32	21,32	-
		%	100	100	100	
2	Количество находящихся на содержании фонтанов. Обеспечение функционирования фонтанов	ед.	3	3	3	-
		%	100	100	100	
3	Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций)	куб.м.	406,5	700	416,0	Отсутствовала необходимость в проведении акций по санитарной очистке территории Уссурийского городского округа
		%	58,1	100	59,4	
4	Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет	ед.	5738	1400	3983	Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие.
		%	882,8	100	284,5	
5	Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос)	ед.	8723	7500	13709	Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие, а также сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур экономия
		%	116,30	100	182,8	

						бюджетных средств позволила выполнить работы по уходу для большего количества зеленых насаждений.
6	Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм	ед.	33	130	182	Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие.
		%	25,4	100	140,0	
7	Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию	га	591,33	490,00	591,35	Сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств позволила выполнить работы на большей территории.
		%	236,5	100	120,7	
8	Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных отходов. Увеличение объема твердых коммунальных отходов, извлеченных из окружающей природной среды.	куб.м.	3918,5	5500	2072,5	Отсутствие мест несанкционированного складирования бесхозных отходов.
		%	0	0	0	
<b>Задача № 2 «Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов»</b>						
1	Площадь обслуживаемых временных площадок для складирования снега и льда (доля временных площадок для складирования снега и льда, находящихся на обслуживании)	тыс. кв. м.	110	110	70	Отсутствовала необходимость в задействовании 2-ой площадки
		%	100	100	63,6	
2	Обеззараживание шахтных колодцев (доля обеззараженных шахтных колодцев)	ед.	191	194	166	Отсутствовала необходимость в проведении работ по обеззараживанию остальных шахтных колодцев
		%	98,5	100	85,6	
<b>Задача № 3 «Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа»</b>						
1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности)	чел.	1825	931	929	-
		%	6,2	3,08	3,07	

Приложение № 9  
К Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы  
за 2021 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана – графика реализации муниципальной программы								
1	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа.							
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 21,32 га.	Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 21,32 га.
1.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства, за счет высаженных и	Создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства, за счет высаженных и
1.1.2.	Контроль за исполнением контрактов.		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		
1.1.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-		11.01.2021	02.08.2021	11.01.2021	02.08.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.						ухаживаемых цветников.	ухаживаемых цветников.
1.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями.		01.02.2021	01.09.2021	01.02.2021	01.09.2021		
1.1.5.	Контроль за исполнением контрактов.		01.04.2021	31.12.2021	01.04.2021	31.12.2021		
1.1.6.	Отчет об исполнении контрактов.		01.04.2021	31.12.2021	01.04.2021	31.12.2021		
1.1.7.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.2021	30.11.2021	01.10.2021	30.11.2021		
1.1.8.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями.		13.11.2021	31.12.2021	13.11.2021	31.12.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков для создания объектов благоустройства и озеленения. Выполнение эскизных проектов и дизайн-проектов	Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков для создания объектов благоустройства и озеленения. Выполнение эскизных проектов и дизайн-проектов
1.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		01.02.2021	31.03.2021	01.02.2021	01.09.2021		
1.2.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на		01.02.2021	31.03.2021	01.02.2021	27.09.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг						благоустройства общественных территорий. Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства.	благоустройства общественных территорий. Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства.
1.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021	31.05.2021	02.02.2021	27.09.2021		
1.2.4.	Контроль за исполнением контракта		01.06.2021	29.10.2021	02.02.2021	29.10.2021		
1.2.5.	Отчет об исполнении контракта		01.06.2021	29.10.2021	02.02.2021	29.10.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии.	Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии.
1.3.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021		
1.3.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контракта с победителями		01.03.2021	31.03.2021	01.03.2021	09.11.2021		
1.3.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021	01.11.2021	01.04.2021	30.11.2021		
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021	01.11.2021	01.04.2021	30.11.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники), а также приобретение инвентаря	Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники), а также приобретение инвентаря
1.4.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021		
1.4.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021	31.03.2021	01.03.2021	18.03.2021		
1.4.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021	20.12.2021	01.04.2021	20.12.2021		
1.4.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021	20.12.2021	01.04.2021	20.12.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.5.	Содержание зеленых насаждений	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества	Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества
1.5.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году		01.01.2021	25.12.2021	01.01.2021	25.12.2021		
1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021	25.12.2021	01.01.2021	25.12.2021		
1.5.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2021	29.10.2021	15.02.2021	14.10.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021	30.11.2021	01.03.2021	15.10.2021		
1.5.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021	25.12.2021	01.04.2021	25.12.2021		
1.5.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021	25.12.2021	01.04.2021	25.12.2021		
1.5.7.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021	30.11.2021	01.10.2021	30.11.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Текущее содержание существующих МАФ, установка новых.	Текущее содержание существующих МАФ, установка новых.
1.6.1.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.03.2021	02.08.2021	01.03.2021	22.11.2021		
1.6.2.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021	01.09.2021	01.04.2021	23.11.2021		
1.6.3.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021	01.11.2021	01.04.2021	25.12.2021		
1.6.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021	01.11.2021	01.04.2021	25.12.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие.							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
1.7.	Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	Изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения
1.7.1.	Разработка технических заданий к контрактам		02.08.2021	01.09.2021	02.08.2021	01.09.2021		
1.7.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		02.09.2021	15.09.2021	02.09.2021	15.09.2021		
1.7.3.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		16.09.2021	30.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		
1.7.4.	Контроль за исполнением контрактов		22.09.2021	15.10.2021	22.09.2021	15.10.2021		
1.7.5.	Отчет об исполнении контрактов		22.09.2021	15.10.2021	22.09.2021	15.10.2021		
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	-							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность							
1.8.1.	На территории города Уссурийска	Муниципальное казенное					Текущее содержание территорий общего	Текущее содержание территорий общего

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.1.1.	Контроль за исполнение контрактов, заключенных в 2020 году	учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	пользования, не переданных в аренду или собственность. Очищенные от отходов производства и потребления, от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами. Выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования.	пользования, не переданных в аренду или собственность. Очищенные от отходов производства и потребления, от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами. Выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования.
1.8.1.2.	Отчет об исполнении контрактов.		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		
1.8.1.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		11.01.2021	01.10.2021	11.01.2021	01.10.2021		
1.8.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями.		01.02.2021	30.11.2021	27.01.2021	28.10.2021		
1.8.1.5.	Контроль за исполнением контрактов.		01.03.2021	31.12.2021	27.01.2021	31.12.2021		
1.8.1.6.	Отчет об исполнении контрактов.		01.03.2021	31.12.2021	27.01.2021	31.12.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.8.2.	В сельских населенных пунктах	Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа					Выкошенные и очищенные от травы, очищенные от мусора, от отходов производства и потребления территории общего пользования, не переданные в аренду или	Выкошенные и очищенные от травы, очищенные от мусора, от отходов производства и потребления территории общего пользования, не переданные в аренду или
1.8.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		10.01.2021	21.07.2021	10.01.2021	21.07.2021		
1.8.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.01.2021	21.07.2021	10.01.2021	21.07.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021	30.09.2021	26.01.2021	20.09.2021	собственность в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа	собственность в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа
1.8.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021	30.12.2021	26.01.2021	30.12.2021		
1.8.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021	30.12.2021	26.01.2021	30.12.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.9.	Выполнение работ по изготовлению, установке, оформлению и ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	Управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа					Ремонт металлических конструкций, сооружений для объектов благоустройства	Ремонт металлических конструкций, сооружений для объектов благоустройства
1.9.1.	Разработка технического задания к контракту		01.08.2021	10.08.2021	01.08.2021	10.08.2021		
1.9.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.08.2021	16.08.2021	11.08.2021	16.08.2021		
1.9.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		25.09.2021	25.10.2021	25.09.2021	25.10.2021		
1.9.4.	Контроль за исполнением контракта		25.10.2021	25.11.2021	25.10.2021	25.11.2021		
1.9.5.	Отчет об исполнении контракта		25.10.2021	25.11.2021	25.10.2021	25.11.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов							
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства»					Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов	Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021	15.11.2021	01.10.2021	15.11.2021		
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2021	31.12.2021	16.11.2021	14.12.2021		
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	-							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа					Обеззараженные шахтные колодцы	Обеззараженные шахтные колодцы
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		15.02.2021	05.03.2021	15.02.2021	05.03.2021		
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение		10.03.2021	22.03.2021	10.03.2021	22.03.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг							
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		22.03.2021	15.05.2021	22.03.2021	07.05.2021		
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		12.05.2021	30.07.2021	07.05.2021	30.07.2021		
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		12.05.2021	30.07.2021	07.05.2021	30.07.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
3	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа							
3.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	Отдел прес-службы администрации Уссурийского городского округа					Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.02.2021	19.02.2021	01.02.2021	19.02.2021		
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021	19.02.2021	01.02.2021	19.02.2021		
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		22.02.2021	30.03.2021	22.02.2021	09.04.2021		
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021	14.06.2021	09.04.2021	14.06.2021		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2021	01.07.2021	15.06.2021	01.07.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности	Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа					Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа
3.2.1.	Составление и утверждение смет		18.01.2021	28.10.2021	18.01.2021	28.10.2021		
3.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		26.01.2021	05.11.2021	26.01.2021	05.11.2021		
3.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		26.01.2021	04.11.2021	26.01.2021	04.11.2021		
3.2.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		26.01.2021	04.11.2021	26.01.2021	04.11.2021		
3.2.5.	Проведение мероприятия		10.02.2021	15.12.2021	10.02.2021	15.12.2021		
3.2.6.	Вручение призов		10.02.2021	15.12.2021	10.02.2021	15.12.2021		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								

II. Финансовое обеспечение программы								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)
	Всего	646 841,63	354 453,31	54,8	Всего	77 239,66	74 664,29	96,7
	Федеральный бюджет	19 799,12	19799,12	100	Федеральный бюджет	0	0	0
	Краевой бюджет	4 055,24	4055,24	100	Краевой бюджет	0	0	0
	Местный бюджет	622 987,27	330 598,95	53,1	Местный бюджет	77 239,66	74 664,29	96,7
	Внебюджетные источники	0	0	0	Внебюджетные источники	0	0	0

**Пояснительная записка**  
**к отчету о реализации муниципальной программы «Благоустройство**  
**территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы**  
**за 2021 год.**

Плановый объем финансирования программы на 2021 год – 77 239,66 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактически в ходе реализации программы в 2021 году освоено 74 664,29 тыс. руб.

В 2021 году за счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:

1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения.

– Содержание объектов благоустройства и озеленения (скверы, бульвары, зеленые зоны) – 21,32 га (подметание, уборка случайного мусора, выемка урн, ежедневная поддерживающая уборка, вычесывание газонов от опавших листьев, сучьев, выкашивание газонов, влажная уборка брусчатки с применением моющего средства, обработке брусчатки от сорняков гербицидом). Общая стоимость выполненных работ составила 17 287,02 тыс. руб.

– Содержание территории центральной площади г. Уссурийска, в том числе во время проведения общественного мероприятия "Ледовый городок" в период новогодних праздников на сумму 163,94 тыс. руб.

– Содержание территории центральной площади г. Уссурийска во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий на сумму 397,81 тыс. руб.

– Уборка снега на объектах благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа на сумму 162,07 тыс. руб.

– Комплексное обслуживание модульных туалетов на объектах благоустройства и озеленения (новых скверов) на территории Уссурийского городского округа на сумму 858,00 тыс. руб.

– Оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю (новые скверы) на сумму 230,86 тыс. руб.

– Проводились работы по посадке и уходу за цветниками, расположенными на территории Уссурийского городского округа на сумму 10 755,41 тыс. руб. (высажено 117921 шт. цветочной рассады и 18086 шт. – луковичных (тюльпаны).

– Художественно-ландшафтное оформление транспортной развязки улиц Красная – Комсомольская на сумму 594,30 тыс. руб. В рамках данного контракта на клумбе транспортной развязки высажено 1920 шт. цветочной рассады и 720 ед. многолетних растений, а также выполнены работы по содержанию зеленых насаждений.

– Художественно-ландшафтное оформление клумбы по ул. Некрасова, 50 в г. Уссурийске на сумму 388,99 тыс. руб. В рамках данного контракта на клумбе высажено 433 шт. цветочной рассады и 99 ед. кустарника, а также выполнены работы по содержанию зеленых насаждений.

– Художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Некрасова - Волочаевская (четная и нечетная стороны) на общую сумму

4 033,04 тыс. руб. В рамках данных контрактов высажено 1524 ед. зеленых насаждений, а также выполнены работы по содержанию зеленых насаждений.

– Художественно-ландшафтное оформление улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (обе стороны) на сумму 716,73 тыс. руб. В рамках данного контракта выполнены работы по содержанию зеленых насаждений (в т.ч. формовочная обрезка) и в летний период высажено 1442 шт. цветочной рассады.

– Художественно-ландшафтное оформление улицы Некрасова от остановки "Центральная площадь" до перекрестка ул. Некрасова - ул. Пушкина на общую сумму 77,12 тыс. руб. В рамках данного контракта выполнены работы по содержанию зеленых насаждений.

– Противоклещевая обработка объекта благоустройства - парка на ул. Лермонтова в г. Уссурийске на сумму 24,58 тыс. руб.

– Содержание объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске на сумму 133,00 тыс. руб., 15,00 тыс. руб. и 14,35 тыс. руб.

– Организация подсветки малой архитектурной формы «Уссурийский тигр», расположенной на транспортной развязке ул. Пушкина – ул. Тургенева, на сумму 161,71 тыс. руб.

– Художественно-ландшафтное оформление цветников по ул. Суханова от ул. Некрасова до ул. Советская (вдоль дома № 46) на сумму 2 418,40 тыс. руб. В рамках данного контракта выполнены работы по посадке 880 ед. кустарника.

– Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа в IV квартале 2021 года (2 объекта: Старый центр и Некрасова, 46) на сумму 597,75 тыс. руб.

– Содержание объекта озеленения и благоустройства - улицы Комсомольская в границах ул. Краснознаменная - ул. Волочаевская (четная сторона) (укрытие можжевельника и мульчирование) на сумму 361,98 тыс. руб.

– Содержание объектов благоустройства на территории города Уссурийска в I квартале 2021 года (территория возле контейнерных площадок) на сумму 679,42 тыс. руб.

– Составление локальных сметных расчетов на виды работ по содержанию объектов озеленения и благоустройства на сумму 42,00 тыс. руб.

– Очистка от снега и наледи территории скверов, расположенных в г. Уссурийске на сумму 295,38 тыс. руб.

– Оплата услуг по предоставлению специализированной информации о состоянии окружающей среды на сумму 3,03 тыс. руб.

1.2. Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения.

– Выполнены работы по разработке эскизного проекта общественной территории, месторасположение: г. Уссурийск, ул. Тимирязева (бульвар Старый центр), в формате видео- и фото на сумму 90,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по разработке эскизного проекта общественной территории, месторасположение: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 46, в формате видео- и фото на сумму 60,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по разработке эскизных проектов озеленения объектов благоустройства в городе Уссурийске (транспортная развязка ул. Пушкина – ул. Тургенева и Некрасова, 50) на сумму 65,28 тыс. руб.

– Выполнены работы по составлению технического отчета и разработке программы на выполнение работ по материалам ранее выполненных инженерно-геодезических изысканий для земельных участков - объектов благоустройства (2 ед.) сумму 30,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по разработке комплексного проекта благоустройства общественной территории по ул. Октябрьская, 189 в г. Уссурийске на сумму 98,80 тыс. руб.

– Выполнены работы по разработке комплексного проекта благоустройства общественной территории по ул. Кирова, 46 в г. Уссурийске. на сумму 98,80 тыс. руб.

– Выполнены топографо-геодезические работы и согласование с сетедержателями земельных участков - объектов благоустройства 2 (две) ед. на сумму 112,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по ремонту покрытия из брусчатки объекта благоустройства - Центральная площадь на общую сумму 58,34 тыс. руб.

– Организовано проведение проверок, направленных на выявление повреждений, влияющих на безопасную эксплуатацию паркового оборудования, расположенного на территориях скверов, располагающихся в Уссурийском городском округе в 2021 году на сумму 79,00 тыс. руб.

– Выполнены кадастровые работы (участок, расположенный в 55 м по направлению на юг от ориентира: нежилое здание, за пределами участка. Адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Резервная, 7.) на сумму 72,50 тыс. руб.

– Выполнены работы по разработке эскизного проекта озеленения объекта благоустройства - сквер по ул. Суханова от ул. Некрасова до ул. Советская (вдоль дома № 46) на сумму 30,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории возле памятника «Погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах» в городе Уссурийске на сумму 350,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия площадки, прилегающей к стеле "УССУРИЙСК" на въезде в г. Уссурийск со стороны г. Владивостока на сумму 505,28 тыс. руб.

– Выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к стеле на въезде в г. Уссурийск со стороны г. Владивостока: замена бортового камня и плиточного покрытия на сумму 450,00 тыс. руб.

### 1.3. Содержание и ремонт фонтанов.

– Выполнены работы по содержанию и ремонту фонтанов на территории Уссурийского городского округа на общую сумму 2 244,12 тыс. руб.

### 1.4. Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению.

– Выполнены работы по сбору и вывоз мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники,

месячники, декадниги, акции) на территории Уссурийского городского округа на сумму 166,19 тыс. руб. Собрано и вывезено на полигон 416,00 куб.м. отходов.

– Приобретен уборочный инвентарь, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадниги, акции) на общую сумму 84,00 тыс. руб.

#### 1.5. Содержание зеленых насаждений.

– Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа на сумму 6 525,30 тыс. руб.:

- снос аварийных деревьев – 927 ед.;
- санитарная обрезка – 1327 ед.;
- омолаживающая обрезка деревьев – 169 ед.;
- омолаживающая обрезка одиночного кустарника – 144 ед.;
- омолаживающая обрезка кустарника «живая изгородь» - 100 п.м.;
- формовочная обрезка – 4369 ед.;
- уборка поросли – 970 ед.;
- уборка порубочных остатков – упавшие деревья – 15,0 плотные куб.м.;
- уборка порубочных остатков – ветви – 15,26 плотные куб.м.;
- стрижка «живой изгороди» - 68603,00 кв.м.;
- снос кустарника «живая изгородь» – 9 шт.;
- корчевка пней – 24 шт.;
- пересадка кустарника – 1 шт.

– Организованы и выполнены работы по посадке зеленых насаждений и уходу за посадками в 2021 году – художественно-ландшафтное оформлению транспортной развязки ул. Пушкина – ул. Тургенева в г. Уссурийске (высажено 760 единиц зеленых насаждений), а также выполнены работы по обработке плодовых деревьев от вредителей на общую сумму 1 677,08 тыс. руб.

#### 1.6. Приобретение и установка новых и ремонт существующих малых архитектурных форм.

– Выполнены работы по ремонту игрового оборудования и МАФ, установленных на территории скверов, а также на территориях общего пользования Уссурийского городского округа (152 МАФ + 25 скамеек) на общую сумму 618,50 тыс. руб.

– Выполнены работы по реконструкции малой архитектурной формы «Уссурийский тигр», расположенной на транспортной развязке ул. Пушкина – ул. Тургенева на сумму 152,85 тыс. руб.

– Выполнение работ по ремонту и покраске малой архитектурной формы "Стела" (въезд в г. Уссурийск со стороны г. Владивостока) на сумму 120,55 тыс. руб.

– Приобретены малые архитектурные формы (уличные кашпо) для озеленения территории г. Уссурийска в количестве 3 штуки на сумму 8,10 тыс. руб.

#### 1.7. Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно - бытового назначения.

Выполнены работы по установке некапитальных нестационарных сооружений

санитарно - бытового назначения в количестве 2 ед. на сумму 300,00 тыс. руб.

1.8. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность.

На территории г. Уссурийска.

– Выполнены работы по комплексному содержанию (покос травы с уборкой мусора, подметание, уборка случайного мусора, выемка урн) на площади 249,10 га на общую сумму 5 179,74 тыс. руб.

– Выполнены работы по выкашиванию зеленых зон (с уборкой скошенной травы и случайного мусора) на площади 120,46 га на общую сумму 2 449,98 тыс. руб.

– Выполнены работы по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на площади 43,39 га на сумму 1 733,99 тыс. руб.;

– Выполнены работы по подбору, транспортировке и обезвреживанию биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена) на общую сумму 494,49 тыс. руб. Подобрано и передано на обезвреживание 1351,46 кг биологических отходов.

– Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов производства и потребления на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена на общую сумму 1 639,10 тыс. руб. Собрано и вывезено на полигон 1734,50 куб.м. отходов.

– Выполнены работы по содержанию неразграниченной территории, прилегающей к местам накопления твердых коммунальных отходов в г. Уссурийске во II - IV кварталах 2021 года на сумму 3367,25 тыс. руб.

– Управлением жилищной политики выполнены работы по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на сумму 200,00 тыс. руб.

В населенных пунктах Уссурийского городского округа.

– Выполнены работы по уборке мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа на сумму 1 782,84 тыс. руб. – 109,09 га.

– Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов производства и потребления на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена на сумму 399,96 тыс. руб., в количестве 338,00 куб.м.

– Выполнены работы по выкашиванию травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах УГО на сумму 1 711,96 тыс. руб. – 69,31 га.

1.9. Выполнение работ по изготовлению, установке, оформлению и ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий.

– Управлением экономического развития выполнены работы по ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий на сумму 142,50 тыс. руб.

2.1. Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда.

– Выполнены работы по подготовке и содержанию временных площадок для складирования снега и льда на территории УГО в 2021 году (ул. Московская) на сумму 777,12 тыс. руб.

2.2. Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев.

– Выполнены работы по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев в населенных пунктах Уссурийского городского округа на сумму 176,78 тыс. руб. в количестве 166 шт.

3.1. Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения.

– Изготовление и прокат в эфире местного телевидения видеороликов с социальной рекламой экологического содержания на сумму 100,00 тыс. руб.

3.2. Организация и проведение конкурсов экологической направленности.

С целью формирования экологической культуры населения Уссурийского городского округа организованы и проведены следующие конкурсы экологической направленности:

– муниципальный конкурс социально значимых экологических проектов «Человек-Природа-Общество»;

– муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»;

– муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»;

– муниципальный экологический смотр-конкурс «Зеленый уголок»;

– муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»;

– муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»;

– муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»;

– муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»;

– муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»;

– муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»;

– муниципальный фотоконкурс «Мой зеленый Уссурийск».

Информация об изменениях, внесенных в 2021 году в муниципальную программу «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

№ п/п	Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
1	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 марта 2021 года № 504-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) вносятся с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете:</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа» (КБК 001 0503 2200120450 240) + 13 198,70 тыс. рублей.</p> <p>п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) + 6 801,30 тыс. рублей;</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 20 000,00 тыс. рублей.</p> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>
2	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 июля 2021 года № 1658-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) вносятся с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете, а также перераспределения средств между мероприятиями:</p> <p>п. 1.2. «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120460 240) + 850,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.3. «Содержание и ремонт фонтанов» (КБК 001 0503 2200120470 240) + 600,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.5. «Содержание зеленых насаждений» (КБК 001 0503 2200120500 240) + 202,39 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.6. «Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм» (КБК 001 0503 2200120440 240) + 300,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.7. «Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения» (КБК 001 0503 2200120930 240) + 300,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или</p>

		<p>собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) – 2252,39 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» (КБК 057 0503 2200120520 240) + 559,92 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.10. «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути» (КБК 001 0503 2200120390 240) + 20 527,76 тыс. рублей.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 21 087,68 тыс. рублей.</p> <p>Так как, финансирование Программы увеличено на 2021 год, то в 2021 году увеличатся следующие ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию = 21,32 га (было 15,54);</li> <li>– количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет = 1400 ед. (было 650);</li> <li>– площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию = 490,00 га (было 250,00).</li> </ul>
3	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 сентября 2021 года № 2194-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) вносятся с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете, а также перераспределения средств между мероприятиями:</p> <p>п. 1.4. «Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению» (КБК 001 0503 2200120480 240) – 30,35 тыс. рублей;</p> <p>Для реализации данного мероприятия заключено 2 договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на сумму 84,00 тыс. рублей. Договор исполнен и оплачен;</li> <li>– выполнение работ по сбору и вывозу мусора, собранного в ходе общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на территории Уссурийского городского округа (715,00 куб.м.) на</li> </ul>

сумму 285,64250 тыс. рублей. По состоянию на 31.08.2021 в рамках договора вывезено 136,00 куб.м. мусора на сумму 54,33200 тыс. руб. Увеличение объема работы по данному договору не требуется. Поэтому, сложившуюся экономию возможно направить на п. 1.2. Программы.

п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) – 784,34 тыс. рублей;

Все контракты и договору, необходимые для реализации данного пункта Программы заключены, поэтому возможно экономию, сложившуюся в ходе проведения конкурентных закупок в размере 784,34 тыс. рублей направить:

- 145,00 тыс. рублей – на п. 1.9. Программы;
- 639,34 тыс. рублей – на п. 1.2. Программы.

п. 1.2. «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120460 240) + 669,69 тыс. рублей;

Во исполнение протокола планерного совещания с заместителями главы администрации Уссурийского городского округа от 23.08.2021 № 28 необходимо выполнить работы по ремонту стелы «УССУРИЙСК, по устройству асфальтобетонного покрытия площадки, прилегающей к стеле «УССУРИЙСК» на въезде в г. Уссурийск со стороны г. Владивостока, по замене бордюрного камня и асфальтобетонных плит, прилегающих к стеле «УССУРИЙСК», на покрытие из брусчатки.

п. 1.9. «Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий» (КБК 001 0503 2200120430 240) + 145,00 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся в ходе проведения конкурентных закупок при реализации п. 1.8. Программы, в размере 145,00 тыс. рублей необходимо направить на выполнение работ по ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий (замена существующего покрытия козырьков торговых лотков на сотовый поликарбонат с ультрафиолетовой защитой).

п. 1.10. «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути» (КБК 001 0503 2200120390 240) – 20 527,76 тыс. рублей.

В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы уменьшается на 20 527,76 тыс. рублей.

На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.

4	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2770-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) вносятся с целью:</p> <p>1. уточнения объема бюджетных ассигнований Программы согласно информации, полученной от управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа от 27.09.2021 № 02-28/0379 «О предельных объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»:</p> <p>2022 год – 80 800,00 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 80 800,00 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 80 800,00 тыс. руб.;</p> <p>2. уточнения объема бюджетных ассигнований Программы согласно обращениям в адрес Главы Уссурийского городского округа:</p> <p>– от 15.09.2021 № 15-01/28/1705 с предложением о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований Программы на 2021 год:</p> <p>(+) 1 331 748,00 рублей (КБК 001 0503 2200120520 240);</p> <p>– от 07.10.2021 № 2602/27/3289 с предложением о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований Программы на 2021 год:</p> <p>(+) 240 667,00 рублей (КБК 057 0503 2200120390 240);</p> <p>– от 08.11.2021 № 2602/27/3538 с предложением о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» в части уменьшения бюджетных ассигнований Программы на 2021 год:</p> <p>(–) 65 150,61 рублей (КБК 057 0503 2200120520 240);</p> <p>(–) 23 219,96 рублей (КБК 057 0503 2200220160 240).</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 66 284,05 тыс. рублей.</p> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>
---	---	--

Результаты оценки эффективности муниципальной программы  
«Благоустройство территории Уссурийского городского округа»  
на 2017 – 2024 годы

а) Результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения.

$$СП_1 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 21,32 \text{ га} / 21,32 \text{ га} = 1,0.$$

2. Количество находящихся на содержании фонтанов. Обеспечение функционирования фонтанов.

$$СП_2 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 3 \text{ ед.} / 3 \text{ ед.} = 1,0.$$

3. Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций).

$$СП_3 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 416,00 \text{ куб.м.} / 700,0 \text{ куб.м.} = 0,59.$$

4. Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет.

$$СП_4 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 3983 \text{ ед.} / 1400 \text{ ед.} = 2,85.$$

5. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос).

$$СП_5 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 13709 \text{ ед.} / 7500 \text{ ед.} = 1,83.$$

6. Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм.

$$СП_6 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 182 \text{ ед.} / 130 \text{ ед.} = 1,40.$$

7. Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию.

$$СП_7 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 591,35 \text{ га} / 490,00 \text{ га} = 1,21.$$

8. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов. Увеличение объема твердых коммунальных отходов, извлеченных из окружающей природной среды.

$$СП_8 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 2072,5 \text{ куб.м.} / 5500,0 \text{ куб.м.} = 0,38.$$

9. Площадь обслуживаемых временных площадок для складирования снега и льда (доля временных площадок для складирования снега и льда, находящихся на обслуживании).

$$СП_9 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 70 \text{ тыс. кв.м.} / 110 \text{ тыс. кв.м.} = 0,64.$$

10. Обеззараживание шахтных колодцев (доля обеззараженных шахтных колодцев).

$$СП_{10} = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 166 \text{ ед.} / 194 \text{ ед.} = 0,86.$$

11. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности).

$$СП_{11} = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 929 \text{ чел.} / 931 \text{ чел.} = 1,0.$$

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

$$СП_{МП} = \frac{1,0+1,0+0,59+2,85+1,83+1,40+1,21+0,38+0,64+0,86+1,0}{11} = \frac{12,76}{11} = 1,16.$$

б) Степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

$$СР_{МП} = Р_{факт} / Р_{план} = 74\,664,29 \text{ тыс.руб.} / 77\,239,66 \text{ тыс.руб.} = 0,97.$$

в) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию мероприятий программы.

$$Э_{БС} = СМ_{МП} / СР_{МП} = 0,62 / 0,97 = 0,64.$$

$$СМ_{МП} = Мв / М = 8 / 13 = 0,62.$$

$$Э_{МП} = СП_{МП} * Э_{БС} = 1,16 * 0,64 = 0,74$$

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы в 2021 году признается удовлетворительной, т.к.  $Э_{МП} = 0,74$ .