


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края  
(должность)

  
(подпись) О.Н. Кожемяко  
(ФИО)

« 31 » ноября 2023 г.

П А С П О Р Т  
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)

Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна, заместитель Председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бурделло Максим Михайлович, первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края		
Администратор регионального проекта	Чеблукhov Алексей Петрович, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	«Развитие культуры Приморского края»
		Подпрограмма (направление)	Поддержка культуры в Приморском крае

**Показатели регионального проекта**

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Федеральный	4	12.20	58	64	-	-	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Федеральный	20	12.20	57	61	-	-	

**Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Плановые значения по месяцам нарастающим итогом											На конец 2023 года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	28	28	28	28	28	28	28	28	36	36	36	58
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	57	57	57

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	ФП	Единица	-	-	-	1	-	-	К концу 2024 году построен центр культурного развития в г. Артеме
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, нарастающим итогом	ФП	Единица	-	-	37	37	-	-	К концу 2024 году 37 образовательных учреждений отрасли культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры	ФП	Единица	-	-	2	2	-	-	К концу 2024 году модернизировано 2 театра

	кукол (ед.), нарастающим итогом									
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, нарастающим итогом	ФП	Единица	0	01.01.2018	22	24	-	-	К концу 2024 году модернизировано 24 детских школ искусств
5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	ФП	Единица	-	-	0	1	-	-	К концу 2024 году проведена реновация 1 учреждения культуры
6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, нарастающим итогом	ФП	Единица	-	-	3	7	-	-	К концу 2024 году технически оснащены 7 муниципальных музеев
7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности, нарастающим итогом	ФП	Единица	0	01.01.2018	28	30	-	-	К концу 2024 году построено (капитально- отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному	ФП	Единица	-	-	10	10	-	-	К концу 2024 году создано 10 модельных

	стандарту, нарастающим итогом								Муниципальных библиотек
9	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи, нарастающим итогом	ФП	Единица	-	-	5	5	-	К концу 2024 году реконструировано и капитально отремонтировано 5 муниципальных музеев
10	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры, нарастающим итогом	ФП	Единица	-	-	1	1	-	К концу 2024 году модернизирован 1 театр
11	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (авто клубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом	ФП	Единица	-	-	7	7	-	К концу 2024 года приобретены 7 передвижных многофункциональн ых культурных центров (авто клубов) для обслуживания сельского населения (результат достигнут в 2021 году)

**Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям					
1	<b>Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек</b>	<b>67 683,67</b>	<b>133 163,26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200 846,93</b>
1.1.	Федеральный бюджет, всего	66 330,00	130 500,00	0,0	0,0	196 830,00
1.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	66 330,00	130 500,00	0,0	0,0	196 830,00
1.1.1.1.	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	66 330,00	130 500,00	0,0	0,0	196 830,00
1.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	67 683,67	133 163,26	0,0	0,0	200 846,93
1.2.1.	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	1 353,67	2 663,26	0,0	0,0	4 016,93
2	<b>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>	<b>53 057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 057,88</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.1.	Федеральный бюджет, всего	49 126,30	0,00	0,0	0,0	49 126,30
2.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	49 126,30	0,00	0,0	0,0	49 126,30
2.1.1.1.	Из них: Бюджету Приморского края	49 126,30	0,00	0,0	0,0	49 126,30
2.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	53 057,88	0,00	0,0	0,0	53 057,88
2.2.1.	в том числе: бюджет Приморского края	3 931,58	0,00	0,0	0,0	3 931,58
3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	106 365,95	0,00	0,0	0,0	106 365,95
3.1.	Федеральный бюджет, всего	97 251,40	0,00	0,0	0,0	97 251,40
3.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	97 251,40	0,00	0,0	0,0	97 251,40
3.1.1.1.	Из них: Бюджету Приморского края	97 251,40	0,00	0,0	0,0	97 251,40
3.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	106 365,95	0,00	0,0	0,0	106 365,95
3.2.1.	в том числе: бюджет Приморского края	9 114,55	0,00	0,0	0,0	9 114,55



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств по видам искусств	153 678,11	45 785,00	0,0	0,0	199 463,11
4.1.	Федеральный бюджет, всего	91 653,70	38 459,40	0,0	0,0	130 113,10
4.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	91 653,70	38 459,40	0,0	0,0	130 113,10
4.1.1.1.	Из них: Бюджету Приморского края	91 653,70	38 459,40	0,0	0,0	130 113,10
4.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	153 678,11	45 785,00	0,0	0,0	199 463,11
4.2.1.	в том числе: бюджет Приморского края	62 024,41	7 325,60	0,0	0,0	69 350,01
5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	119 047,60	341 509,68	0,0	0,0	460 557,29
5.1.	Федеральный бюджет, всего	78 182,70	150 982,90	0,0	0,0	229 165,60
5.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	78 182,70	150 982,90	0,0	0,0	229 165,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
5.1.1.1.	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	78 182,70	150 982,90	0,0	0,0	229 165,60
5.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	119 047,60	341 509,68	0,0	0,0	460 557,29
5.2.1.	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	40 864,90	190 526,78	0,0	0,0	231 391,69
6	<b>Технически оснащены региональные и муниципальные музеи</b>	<b>17 631,57</b>	<b>15 868,42</b>	0,0	0,0	<b>33 499,99</b>
6.1.	Федеральный бюджет, всего	16 750,00	15 075,00	0,0	0,0	31 825,00
6.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	16 750,00	15 075,00	0,0	0,0	31 825,00
6.1.1.1.	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	16 750,00	15 075,00	0,0	0,0	31 825,00
6.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	17 631,57	15 868,42	0,0	0,0	33 499,99
6.2.1.	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	881,57	793,42	0,0	0,0	1 674,99
7	<b>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</b>	<b>231 103,82</b>	<b>91 421,66</b>	0,0	0,0	<b>322 525,48</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
7.1.	Федеральный бюджет, всего	76 846,00	44 697,40	0,0	0,0	121 543,40
7.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	76 846,00	0,00	0,0	0,0	121 543,40
7.1.1.1.	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	76 846,00	0,00	0,0	0,0	121 543,40
7.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	231 103,82	91 421,66	0,0	0,0	322 525,48
7.2.1.	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	154 257,82	46 724,26	0,0	0,0	200 982,08
8	<b>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</b>	<b>25 510,02</b>	0,00	0,0	0,0	<b>25 510,02</b>
8.1.	Федеральный бюджет, всего	25 000,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00
8.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	25 000,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00
8.1.1.1.	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	25 000,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00
8.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	25 510,02	0,00	0,0	0,0	25 510,02
8.2.1.	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	510,02	0,00	0,0	0,0	510,02

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
9	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	14 931,78	0,00	0,0	0,0	14 931,78
9.1.	Федеральный бюджет, всего	12 542,70	0,00	0,0	0,0	12 542,70
9.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	12 542,70	0,00	0,0	0,0	12 542,70
9.1.1.1.	Из них: Бюджету Приморского края	12 542,70	0,00	0,0	0,0	12 542,70
9.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	14 931,78	0,00	0,0	0,0	14 931,78
9.2.1.	в том числе: бюджет Приморского края	2 389,08	0,00	0,0	0,0	2 389,08
10	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	8 694,89	0,00	0,0	0,0	8 694,89
10.1.	Федеральный бюджет, всего	7 124,10	0,00	0,0	0,0	7 124,10
10.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	7 124,10	0,00	0,0	0,0	7 124,10
10.1.1.1.	Из них: Бюджету Приморского края	7 124,10	0,00	0,0	0,0	7 124,10
10.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	8 694,89	0,00	0,0	0,0	8 694,89
10.2.1.	в том числе:	1 570,79	0,00	0,0	0,0	1 570,79

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	<i>бюджет Приморского края</i>					
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b> в том числе:		<b>797 705,51</b>	<b>627 748,03</b>	0,0	0,0	<b>1 425 453,54</b>
Федеральный бюджет, всего		520 806,90	379 714,70	0,0	0,0	900 521,60
<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>		520 806,90	379 714,70	0,0	0,0	900 521,60
<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>		520 806,90	379 714,70	0,0	0,0	900 521,60
Консолидированный бюджет Приморского края, всего		797 705,51	627 748,03	0,0	0,0	1 425 453,54
<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>		276 898,6	248 033,33	0,0	0,0	524 931,93

**Поместный план исполнения бюджета регионального проекта в 2023 году**

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2023 года (тыс. рублей)	
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11		на 01.12
I	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	10 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	67 683,67
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	53 057,88	53 057,88	53 057,88	53 057,88	53 057,88

3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (ед.), нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	106 365,95	106 365,95
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	153 678,11	153 678,11	153 678,11
5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	119 047,60
6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,57	17 631,57	17 631,57	17 631,57

7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	231 103,82
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 510,20	25 510,20	25 510,20	25 510,20
9	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	14 931,78	14 931,78




10	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0	25 000,0	50 000,0	163 057,88	335 387,96	406 387,96	505 380,58	797 705,51
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0	25 000,0	50 000,0	163 057,88	335 387,96	406 387,96	505 380,58	797 705,51

**Куратор регионального проекта**  
Бронникова Елена Николаевна

  
Подпись

**Руководитель регионального проекта**  
Бурдело Максим Михайлович

  
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Культурная среда»

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результатов, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям				
1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	01.01.2021	31.12.2024	Бурдего М.М.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение с муниципальным образованием Приморского края	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Построен 1 центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме
1.2	Контрольная точка. Заключен контракт на строительство центра культурного развития в г. Артеме	-	15.03.2023	Квон В.В. Еленич Т.В.	Государственный контракт
1.3	Контрольная точка. Техническая готовность объекта 5%	-	30.03.2023	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 5%
1.4	Контрольная точка. Техническая готовность объекта 10%	-	31.04.2023	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 10%
1.5	Контрольная точка. Техническая готовность объекта 15%	-	31.05.2023	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 15%
1.6	Контрольная точка. Техническая готовность объекта 20%	-	30.06.2023	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 20%
1.7	Контрольная точка. Техническая готовность объекта 25%	-	30.07.2023	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 25%

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.8	<b>Контрольная точка.</b> Перечислена субсидия из краевого бюджета бюджету Артемовского городского округа в 2023 году	-	15.12.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
1.9	<b>Контрольная точка.</b> Техническая готовность объекта 50%	-	31.01.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 50%
1.10	<b>Контрольная точка.</b> Техническая готовность объекта 75%	-	31.08.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 75%
1.11	<b>Контрольная точка.</b> Техническая готовность объекта 100%	-	30.11.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Информационная справка/информация в ИС ПСС. Техническая готовность объекта составляет 100%
1.12	<b>Контрольная точка.</b> Строительно-монтажные работы завершены	-	30.11.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Форма КС-11
1.13	<b>Контрольная точка.</b> Получено заключение органа государственного строительного надзора	-	10.12.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации
1.14	<b>Контрольная точка.</b> Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	-	20.12.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
1.15	<b>Контрольная точка.</b> Произведена государственная регистрация прав на объект недвижимого имущества	-	25.12.2024	Квон В.В. Еленич Т.В.	Выписка из единого государственного реестра недвижимости
2	<b>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</b>	01.01.2020	31.12.2024	Бурделло М.М. Главы муниципальных образований	Информационный отчет Оснащено 37 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
2.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
2.2	<b>Контрольная точка.</b> Согласованы с министерством культуры и архивного дела	-	01.02.2023	Главы муниципальных	План - график реализации мероприятия

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	Приморского края планы-графики реализации мероприятий			образования Приморского края Витко К.О.	
2.3	<b>Контрольная точка.</b> Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Главы муниципальных образований Приморского края Витко К.О.	Регистр муниципальных контрактов, договоров
2.4	<b>Контрольная точка.</b> Работы выполнены, услуги оказаны, поставка товара произведена	-	15.08.2023	Витко К.О.	Регистр актов приемки
2.5	<b>Контрольная точка.</b> Оснащены 12 образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	15.08.2023	Бурделло М.М.	Акты приемки  Оснащены 12 образовательных учреждений оборудованием
2.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края	-	01.09.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
2.7	<b>Контрольная точка.</b> Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Бурделло М.М Главы муниципальных образований	Информационный отчет Оснащено 37 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
3	<b>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол</b>	01.01.2022	31.12.2024	Бурделло М.М.	Акт выполненных работ. Модернизировано 2 театра
3.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключено соглашение с ГАУК «Приморский краевой театр молодежи» о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашение с ГАУК «Приморский краевой театр молодежи»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.2	<b>Контрольная точка.</b> Заключено соглашение с Находкинским ГО о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашение с Находкинским ГО
3.3	<b>Контрольная точка.</b> Утвержден график работ по капитальному ремонту ГАУК «Приморский краевой театр молодежи» о предоставлении субсидий	-	01.02.2023	Селезнев И.Л. Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
3.4	<b>Контрольная точка.</b> Утвержден график работ по капитальному ремонту театра кукол Находкинского ГО	-	01.02.2023	Магинский Т.В. Еленич Т.В..	График работ по капитальному ремонту
3.5	<b>Контрольная точка.</b> Определен подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту ГАУК «Приморский краевой театр молодежи»	-	15.03.2023	Селезнев И.Л. Еленич Т.В.	Контракт
3.6	<b>Контрольная точка.</b> Определен подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту театра кукол Находкинского ГО	-	15.03.2023	Магинский Т.В. Еленич Т.В.	Контракт
3.7	<b>Контрольная точка.</b> «Выполнен капитальный ремонт ГАУК «Приморский краевой театр молодежи»	-	01.12.2023	Бурделю М.М.	Акты приемки
3.8	<b>Контрольная точка.</b> «Выполнен капитальный ремонт театра кукол Находкинского ГО	-	01.12.2023	Бурделю М.М.	Акты приемки
3.9	<b>Контрольная точка.</b> Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	-	31.12.2024	Бурделю М.М.	Акт выполненных работ. Модернизировано 2 театра
4	<b>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы объекты детских школ искусств по видам искусств.</b>	01.01.2020	31.12.2024	Бурделю М.М.	Акт выполненных работ Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 24 объектов детских школ искусств по видам искусств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
4.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
4.2	<b>Контрольная точка.</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту	-	01.02.2023	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
4.3	<b>Контрольная точка.</b> Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
4.4	<b>Контрольная точка.</b> Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	01.09.2023	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
4.5	<b>Контрольная точка.</b> Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.09.2023	Еленич Т.В.	Реестр актов приемки
4.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию 8 объектов детских школ искусств по видам искусств	-	25.09.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
4.7	<b>Контрольная точка.</b> Реконструированы и (или) капитально отремонтированы объекты детских школ искусств по видам искусств.	-	31.12.2024	Бурдего М.М.	Акт выполненных работ Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 24 объектов детских школ искусств по видам искусств
5	<b>Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>	01.12.2024	31.12.2024	Бурдего М.М.	Акт приемки. Выполнена реновация организации отрасли культуры.
5.1	<b>Контрольная точка.</b> Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	31.12.2024	Бурдего М.М.	Акт приемки. Выполнена реновация организации отрасли культуры.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
6	<b>Технически оснащены региональные и муниципальные музеи</b>	01.01.2022	15.09.2024	Бурделю М.М.	Акт приемки. Технически оснащены 2 региональных и муниципальных музеев
6.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
6.2	<b>Контрольная точка.</b> Согласованы с министерством культуры и архивного дела Приморского края планы-графики реализации мероприятий	-	01.02.2023	Главы муниципальных образований Приморского края Егенич Т.В.	План - график реализации мероприятий
6.3	<b>Контрольная точка.</b> Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Главы муниципальных образований Приморского края Егенич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
6.4	<b>Контрольная точка.</b> Выполнены работы, услуги оказаны, поставка товара произведена	-	15.08.2023	Егенич Т.В.	Реестр актов приемки
6.5	<b>Контрольная точка.</b> Оснащены 2 региональных и муниципальных музеев	-	15.08.2023	Бурделю М.М.	Акты приемки Оснащены 2 музея оборудованием
6.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислены субсидии из краевого бюджета получателям	-	01.09.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
6.7	<b>Контрольная точка.</b> Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	31.12.2024	Бурделю М.М Главы муниципальных образований	Акт приемки. Технически оснащены 2 региональных и муниципальных музеев
7.	<b>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.</b>	01.01.2020	01.12.2024	Бурделю М.М	Построено (капитально-отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждения в сельской местности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
7.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
7.2	<b>Контрольная точка.</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	-	01.02.2023	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
7.3	<b>Контрольная точка.</b> Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Еленич Т.В.	Регистр муниципальных контрактов, договоров
7.4	<b>Контрольная точка.</b> Выполнены строительные (ремонтные) работы в соответствии с графиком работ	-	01.12.2023	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
7.5	<b>Контрольная точка.</b> Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.12.2023	Еленич Т.В.	Регистр актов приемки
7.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края	-	25.12.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
7.7	<b>Контрольная точка.</b> Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.	-	31.12.2024	Бурделю М.М.	Построено (капитально-отремонтировано) 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
8	<b>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</b>	01.01.2021	31.12.2024	Бронникова Е.Н.	Информационный отчет Переоснащено 3 муниципальных библиотеки по модельному стандарту
8.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
8.2	<b>Контрольная точка.</b> Согласованы с министерством культуры и архивного дела Приморского края планы-графики реализации	-	01.02.2023	Чеблукон А.П.	План - график реализации мероприятия



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	мероприятия по созданию модельных библиотек				
8.3	<b>Контрольная точка.</b> Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Чеблукков А.П.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
8.4	<b>Контрольная точка.</b> Выполнены работы, оказаны услуги, поставка товара для создания 3 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае осуществлена	-	15.08.2023	Чеблукков А.П.	Информационное письмо о завершении работ
8.5	<b>Контрольная точка.</b> Приемка выполненных работ осуществлена	-	01.09.2023	Чеблукков А.П.	Реестр актов приемки
8.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание модельных муниципальных библиотек в Приморском крае	-	15.09.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
8.7	<b>Контрольная точка.</b> Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	31.12.2024	Бронникова Е.Н.	Информационный отчет Переснащено 3 муниципальных библиотеки по модельному стандарту
9	<b>Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи.</b>	01.01.2021	31.12.2024	Бронникова Е.Н.	Информационный отчет Капитально отремонтировано 5 музеев
9.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
9.2	<b>Контрольная точка.</b> Утверждены графики работ по капитальному ремонту	-	01.02.2023	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
9.3	<b>Контрольная точка.</b> Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
9.4	<b>Контрольная точка.</b> Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	15.11.2023	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
9.5	<b>Контрольная точка.</b> Приемка выполненных работ произведена	-	01.12.2023	Еленич Т.В.	Реестр актов приемки
9.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края	-	15.12.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
9.7	<b>Контрольная точка.</b> Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи.	-	31.12.2024	Бурделю М.М.	Информационный отчет Капитально отремонтировано 5 музеев
10	<b>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры</b>	01.01.2021	31.12.2024	Бронникова Е.Н.	Информационный отчет Капитально отремонтирован 1 театр
10.1	<b>Контрольная точка.</b> Заключено соглашение с муниципальным образованием Приморского края о предоставлении субсидий	-	31.01.2023	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
10.2	<b>Контрольная точка.</b> Утвержден график работ по капитальному ремонту	-	01.02.2023	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
10.3	<b>Контрольная точка.</b> Определен подрядчик на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	15.03.2023	Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
10.4	<b>Контрольная точка.</b> Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	15.11.2023	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
10.5	<b>Контрольная точка.</b> Приемка выполненных работ произведена	-	01.12.2023	Еленич Т.В.	Реестр актов приемки
10.6	<b>Контрольная точка.</b> Перечислена субсидия из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края	-	15.12.2023	Юрченко Н.С.	Расходное расписание

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
10.7	<b>Контрольная точка. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры</b>	-	31.12.2024	Бурделло М.М.	Информационный отчёт Капитально отремонтирован 1 театр
11	<b>Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</b>	01.01.2020	31.12.2024	Бурделло М.М.	Результат достигнут в 2021 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	Значение	Дата	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры						
Артемовский городской округ			1	1		
Дальнереченский муниципальный район			1			
Партизанский городской округ			1			
Находкинский городской округ			7			
Городской округ Большой Камень				1		
Городской округ ЗАТО Фокино			1			
Кировский муниципальный район (Кировское городское поселение)			1			
Октябрьский муниципальный округ				1		
Ольгинский муниципальный округ			1			
Партизанский муниципальный район (Золотодолгинское сельское поселение)			2			
Пограничный муниципальный округ			3	1		
Пожарский муниципальный район			3			
Спасский муниципальный район				1		

Тернейский муниципальный округ				1				
Уссурийский городской округ				1				
Ханкайский муниципальный округ				3				
Черниговский муниципальный район				2				
Шкотовский муниципальный район				1				
Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края				1				

**Количество организаций культуры, получивших современное оборудование**

Арсеньевский городской округ				1				
Владивостокский городской округ				1				
Дальнегорский городской округ				1				
Находкинский городской округ				2				
Михайловский муниципальный район				1				
Надеждинский муниципальный район				1				
Находкинский городской округ				2				
Партизанский муниципальный район				1				
Спасский муниципальный район				1				
Ханкайский муниципальный округ				1				
Хорольский муниципальный округ				1				
Черниговский муниципальный район				1				
Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края				3				

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год			
		Значение	Дата	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
I. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек.							
Артемовский городской округ					1		
2. Оснащены образовательные учреждения (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.							
Владивостокский городской округ				1			
Находкинский городской округ				2			
Михайловский муниципальный район				1			
Надеждинский муниципальный район				1			
Партизанский муниципальный район				1			
Спасский муниципальный округ				1			
Ханкайский муниципальный округ				1			
Хорольский муниципальный округ				1			
Черниговский муниципальный район				1			

Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края						2				
<b>3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол</b>										
Находкинский городской округ						1				
Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края						1				
<b>4. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств.</b>										
Партизанский городской округ						1				
Находкинский городской округ						3				
Городской округ ЗАТО Фокино						1				
Октябрьский муниципальный округ							1			
Пограничный муниципальный округ							1			
Пожарский муниципальный округ						2				
Тернейский муниципальный округ						1				
Ханкайский муниципальный округ						1				
<b>5. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>										
Городской округ Большой Камень							1			
<b>6. Технически оснащены муниципальные музеи.</b>										
Артемовский городской округ										
Дальнегорский городской округ						1				

Находкинский городской округ									
Пожарский муниципальный район									
Уссурийский городской округ									
Городской округ Спасск-Дальний									
Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края						1			

**7. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.**

Находкинский городской округ					1				
Дальнереченский муниципальный район					1				
Ольгинский муниципальный округ					1				
Партизанский муниципальный район (Золотолинское сельское поселение)					2				
Пограничный муниципальный округ					3				
Пожарский муниципальный район					1				
Спасский муниципальный район						1			
Кировский муниципальный район (Кировское городское поселение)					1				
Ханкайский муниципальный округ					2				
Черниговский муниципальный район					1				
Шкотовский муниципальный округ					1				

**1.8. Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.**

Арсеньевский городской округ					1				
Находкинский городской округ					2				



**9. Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи**

Артемовский городской округ					<b>1</b>				
Находкинский городской округ					<b>2</b>				
Черниговский муниципальный район					<b>1</b>				

**10. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры (ед.), нарастающим итогом**

Уссурийский городской округ					<b>1</b>				
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края

Наименование результата / муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			
	2023	2024	2025	Всего
<b>1. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек.</b>	67 683,67	133 163,26	0,0	200 846,93
Артемовский городской округ	67 683,67	133 163,26	0,0	200 846,93
<b>2. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</b>	53 057,88	0,0	0,0	53 057,88
Владивостокский городской округ	5 003,58	0,0	0,0	5 003,58
Находкинский городской округ	8 949,70	0,0	0,0	8 949,70
Михайловский муниципальный район	4 322,79	0,0	0,0	4 322,79
Надеждинский муниципальный район	5 126,52	0,0	0,0	5 126,52
Партизанский муниципальный район	4 779,06	0,0	0,0	4 779,06
Спасский муниципальный округ	3 340,32	0,0	0,0	3 340,32
Ханкайский муниципальный округ	3 931,78	0,0	0,0	3 931,78
Хорольский муниципальный округ	3 860,99	0,0	0,0	3 860,99
Черниговский муниципальный район	4 706,82	0,0	0,0	4 706,82

Учреждения подведомственные Министерству культуры и архивного дела Приморского края	9 036,28	0,0	0,0	9 036,28
<b>3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол</b>	106 365,95	0,0	0,0	106 365,95
Находкинский городской округ	44 268,11	0,0	0,0	44 268,11
Учреждения подведомственные Министерству культуры и архивного дела Приморского края	62 097,84	0,0	0,0	62 097,84
<b>4. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств.</b>	153 678,11	45 785,00	0,0	199 463,11
Партизанский городской округ	44 566,56	0,0	0,0	0,0
Находкинский городской округ	35 552,026	0,0	0,0	0,0
Городской округ ЗАТО Фокино	7 526,15	0,0	0,0	0,0
Октябрьский муниципальный округ	0,0	20 000,00	0,0	0,0
Потрапичный муниципальный округ	25 793,22	25 785,00	0,0	51 578,22
Пожарский муниципальный округ	3 665,59	0,0	0,0	0,0
Тернейский муниципальный округ	32 288,73	0,0	0,0	0,0
Ханкайский муниципальный округ	3 285,80	0,0	0,0	0,0
<b>5. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>	119 047,60	341 509,68	0,0	460 557,29
Городской округ Большой Камень	119 047,60	341 509,68	0,0	460 557,29

<b>6. Технически оснащены муниципальные музеи.</b>		17 631,57	15 868,42	0,0	0,0
Дальнереченский городской округ		2 467,47	0,0	0,0	0,0
Учреждения подведомственные Министерству культуры и архивного дела Приморского края		15 164,1	0,0	0,0	0,0
<b>7. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.</b>		231 103,82	91 421,66	0,0	322 525,48
Находкинский городской округ		3 739,64	0,0	0,0	3 739,64
Дальнереченский муниципальный район		5 305,84	0,0	0,0	5 305,84
Ольгинский муниципальный округ		15 032,26	0,0	0,0	15 032,26
Партизанский муниципальный район (Золотодлинское сельское поселение)		13 040,11	0,0	0,0	13 040,11
Пограничный муниципальный округ		75 573,63	0,0	0,0	75 573,63
Пожарский муниципальный район		67 060, 57	0,0	0,0	67 060, 57
Спасский муниципальный район		16 375,91	38 210,46	0,0	54,586,37
Кировский муниципальный район (Кировское городское поселение)		4 810,00	0,0	0,0	4 810,00
Ханкайский муниципальный округ		6 951,90	0,0	0,0	6 951,90
Черниговский муниципальный район		21 528,81	0,0	0,0	21 528,81
Шкотовский муниципальный округ		1 685,12	0,0	0,0	1 685,12
<b>8. Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.</b>		25 510,02	0,0	0,0	25 510,02
Арсеньевский городской округ		10 204,08	0,0	0,0	10 204,08
Находкинский городской округ		15 306,12	0,0	0,0	15 306,12

<b>9. Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи</b>	<b>14 931,78</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 931,78</b>
Артемовский городской округ	5 450,95	0,0	0,0	5 450,95
Находкинский городской округ	5 837,38	0,0	0,0	5 837,38
Черниговский муниципальный район	3 643,45	0,0	0,0	3 643,45
<b>10. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры (ед.), нарастающим итогом</b>	<b>8 694,89</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 694,89</b>
Уссурийский городской округ	8 694,89	0,0	0,0	8 694,89
<b>ИТОГО</b>	<b>797 705,52</b>	<b>621 748,03</b>	<b>0,0</b>	<b>797 705,52</b>

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию/завершение работ
<b>1.</b>	<b>Артемовский городской округ</b>		
1.1.	Строительство Центра культурного развития, адрес: п. Кневичи	31.10.2022	31.05.2024
1.2	Капитальный ремонт МКУ “Историко-краеведческий музей”, адрес: г. Артем	01.03.2023	29.06.2023
<b>2.</b>	<b>Пограничный муниципальный округ</b>		
2.1.	Строительство сельского дома культуры, адрес: с. Сергеевка, ул. Колхозная, 17А	2022	30.11.2023
2.2.	Капитальный ремонт МБУ ДО “ДШИ”, адрес: пгт. Пограничный	01.05.2023	15.08.2024
2.3	Капитальный ремонт дома культуры МКУ “ЦКС”, адрес: с. Духовское	01.04.2023	25.08.2023
2.4	Капитальный ремонт филиала №1 МКУ “ЦКДС Пограничного МО”, адрес: с. Барано-Оренбургское	01.04.2023	25.08.2023
<b>3.</b>	<b>Пожарский муниципальный округ</b>		
3.1.	Строительство сельского дома культуры, адрес: с. Светлогорье	24.06.2022	31.08.2023
3.2	Капитальный ремонт МБУ ДО “ДШИ”, адрес: пгт. Лучегорск	01.04.2023	01.08.2023
3.3	Капитальный ремонт ДО “ДХШ”, адрес: пгт. Лучегорск (2 этап)	25.11.2022	30.07.2023
<b>4.</b>	<b>Спаский муниципальный район</b>		
4.1	Строительство сельского дома культуры, адрес: с. Чкаловское	2023	2024
<b>5.</b>	<b>Находкинский городской округ</b>		
5.1	Капитальный ремонт МАУК “ЛДК” “Клуб села Анна”, адрес: с. Анна, ул. Нагорная, 1	02.05.2023	15.08.2023
5.2	Капитальный ремонт МКУ “Музейно-выставочный центр”, адрес: г. Находка	03.04.2023	30.06.2023
5.3	Капитальный ремонт МБУК “ТКГ Вернисаж”, адрес: г. Находка	2023	2023
5.4	Капитальный ремонт МБУК “Театр кукол им. Г.С. Анисимова”, адрес: г. Находка	01.04.2023	31.10.2023
5.5	Капитальный ремонт МБУ ДО “ДХШ №2”, адрес: г. Находка	01.03.2023	15.08.2023
5.6	Капитальный ремонт ДО “ДШИ №5”, адрес: пгт. Врангель	02.05.2023	15.08.2023
5.7	Капитальный ремонт ДО “ДШИ №1, адрес: г. Находка	17.04.2023	15.08.2023
<b>6.</b>	<b>Дальнереченский муниципальный район</b>		
6.1	Капитальный ремонт МКУ “Дом культуры”, адрес: с. Веденка	06.03.2023	15.08.2023

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию/завершение работ
<b>7.</b>	<b>Партизанский городской округ</b>		
7.1	Капитальный ремонт МБУ ДО "ДШИ", адрес: г. Партизанск	01.03.2023	31.07.2023
<b>8.</b>	<b>Партизанский муниципальный район</b>		
8.1	Капитальный ремонт ДК (2 этап), адрес: с. Золотая Долина	20.03.2023	20.06.2023
8.2	Капитальный ремонт ДК (2 этап), адрес: с. Перетино	20.03.2023	30.06.2023
<b>9.</b>	<b>Городской округ Большой Камень</b>		
9.1	Капитальный ремонт "Дворец культуры Звезда", адрес: г. Большой Камень	2023	2024
<b>10.</b>	<b>Городской округ ЗАТО Фокино</b>		
10.1	Капитальный ремонт МБУ ДО "ДШИ" ЗАТО Фокино, адрес: г. Фокино	01.04.2023	15.08.2023
<b>11.</b>	<b>Черниговский муниципальный район</b>		
11.1	Капитальный ремонт МБУК "Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района", адрес: с. Черниговка	15.05.2023	10.08.2023
<b>12.</b>	<b>Уссурийский городской округ</b>		
12.1	Капитальный ремонт МБУК "Театр драмы УТО им. В.Ф. Комиссаржевской (4 этап), адрес: г. Уссурийск	03.04.2023	20.07.2023
<b>13.</b>	<b>Ольгинский муниципальный округ</b>		
13.1	Капитальный ремонт СДК, адрес: с. Серафимовка	2023	2023
<b>14.</b>	<b>Кировский муниципальный район</b>		
14.1	Капитальный ремонт СДК (4 этап), адрес: с. Павло-Федоровка	01.04.2023	31.07.2023
<b>15.</b>	<b>Ханкайский муниципальный округ</b>		
15.1	Капитальный ремонт ЦДК, адрес: с. Камень-Рыболов	15.05.2023	14.08.2023
15.2	Капитальный ремонт СДК, адрес: с. Ильинка	15.05.2023	25.08.2023
15.3	Капитальный ремонт МБУ ДО "Ханкайская детская школа искусств", адрес: с. Камень-Рыболов	15.05.2023	14.08.2023
<b>16.</b>	<b>Шкотовский муниципальный район</b>		
16.1	Капитальный ремонт ДК "Центральный районский" (4 этап), адрес: с. Стеклануха	02.03.2023	26.06.2023
<b>17.</b>	<b>Черниговский муниципальный район</b>		
17.1	Капитальный ремонт РЦКиД, адрес: с. Черниговка	15.05.2023	25.08.2023
<b>18.</b>	<b>Тернейский муниципальный округ</b>		
18.1	Капитальный ремонт МКУ ДО "Тернейская детская школа искусств", адрес: п. Терней	01.03.2023	31.08.2023
18.2	Капитальный ремонт КГУ "Приморский краевой драматический театр молодежи"	2023	30.09.2023





**ПРИЛОЖЕНИЕ №6**  
к паспорту регионального проекта  
«Культурная среда»

**Команда регионального проекта**

<b>№ п/п</b>	<b>Роль в региональном проекте</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	8 (423) 220-92-20
2	Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель Председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
3	Руководитель регионального проекта	Бурделло Максим Михайлович	Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
4	Администратор регионального проекта	Чеблуклов Алексей Петрович	Заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-24
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурделло Максим Михайлович	Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
6	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
7	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
8	Исполнитель регионального проекта	Витко Ксения Олеговна	Консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственным и муниципальными учреждениями культуры	8(423) 241-27-38