


УТВЕРЖДАЮ
 Губернатор Приморского края

 _____ Кожмяко О.Н.
 « 31 » января 2022 г.

П А С П О Р Т регионального проекта Культурная среда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
	Культурная среда		
Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Приморский край)	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Бурдело Максим Михайлович	Первый заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края	
Администратор регионального проекта	Чеблуков Алексей Петрович	Заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»	
	Подпрограмма (направление)	Поддержка культуры в Приморском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица код - 642	0	01.18	4	8	28	37	46	-	-		
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица код - 642	0	01.18	19	35	39	55	56	-	-		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица код - 642	8	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28	28
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица код - 642	35	35	35	35	35	35	35	35	35	39	39	39	39

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1	Построен центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме	Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры	Единица код - 642	0	-	-	-	-	-	1	-	-	К 2025 году построен центр культурного развития в г. Артеме	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.), нарастающим итогом	фрагменты культуры	Единица код - 642	0	-	-	25	25	37	37	-	-	К 2023 году 37 образовательных учреждений отрасли культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Приобретение товаров, работ, услуг

1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (ед.), нарастающим итогом
1.4	Реконструированы (или) капитально отремонтированы детские школы искусств по видам искусств (ед.), нарастающим-итогом
1.5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (ед.), нарастающим итогом

Единица код - 642	0	-	-	-	-	0	2	2	-	К 2023 году модернизировано 2 театра	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Единица код - 642	0	01.01. 2018	4	7	14	18	20	-	-	К 2025 году модернизировано 20 детских школ искусств	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Единица код - 642	0	-	-	-	-	0	1	-	-	К 2025 году проведена реновация 1 учреждения культуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

1.6	Технически оснащены муниципальные музеи (ед.), нарастающим итогом	Единица код - 642	0	-	-	-	1	5	6	-	-	К 2025 году технически оснащены 6 муниципальных музеев	Приобретение товаров, работ, услуг
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (ед.), нарастающим итогом	Единица код - 642	0	01.01.2018	0	1	14	17	22	-	-	К 2025 году построено (капитально-отремонтировано) 22 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по стандарту (ед.), нарастающим итогом	Единица код - 642	0	-	-	4	7	7	7	-	-	К 2022 году создано 7 модельные муниципальные библиотеки	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- во- чно)	2030 (спра- во- чно)	
1.2.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	57 804,500	0,000	54 584,800	0,000	-	-	112 389,300
1.2.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	57 804,500	0,000	54 584,800	0,000	-	-	112 389,300
1.2.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	4 784,887	0,000	4 494,846	0,000	-	-	9 279,733
1.2.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	0,000	447,588	0,000	743,988	0,000	-	-	1 191,576
1.2.2.2	межбюджетные трансферты Бюджетам муниципальных образований	0,000	4 178,520	0,000	3 624,446	0,000	-	-	7 802,966
1.2.2.3	Бюджеты муниципальных образований	0,000	158,779	0,000	126,412	0,000	-	-	285,191
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,000	0,000	47 786,02	76 411,683	0,000			124 197,703
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,000	0,000	46 830,30	74 868,700	0,000			121 699,000
1.3.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	0,000	46 830,30	74 868,700	0,000			121 699,000
1.3.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	0,000	46 830,30	74 868,700	0,000			121 699,000
1.3.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	0,000	955,72	1 542,983	0,000			2 498,703

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1.3.2.1	в том числе: межбюджетные трансферты Бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	285,975	0,000		285,975
1.3.2.2	Бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	15,051	0,000		15,051
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств по видам искусств.	0,000	50 059,799	101 913,387	85 875,745	20 098,969	-	257 947,905
1.4.1	Федеральный бюджет, всего	0,000	43 962,700	85 147,300	71 688,400	16 800,000	-	217 598,400
1.4.1.1	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	43 962,700	85 147,300	71 688,400	16 800,000	-	217 598,400
1.4.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	43 962,700	85 147,300	71 688,400	16 800,000	-	217 598,400
1.4.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	6 097,099	16 766,087	14 187,345	3 298,969	-	40 349,505
1.4.2.1	в том числе: межбюджетные трансферты Бюджетам муниципальных образований	0,000	5 994,914	16 218,533	13 654,933	3 200,000	-	39 068,380
1.4.2.2	Бюджеты муниципальных образований	0,000	102,185	547,554	532,412	98,969	-	1 281,125
1.5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,000	0,000	0,000	79 827,612	154 159,481		233 987,093
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,000	0,000	0,000	78 182,700	150 982,900		229 165,600

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.5.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	0,000	0,000	78 182,700	150 982,900			229 165,600
1.5.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	0,000	0,000	78 182,700	150 982,900			229 165,600
1.5.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	0,000	0,000	1 644,912	3 176,581			4 821,493
1.5.2.1	в том числе: межбюджетные трансферты. Бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	1 595,565	3 081,284			4 676,849
1.5.2.2	Бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	49,347	95,297			144,644
1.6.	Технически оснащены муниципальные мун-зены	0,000	0,000	2 637,333	7 909,693	14 235,124			24 782,150
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,000	0,000	2 501,600	7 500,000	13 500,000			23 501,600
1.6.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	0,000	2 501,600	7 500,000	13 500,000			23 501,600
1.6.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	0,000	2 501,600	7 500,000	13 500,000			23 501,600
1.6.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	0,000	135,733	409,693	735,124			1 280,550
1.6.2.1	в том числе: межбюджетные трансферты Бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	131,663	394,737	710,526			1 236,926
1.6.2.2	Бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	4,070	14,956	24,598			43,624

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.	0,000	95 937,042	320 195,510	183 056,453	111 656,361	-	-	689 937,939
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,000	59 033,350	101 197,510	0,000	93 369,000	-	-	253 599,850
1.7.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	59 033,350	101 197,500	0,000	93 369,000	-	-	253 599,850
1.7.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	59 033,350	101 197,500	0,000	93 369,000	-	-	253 599,850
1.7.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	36 939,692	218 998,010	183 056,453	18 287,361	-	-	436 338,089
1.7.2.1	в том числе: межбюджетные трансферты: Бюджетам муниципальных образований	0,000	36 697,901	213 655,050	181 971,259	17 784,571	-	-	427 242,320
1.7.2.2	Бюджеты муниципальных образований	0,000	241,791	5 342,960	1 085,194	502,790	-	-	9 095,769
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.	0,000	25 552,836	25 523,858	0,000	0,000	-	-	51 055,378
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,000	25 000,0	25 000,000	0,000	0,000	-	-	50 000,0
1.8.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,000	25 000,0	25 000,000	0,000	0,000	-	-	50 000,0
1.8.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,000	25 000,0	25 000,000	0,000	0,000	-	-	50 000,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справоч- но)	2030 (справоч- но)	
1.8.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,000	552,836	523,858	0,000	0,000	-	-	1 055,378
1.8.2.1	в том числе: межбюджетные трансферты Бюджетам муниципальных образований	0,000	510,204	510,204	0,000	0,000	-	-	1 020,408
1.8.2.2	Бюджеты муниципальных образований:	0,000	21,316	13,654	0,000	0,000	-	-	34,970
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		0,0	234 153,733	498 056,104	567 250,631	447 773,617	-	-	1 747 234,085
Федеральный бюджет		0,0	185 800,550	260 676,700	360 524,600	419 651,900	-	-	1 226 653,750
консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:		0,0	48 353,183	237 379,404	206 726,031	28 121,717	-	-	520 580,335
бюджет Приморского края		0,0	447,588	955,720	1 985,945	0,00	-	-	3 389,253
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0,0	47 381,524	230 515,450	203 030,997	27 735,565	-	-	508 663,536
бюджеты муниципальных образований		0,0	524,071	5 908,234	1 709,089	386,152	-	-	8 527,546

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2022 года (тыс. руб- лей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1	Построен центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.), нарастающим итогом	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (ед.), нарастающим итогом	0,000	0,000	2500,00	5000,00	10000,00	15000,00	20000,00	25000,00	30000,00	35000,00	40000,00	45000,00	47 768,02
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств по видам искусств (ед.), нарастающим итогом	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50000,00	101 913,90	101 913,90	101 913,90	101 913,90	101 913,90

1.5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Технически оснащены муниципальные музеи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 637,333	2 637,333	2 637,333	2 637,333	2 637,333
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (ед.), нарастающим итогом	0,000	0,000	0,000	9000,00	1800,00	2700,00	36000,00	55000,00	203800,00	222000,00	250000,00	297 329,049	320 195,510
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (ед.), нарастающим итогом	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25 523,858	25 523,858	25 523,858	25 523,858	25 523,858

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Построен центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н. Квон В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Построен 1 центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме	
1.1.1	Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Артёмовскому городскому округу»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Расходное расписание Субсидия предоставлена Артёмовскому городскому округу	
1.1.2	Контрольная точка «Утверждена проектно-сметная документация на строительство центра культурного развития»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М. Квон В.В.	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	
1.1.3	Контрольная точка «Построен центр культурного развития»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н. Квон В.В.	Акт приемки Построен 1 центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	01.01.2020	25.12.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н. Главы муниципальных образований	Информационный отчет Оснащено 37 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	
1.2.1	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение 11 детских школ искусств и 1 колледжа музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами»		25.12.2021	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Расходное расписание Субсидия предоставлена 6 муниципальным образованиям и 1 учреждению подведомственному министерству культуры и архивного дела Приморского края	
1.2.2	Контрольная точка «Оснащение 11 детских школ искусств и 1 колледжа музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»		25.12.2021	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Акты приемки Оснащены детские школы искусств 6 муниципальных образований и министерства культуры и архивного дела Приморского края	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 10 детских школ-интернатов и 2 учреждений, подведомственных министерству культуры музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами»	-	25.12.2023	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бурделло М.М.	Расходное расписание	
1.2.4	Контрольная точка «Обеспечение 10 детских школ искусств и 2 учреждений, подведомственных министерству культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	-	25.12.2023	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бурделло М.М.	Акты-приемки	
1.3	Реставрация и капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	01.01.2022	01.09.2023	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бреникова Е.Н.	Акт выполненных работ. Модернизировано 2 театра	
1.3.1	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета ГАУК «Приморски краевой театр молодежи» на проведение работ по капитальному ремонту учреждения»	-	01.09.2023	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бурделло М.М.	Расходное расписание	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.2	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт ГАУК «Приморски краевой театр молодежи»	-	15.08.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Акты приемки	
1.3.2.1	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	15.01.2022	15.02.2022	Взаимосвязь с мероприятиями отсутствует	1.3.2.2	Селезнев И.Л. Еленич Т.В.	Контракт	
1.3.2.2	Мероприятие: Утверждение графика работ по капитальному ремонту	15.02.2022	01.03.2022	1.3.2.1	1.3.2.3	Селезнев И.Л. Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту	
1.3.2.3	Мероприятие: Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком работ	01.03.2022	01.08.2023	1.3.2.2	1.3.2.4	Селезнев И.Л. Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ	
1.3.2.4	Мероприятие: Приемка выполненных работ	15.08.2023	15.08.2023	1.3.2.3	Взаимосвязь с мероприятиями отсутствует	Селезнев И.Л. Еленич Т.В.	Реестр актов приемки	
1.3.3	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт театра кукол Нагодкинского ГО	-	01.09.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Акты приемки	
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы объекты детских школ искусств по видам искусств.	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н.	Акт выполненных работ Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 10 объектов детских школ искусств по видам искусств.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию 3 объектов детских школ искусств по видам искусств»	-	25.12.2021	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Расходное расписание	
1.4.2	Контрольная точка «Выполнена модернизация 3 объектов детских школ искусств»	-	25.12.2021	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н.	Реестр актов приемки Модернизированы детские школы искусств в не менее 2 муниципальных образованиях Приморского края	
1.4.3	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию 7 объектов детских школ искусств по видам искусств»	-	01.09.2022	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Еленич Т.В.	Расходное расписание	
1.4.3.1	Мероприятие: Мониторинг муниципальных объектов, обеспеченных положительным заключением государственной экспертизой	01.02.2021	30.04.2021	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	1.4.3.2	Еленич Т.В.	Информационный отчет	
1.4.3.2	Мероприятие: Подготовка пакета документов в соответствии с требованиями Правил предоставления межбюджетных трансфертов	01.02.2021	30.04.2021	1.4.3.1	1.4.3.3	Еленич Т.В.	Заявка, пакет документов в соответствии с требованиями Правил предоставления межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.3.3	Мероприятие: Подготовка предложений в проект краевого бюджета Приморского края о распределении межбюджетных трансфертов	01.06.2021	30.11.2021	1.4.3.2	1.4.3.4	Еленич Т.В.	Информационный отчет	
1.4.3.4	Мероприятие: Доведение лимитов бюджетных обязательств	20.12.2021	31.12.2021	1.4.3.3	1.4.3.5	Юрченко Н.С.	Уведомление по расчётам между бюджетами	
1.4.3.5	Мероприятие: Заключение соглашения с Минкультуры России о предоставлении субсидии Приморскому краю	01.12.2021	31.12.2021	1.4.3.4	1.4.3.6	Юрченко Н.С.	Соглашение с Минкультуры России	
1.4.3.6	Мероприятие: Заключение соглашений с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	15.01.2022	25.01.2022	1.4.3.5	1.4.3.7	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края	
1.4.3.7	Мероприятие: Перечисление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию 7 объектов детских школ искусств по видам искусств	01.03.2022	01.09.2022	1.4.3.6	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Юрченко Н.С.	Расходное расписание	
1.4.4	Контрольная точка «Выполнена модернизация 7 объектов детских школ искусств»	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н.	Реестр актов приемки Модернизированные детские школы искусств в не менее 2 муниципальных образованиях Приморского края	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.4.1	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	15.01.2022	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.4.4.2	Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров	
1.4.4.2	Мероприятие: Утверждение графика работ по капитальному ремонту	01.03.2022	10.03.2022	1.4.4.1	1.4.4.3	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту	
1.4.4.3	Мероприятие: Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком работ	11.03.2022	01.09.2022	1.4.4.2	1.4.4.4	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ	
1.4.4.4	Мероприятие: Приемка выполненных работ	01.05.2022	01.09.2022	1.4.4.3	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Еленич Т.В.	Реестр актов приемки	
1.4.5	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию 4 объектов детских школ искусств по видам искусств»	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Расходное расписание	
1.4.6	Контрольная точка «Выполнена модернизация 4 объектов детских школы искусств»	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемки Модернизированные детские школы искусств	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	01.01.2022	01.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Акт приемы. Выполнена реновация организации отрасли культуры.	
1.6	Технически оснащены муниципальные музеи	01.01.2022	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Акт приемы. Выполнена реновация организаций отрасли культуры.	
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Построено (капитально-отремонтировано) 22 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	
1.7.1	Контрольная точка «Выполнено строительство объекта культурно-досугового учреждения в Раздольненском сельском поселении Надеждинского муниципального района»	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемы Построен 1 объект культурно-досугового учреждения	
1.7.2	Контрольная точка «Выполнено строительство сельского клуба в с. Верхняя-Бреевка Чугуевского муниципального округа»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемы Построен 1 объект культурно-досугового учреждения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.2.1	Земельный участок предоставлен заказчику	15.01.2021	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Выписка из единого государственного реестра недвижимости	
1.7.2.2	Мероприятие: Получено положительно заключение по результатам проведения государственной экспертизы	01.03.2021	30.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.2.5	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	
1.7.2.3	Мероприятие: Получено разрешение на строительство	01.03.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.2.5	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Разрешение на строительство	
1.7.2.4	Мероприятие: Оборудование приобретено	01.07.2021	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.2.11	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Ресстр муниципальных контрактов, договоров	
1.7.2.5	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	01.07.2021	25.08.2021	1.7.2.2 1.7.2.3	1.7.2.6	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Ресстр муниципальных контрактов, договоров	
1.7.2.6	Мероприятие: Техническая готовность объекта 25%	25.08.2021	25.12.2021	1.7.2.5	1.7.2.7	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 25%	
1.7.2.7	Мероприятие: Техническая готовность объекта 50%	25.12.2021	30.04.2022	1.7.2.6	1.7.2.8	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 50%	
1.7.2.8	Мероприятие: Техническая готовность объекта 75%	30.04.2022	31.08.2022	1.7.2.7	1.7.2.9	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 75%	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.2.9	Мероприятие: Техническая готовность объекта 100%	31.08.2022	05.11.2022	1.7.2.8	1.7.2.10	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 100%	
1.7.2.10	Мероприятие: Строительно-монтажные работы завершены	25.08.2021	25.10.2022	1.7.2.9	1.7.2.13	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.		
1.7.2.11	Мероприятие: Оборудование установлено	25.10.2022	30.10.2022	1.7.2.4	1.7.2.12	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Акт выполненных работ	
1.7.2.12	Мероприятие: Оборудование введено в эксплуатацию	30.10.2022	05.11.2022	1.7.2.11	1.7.2.13	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Акт ввода в эксплуатацию	
1.7.2.13	Мероприятие: Получено заключение органа государственного строительного надзора	05.11.2022	15.11.2022	1.7.2.10 1.7.2.12	1.7.2.14	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации	
1.7.2.14	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	15.11.2022	25.11.2022	1.7.2.13	1.7.2.15	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта	
1.7.2.15	Мероприятие: Произведена государственная регистрация прав на объект недвижимого имущества	25.11.2022	01.12.2022	1.7.2.14	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Выписка из единого государственного реестра недвижимости	
1.7.3	Контрольная точка «Выполнено строительство сельского клуба в с. Ленино Чуговского муниципального округа»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приема Построен 1 объект культурно-досугового учреждения	
1.7.3.1	Земельный участок предоставлен заказчику	15.01.2021	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Выписка из единого государственного реестра недвижимости	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.3.2	Мероприятие: Получено положительно заключение по результатам проведения государственной экспертизы	01.03.2021	30.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.3.5	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	
1.7.3.3	Мероприятие: Получено разрешение на строительство	01.03.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.3.5	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Разрешение на строительство	
1.7.3.4	Мероприятие: Оборудование приобретено	01.07.2021	25.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.3.11	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров	
1.7.3.5	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	01.07.2021	25.08.2021	1.7.3.2 1.7.3.3	1.7.3.6	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров	
1.7.3.6	Мероприятие: Техническая готовность объекта 25%	25.08.2021	25.12.2021	1.7.3.5	1.7.3.7	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 25%	
1.7.3.7	Мероприятие: Техническая готовность объекта 50%	25.12.2021	30.04.2022	1.7.3.6	1.7.3.8	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 50%	
1.7.3.8	Мероприятие: Техническая готовность объекта 75%	30.04.2022	31.08.2022	1.7.3.7	1.7.3.9	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 75%	
1.7.3.9	Мероприятие: Техническая готовность объекта 100%	31.08.2022	05.11.2022	1.7.3.8	1.7.3.10	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Техническая готовность объекта составляет 100%	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.3.10	Мероприятие: Строительно-монтажные работы завершены	25.08.2021	25.10.2022	1.7.3.9	1.7.3.13	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.		
1.7.3.11	Мероприятие: Оборудование установлено	25.10.2022	30.10.2022	1.7.3.4	1.7.3.12	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Акт выполненных работ	
1.7.3.12	Мероприятие: Оборудование введено в эксплуатацию	30.10.2022	05.11.2022	1.7.3.11	1.7.3.13	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Акт ввода в эксплуатацию	
1.7.3.13	Мероприятие: Получено заключение органа государственного строительного надзора	05.11.2022	15.11.2022	1.7.3.10 1.7.3.12	1.7.3.14	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации	
1.7.3.14	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	15.11.2022	25.11.2022	1.7.3.13	1.7.3.15	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта	
1.7.3.15	Мероприятие: Произведена государственная регистрация прав на объект недвижимого имущества	25.11.2022	01.12.2022	1.7.3.14	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Деменев Р.Ю. Еленич Т.В.	Выписка из единого государственного реестра недвижимости	
1.7.4	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт 11 объектов культурно-досуговых учреждений».	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурделло М.М.	Реестр актов приема	
1.7.4.1	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	15.01.2022	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.7.4.2	Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.4.2	Мероприятие: Утверждение графика работ по капитальному ремонту	01.03.2022	10.03.2022	1.7.4.1	1.7.4.3	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту	
1.7.4.3	Мероприятие: Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком работ	11.04.2021	25.08.2022	1.7.4.2	1.7.4.4	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ	
1.7.4.4	Мероприятие: Приемка выполненных работ	25.08.2022	01.09.2022	1.7.4.3	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Еленич Т.В.	Реестр актов приемки	
1.7.5	Контрольная точка «Выполнено строительство сельского дома культуры в с. Чкаловское Спасского муниципального района»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемки Построен 1 объект культурно-досугового учреждения	
1.7.6	Контрольная точка «Выполнено строительство сельского дома культуры в с. Светлогорье Пежарского муниципального района»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемки Построен 1 объект культурно-досугового учреждения	
1.7.7	Контрольная точка «Выполнено строительство сельского дома культуры в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемки Построен 1 объект культурно-досугового учреждения	
1.7.8	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт 5 объектов культурно-досугового учреждения»	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приемки	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бронникова Е.Н.	Информационный отчёт Переоснащено 3 муниципальных библиотеки по модельному стандарту	
1.8.1	Контрольная точка «Организовано участие не менее 3 муниципальных библиотек Приморского края в конкурсном отборе»	-	30.01.2021	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Заявка	
1.8.2	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание 4 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае»	-	25.12.2021	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Расходное-расписание	
1.8.3	Контрольная точка «Создание 4 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае»	-	30.11.2021	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Шестаков К.В. Квон В.В. Пивень В.С. Бурдело М.М.	Реестр актов приема. Созданы модельные библиотеки в не менее 3 муниципальных образованиях	
1.8.4	Контрольная точка «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание 3 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае»	-	01.09.2022	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Расходное расписание	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.4.1	Мероприятие: Заключение соглашения с муниципальными образованиями Приморского края	10.01.2022	25.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.8.4.2	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края	
1.8.4.2	Мероприятие: Перечисление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание модельных муниципальных библиотек в Приморском крае	01.03.2022	01.09.2022	1.8.4.1	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Юрченко Н.С.	Расходное расписание	
1.8.5	Контрольная точка «Создание 3 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае»	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бурдело М.М.	Реестр актов приема Созданы модельные библиотеки в не менее 3 муниципальных образованиях	
1.8.5.1	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ по проведению закупочных процедур	10.01.2022	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	1.8.5.2	Чеблуков А.П.	Реестр муниципальных контрактов, договоров	
1.8.5.2	Мероприятие: Согласование с министерством культуры и архивного дела Приморского края плана графика реализации мероприятия по созданию модельной библиотеки	01.03.2022	10.03.2022	1.8.5.1	1.8.5.3	Чеблуков А.П.	План - график реализации мероприятия	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.5.3	Мероприятие: Выполнение работ, оказание услуг, поставка товара для создания 3 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае	01.03.2022	01.09.2022	1.8.5.2	Взаимосвязь с иными мероприятиями отсутствует	Чеблуков А.П.	Реестр актов приемки	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры										
Анучинский муниципальный район					1					
Артемовский городской округ			1		3		1			
Арсеньевский городской округ			1							
Дальнегорский городской округ							1			
Дальнереченский муниципальный район							1			
Лесозаводский городской округ					2					
Михайловский муниципальный район (Новошахтинское городское поселение)					1					
Находкинский городской округ			1		2	3				
Городской округ Большой Камень							1			
Городской округ Спасск-Дальний				1						
Кавалеровский муниципальный район			1							
Красноармейский муниципальный район (Востокское городское поселение)					1					
Октябрьский муниципальный округ							3			

Ольгинский муниципальный район					1		1		
Партизанский муниципальный район							1		
Пограничный городской округ								1	
Пограничный муниципальный округ						2			
Пожарский муниципальный район						1			
Спасский муниципальный район					1	1			
Уссурийский городской округ					2				
Надеждинский муниципальный район (Раздольненское сельское поселение)				1	1				
Хорольский муниципальный округ					1				
Черниговский муниципальный район				2					
Чугуевский муниципальный округ					2				
Шкотовский муниципальный район					2				
Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края						1			
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование									
Арсеньевский городской округ				1					
Артемовский городской округ				2	1				
Владивостокский городской округ				7		1			
Дальнегорский городской округ					1	1			
Дальнереченский городской округ				1					
Находкинский городской округ				1		2			

Городской округ Спасск-Дальний									1	
Городской округ ЗАТО Фокино				1	1					
Лазовский муниципальный округ				1						
Михайловский муниципальный район								1		
Надеждинский муниципальный район								1		
Находкинский городской округ								1		
Октябрьский муниципальный округ				1						
Партизанский муниципальный район								1		
Партизанский городской округ							1			
Пожарский муниципальный район								1		
Спасский муниципальный район								1		
Уссурийский городской округ								1		
Ханкайский муниципальный округ								1		
Хорольский муниципальный округ								1		
Черниговский муниципальный район								1		
Учреждения подведомственные министерству культуры и архивного дела Приморского края				1				2		

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
		Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек.										
Артемовский городской округ									1	
1.2. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.										
Артемовский городской округ					1					
Владивостокский городской округ					6		1			
Дальнереченский городской округ					1					
Находкинский городской округ							2			
Городской округ ЗАТО Фокино					1					
Лазовский муниципальный округ					1					
Михайловский муниципальный район							1			
Надеждинский муниципальный район							1			
Октябрьский муниципальный округ					1					

[illegible]

[illegible]

Регионального проекта

«Культурная среда»

Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
			Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям		
			Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Количество организаций культуры, получающих современное оборудование	
1	Построен центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме	218 700,000	21		21
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	112 389,300		60	60
3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	121 698,999	12		12

4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств по видам искусств	217 598,920	21		21
5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	229 165,600	22		22
6	Технически оснащены муниципальные музеи	23 501,600		13	13
7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.	253 599,850	24		24
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.	50 000,0		27	27
Итого обеспеченность показателей регионального проекта			100	100	200

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям

Наименование муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего, (тыс. рублей)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	
Арсеньевский городской округ		5 102,040	14 024,879				2030 (Справочно)
Артемовский городской округ		10 628,597	20 437,106	75 204,081	147 959,184		
Городской округ Большой Камень				79 778,265	154 064,183		
Владивостокский городской округ		40 475,146		7 550,06			
Дальнегорский городской округ			10 204,081	3 557,894	38 040,052		
Дальнереченский городской округ		8 192,623					
Лесозаводский городской округ			61 820,023				
Находкинский городской округ			18 910,429	59 102,478	2912,000		
Партизанский городской округ			10 204,081	39 328,922	10 983,214		
Городской округ ЗАТО Фокино		3 610,314	5 102,041				
Городской округ Спасск-Дальний		16 657,215		3 716,12			
Уссурийский городской округ			9 707,217				
Анучинский муниципальный округ			16 026,952				
Дальнереченский муниципальный район					29 975,952		
Пограничный муниципальный округ			34 887,783	70 494,468			
Лазовский муниципальный округ		3 638,082					
Михайловский муниципальный район				2 802,016			

Новошахтинское городское поселение Михайловского муниципального района			5 502,143					
Партизанский муниципальный район					5 308,75			
Пожарский муниципальный район			24 980,00		67 713,205	516,00		
Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района		45 930,714	4 544,166		5 694,84			
Ольгинский муниципальный район			5 917,329			14 179,523		
Октябрьский муниципальный округ		5 151,636				44 979,88		
Востокское городское поселение Красноармейского муниципального района			2 358,214					
Спасский муниципальный район			38 140,067		58 726,687			
Ханкайский муниципальный округ					4 367,650			
Хорольский муниципальный округ			16 544,402		4 295,260			
Черниговский муниципальный район		33 300,397			5 236,360			
Чугуевский муниципальный округ		49 731,199	133 080,807					
Шкотовский муниципальный район			3 910,119					

Команда регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	8 (423) 220-92-20
2	Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
3	Руководитель регионального проекта	Бурдело Максим Михайлович	Первый заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
4	Администратор регионального проекта	Чеблуков Алексей Петрович	Заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-24
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурдело Максим Михайлович	Первый заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
1. Построен центр культурного развития в Приморском крае в городе Артеме				

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
6	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
7	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
2. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				
8	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
9	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (ед.), нарастающим итогом				
10	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
4. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств по видам искусств				

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
11	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
12	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
5. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды				
13	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
6. Технические оснащены муниципальные музеи				
14	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
7. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности				
15	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
16	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
8. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту				
17	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
18	Исполнитель регионального проекта	Чеблуков Алексей Петрович	Заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-24