

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы

"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

Отчетный период I квартал 2020 года

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма)										
"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы										
x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	2 454,26	14 323,89
1	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ						19 000,00	19 000,00	2 454,26	14 323,89
1.2.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ					на площади 172,354 га				
1.2.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	10.03.2020 - 31.03.2020	07.04.2020	07.04.2020	подрядчик определен				
1.2.2.	Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ	Коваленко А.С.	31.03.2020 - 10.04.2020	24.03.2020 - 20.04.2020	24.03.2020 - 20.04.2020	заключение контракта				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной										
1. После размещения аукционной документации на официальном сайте закупок, поступали запросы на разъяснения от участников, что привело к переносу сроков проведения аукциона.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										

1. Корректировка аукционной документации.										
1.3.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ					30 кладбищ				
1.3.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	09.01.2020 - 15.11.2020	09.01.2020 - 31.03.2020	09.01.2020 - 31.03.2020	подрядчик определен				
1.3.2.	Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ	Коваленко А.С.	09.01.2020 - 30.11.2020	09.01.2020 - 23.03.2020	09.01.2020 - 23.03.2020	заключение контракта				
1.3.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	29.02.2020 - 25.12.2020	31.01.2020 - 27.03.2020	31.01.2020 - 27.03.2020	перевод денежных средств	18 098,12	18 098,12	2 454,25931	14 323,8903
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта	Машкова Т.А.	15.03.2020 - 30.12.2020	15.03.2020 - 15.04.2020	15.03.2020 - 15.04.2020	акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной										
1. Период исполнения данного мероприятия - 2020 год, фактический период исполнения - 1 квартал 2020 года										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется										