

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы
за 2 квартал 2018 года (01.01.2018 - 30.06.2018)

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3.	Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>26.02.2018</p> <p>18.03.2018</p> <p>01.04.2018 - 02.06.2018</p> <p>15.07.2018</p>	<p>26.02.2018</p> <p>18.03.2018</p> <p>01.04.2018 - 02.06.2018</p> <p>15.07.2018</p>	<p>Заключен МК 0320300030318000011-0094142-01 от 30.03.2018 г. на сумму 680 560,10 руб. с ООО "Специальный отдел профилактической дезинфекции". Выполнение - 100%.</p>		
2	4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО		<p>план - 6 767 000 руб.; заключено 10 МК - 5 123 125,08 руб.; исполнение на отчетную дату - 1 717 154,19 руб.; расторгнуты 2 контракта по содержанию зелёных насаждений на общую сумму 458 810,32 руб.</p>					
3		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	<p>1. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>2. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>с 01.01.2018 по 31.12.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>с 01.01.2018 по 31.12.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>Заключен МК № 0320300030318000008-0094142-01 от 20.03.18 на сумму 760994,18 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 56004,78 руб. - 7,36%</p>		
4		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	<p>1. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>2. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>с 01.01.2018 по 31.12.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>с 01.01.2018 по 31.12.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>Заключен МК № 0320300030317000051-0094142-01 от 22.01.18 на сумму 583999,08 руб. с ООО "Добрый двор" 216 415,08 руб. - 37,06 %</p>		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заклучен договор № 8 от 01.02.18 г. на сумму 99894,75 р. с ООО "ГАРАНТ". Выполнен на 100%. Заклучен МК № 0320300030318000007-0094142-01 от 20.03.18 на сумму 943251,88 руб. с ООО "ГАРАНТ" На отчетную дату выполнено работ на сумму 397780,85 руб. 42,17%	
6		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заклучен договор № 61 от 29.12.17 г. на сумму 99660 р. с ООО "Добрый двор". Выполнен на 100%. Заклучен МК № 0320300030317000050-0094142-01 от 22.01.18 г. на сумму 1549000 руб. с ООО "Добрый двор" На отчетную дату выполнено работ на сумму 568925,52 руб. - 36,73%	
7		5. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	Заклучен МК № 0320300030318000010-0094142-01 от 27.03.18 на сумму 235176,74 руб. с ООО "АДВЕРТИС". Контракт расторгнут по соглашению сторон, оплата не проводилась. Заклучен договор № 17 от 04.06.18 на сумму 99940,85 руб. с ИП Омельченко А.В. В работе	
8		6. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ УГО: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	Заклучен МК № 0320300030318000009-0094142-01 от 27.03.18 г. на сумму 223633,58 руб. с ООО "АДВЕРТИС". Контракт расторгнут по соглашению сторон, оплата не проводилась. Заклучен договор № 17 от 04.06.18 на сумму 99940,85 руб. с ИП Омельченко А.В. В работе	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9		7. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных канав	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	12.02.2018 22.02.2018 01.04.2018 - 31.10.2018 15.01.2018	12.02.2018 22.02.2018 01.04.2018 - 31.10.2018 15.01.2018	Заключен МК № 0320300030318000002-0094142-02 от 22.02.18 г. на сумму 477375,20 руб. с ООО "Гарант". На отчетную дату выполнено работ на сумму 142140,00 руб. - 29,78%	
10		8. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	12.02.2018 22.02.2018 01.04.2018 - 31.10.2018 15.01.2018	12.02.2018 22.02.2018 01.04.2018 - 31.10.2018 15.01.2018	Заключен МК № 0320300030318000003-0094142-02 от 22.02.18 г. на сумму 409041,29 руб. с ООО "Гарант". На отчетную дату выполнено работ на сумму 1136333,21 руб. - 33,33%	
11	8.	Строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22; осуществление строительного контроля	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО "СЕЗЗ" Галничкий А.А.	с 16.11.2016 по 30.03.2018 15.04.2018	в работе	Заключен № 2770/51 от 16.11.16 на сумму 101 448,77 тыс. руб. с ООО "ВекторСтрой" на осуществление I этапа строительства; Заключен МК № 7/83 от 25.01.17 на сумму 38 806,25 руб. с ООО "ЭЛИТСТРОЙАЛЬЯНС" на осуществление строительного контроля I этапа строительства. В полном объеме оплачен договор от 27.08.12 г. № 12-3150 с ОАО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Оплачена сумма 1740601,72 руб.	В 2017 году работы не завершены в части подключения к электросетям и, как следствие, объект не сдан в эксплуатацию. Неосвоенные денежные средства возвращены в бюджет в объеме 3 075 721,17 рублей и в том же объеме предусмотрены на 2018 год.

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заклучено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	182 589,38	123 117,28	67,43%	Всего:	10 842,72	4 138,32	38,17%	8 879,41	81,89%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	–	–	–	краевой	–	–	–	–	–
местный	182 589,38	123 117,28	67,43%	местный	10 842,72	4 138,32	38,17%	8 879,41	81,89%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 671-НПА от 20.03.2018	В 2017 году не завершены работы по строительству нового кладбища в районе с. Глуховка в части подключения к электросетям и, как следствие, объект не сдан в эксплуатацию. Неосвоенные денежные средства возвращены в бюджет в объеме 3 075 721,17 рублей и в том же объеме предусмотрены на 2018 год.