

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы за 9 месяцев 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда.	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов, локальных ресурсных сметных расчетов.	Галицкий А.А.	с 11 января по 31 мая 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016 года	Подготовлены документы по 28 видам работ.	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту.		Сражевская М.В.	с 11 января по 30 июня 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016 года	Размещено 24 аукциона, заключено 4 договора на общую сумму 49 643,95 тыс. рублей.		
	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту.		Янкин Н.Л.	с 11 января по 30 июня 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016 года	Заключено 28 контрактов (договоров) на об-		

							щую сумму 37729,95 тыс. руб.	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 11 января по 30 ноября 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016 года	Контроль осуществлялся (осуществляется) по 28 объектам (контрактам, договорам).	
			Оплата выполненных работ.	Полещук М.Е.	с 15 февраля по 30 ноября 2016 года	с 15 февраля по 30 июня 2016 года	Исполнен 21 контракт (договор) и произведена оплата на сумму 33481,44 тыс. руб.	
2.	2.	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда.	Шапошникова Я.В.	с 11 января по 31 декабря 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016 года	Произведен сбор актов весеннего осмотра для актуализации краевой программы и направления списка до 10 сентября 2016 года в ФПК	

							«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».	
			Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	Полещук М.Е.	с 25 января по 25 декабря 2016 года	с 25 января по 30 декабря 2016 года	Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа. Перечислено на отчетную дату 10356,23 тыс. рублей.	
3.	3.	Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме.	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа».	Заспа Г.В.	с 11 января по 25 декабря 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016	Организована проверка по 16 пакетам документов, направленных на предоставление субсидий в части муниципальной доли.	
			Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме.	Полещук М.Е.	с 11 января по 25 декабря 2016 года	с 11 января по 30 июня 2016	Перечислено на отчетную дату 458,18 тыс. рублей.	

4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета.	Галицкий А.А.	с 11 января по 30 июня 2016 года	с 15 января по 15 февраля 2016 года	Подготовлены документы по 11 жилым помещениям.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Сражевская М.В.	с 11 января по 30 июня 2016 года	с 11 января по 28 февраля 2016 года	Размещено 11 аукционов на общую сумму 2914,41 тыс. рублей.	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Янкин Н.Л.	с 11 января по 30 июня 2016 года	с 11 января по 28 февраля 2016 года	Заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 2388,42 тыс. рублей.	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 11 января по 30 июня 2016 года	с 11 января по 30 марта 2016 года	Строительный контроль осуществлен по 6 контрактам, по 5 контрактам осуществляется.	
			Оплата выполненных работ.	Полещук М.Е.	с 15 февраля по 30 июня 2016 года	с 15 февраля по 30 марта 2016 года	Произведена оплата на отчетную дату по 6 контрактам	

							в сумме 1641,77 тыс. рублей.	
5.	5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.	Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации	с 01 июня по 01 сентября 2016 года	с 01 июня по 30 июня 2016 года	За отчетный период произведен капитальный ремонт 10 дворовых территорий, проездов к дворовой территории, установлена 1 детская площадка.	
			Заключение договора с товариществами собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	Янкин Н.Л.	с 01 июля по 01 сентября 2016 года	с 01 июня по 30 июня 2016 года	Заключено 11 договора на предоставление субсидий в размере 50% от общей сметной стоимости.	
			Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	Полещук М.Е.	с 01 июня по 01 ноября 2016 года	с 01 июля по 30 июня 2016 года	Перечислены бюджетные ассигнования в сумме 3460,03 тыс. рублей.	

6.	6.	<p>Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	<p>Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	<p>Андреева Т.Н.</p>	<p>с 01 января по 30 января 2016 года</p>	<p>11 января 2016 года</p>	<p>Документация подготовлена.</p>	
		<p>сти и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	<p>Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	<p>Сражевская М.В.</p>	<p>с 01 января по 15 января 2016 года</p>	<p>11 января 2016 года</p>	<p>Проведена процедура подрядной организации в форме электронного аукциона.</p>	
		<p>Заклучение муниципального контракта с победителем аукциона.</p>	<p>Заклучение муниципального контракта с победителем аукциона.</p>	<p>Янкин Н.Л.</p>	<p>с 01 января по 15 января 2016 года</p>	<p>11 января 2016 года</p>	<p>Заклучен контракт на сумму 4 450,00 тыс. руб.</p>	
		<p>Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт.</p>	<p>Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт.</p>	<p>Полещук М.Е.</p>	<p>с 30 марта по 30 декабря 2016 года</p>	<p>с 11 января по 30 июня 2016 года</p>	<p>За отчетный период произведена оплата в сумме</p>	

								2835,06 тыс. рублей.	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 408661,56	261217,56	63,92%	Всего: 77824,60	55692,73	71,57%	0,00	0,00%
федеральный 0,00	0,00	0,00%	федеральный 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
краевой 0,00	0,00	0,00%	краевой 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
местный 333007,87	245425,52	73,70%	местный 71824,60	52232,70	99,30%	0,00	0,00%
внебюджет 50498,19	15792,04	31,28%	внебюджет 6000,00	3460,03	57,67%	0,00	0,00%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
1. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 17 июля 2015 года № 1802 – НПА.	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий.
2. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 07 декабря 2015 года № 3353 – НПА.	
3. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-	

НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 30 декабря 2015 года № 3717 – НПА.

4. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 06 июня 2016 года № 1635 – НПА.