

Приложение № 9  
к Порядку  
разработки, реализации  
и оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского  
городского округа

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016 - 2024 годы  
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-НПА,  
на 2022 год

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>								
<b>Задача № 1. Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов»</b>								

1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	19.01.2022г	28.02.2022	19.01.2022	14.07.2022	Выполнение работ по доставке и монтажу 3-х противопожарных резервуара в сельских территориях	Выполнено доставка и монтаж 4-х противопожарных резервуара с сельских территориях
1.1.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		19.01.2022г	04.02.2022г	19.01.2022	24.01.2022		Выполнено
1.1.2	Размещение заказа в электронной форме(электронный аукцион).		08.04.2022	17.02022	22.03.2022	31.03.2022		Выполнено
1.1.3	Заключение муниципального контракта		18.02.2022	28.02.2022	18.02.2022	14.06.2022		Заключен контракт №9/2022 от 11.04.2022 с ИП ЗарезинЮ.В.

								на сумму 1244,5; Заключен контракт №16/2022 от 14.06.2022 с ИП Литош Д.С. на сумму 597,67
1.1.4	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	01.03.2022	30.05.2022	01.03.2022	17.08.2022	Выполнение работ по доставке и монтажу 3-х противопожарных резервуара в сельских территориях	Выполнены работы по доставке и монтажу 4 -х противопожарных резервуара в сельских территориях
1.1.5	Выполнение работ по наращиванию стального оголовка на пожарные резервуары для хранения воды		01.07.2022	28.10.2022	01.07.2022	05.09.2022	Выполнение работ по наращиванию стального оголовка на пожарные резервуары для хранения воды	Выполнено
1.1.6	Разработка технического задания к		01.07.2022	14.07.2022	01.07.2022	13.07.2022		Выполнено

	муниципальном контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.							
1.1.7	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		15.07.2022	29.07.2022	22.07.2022	03.08.2022		Выполнено
1.1.8	Заключение муниципального контракта		01.08.2022	31.08.2022	04.08.2022	15.08.2022		Заключен контракт №22/2022 от 15.08.2022 с ИП Литош Д.С. на сумму 107,3
1.1.9	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	15.08.2022	20.09.2022	15.08.2022	06.09.2022	Выполнение работ по наращиванию стального оголовка на пожарные резервуары для хранения воды	Выполнено
1.1.10	Разработка технического задания к договору на оказание	Главный специалист 1 разряда	23.04.2022	24.04.2022	24.04.2022	24.04.2022	Изготовление знаков пожарный	Выполнено

	услуг по изготовлению знаков пожарной безопасности	Управления по работе с территориям и					водоем 80ед.	
1.1.1 1	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.		25.04.2022	27.04.2022	25.04.2022	27.04.2022		Выполнено
1.1.1 2	Заключение договора		30.04.2022	10.05.2022	30.04.2022	04.05.2022		Договор с ИП Романова О.Ю. № 12/2022 от 04.05.2022 на сумму 29,04 тыс.руб.
1.1.1 3	Контроль исполнения договора, приемка оказанных услуг	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	04.05.2022	30.05.2022	04.05.2022	30.05.2022	Изготовление знаков пожарный водоем 80ед.	Выполнено
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено								
1.2.	Проведение работ по устройству, обновлению	главный специалист I					Выполнение работ по устройству,	

	противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	разряда Управления по работе с территориям и					обновлению противопожа рных минерализова нных полос сельских населенных пунктов (22,5 км)	
1.2.1	Разработка технического задания к муниципальном контракту. подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	04.07.2022	22.07.2022	04.07.2022	05.09.2022		Выполнено
1.2.2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		27.07.2022	05.08.2022	08.09.2022	19.09.2022		Выполнено
1.2.3	Заключение муниципального контракта		11.08.2022	22.08.2022	20.09.2022	30.09.2022		Заключен контракт №26/2022 от 30.09.2022 ИП Василец на сумму 462,9
1.2.4	Контроль исполнения	Главный	01.10.2022	30.11.2022	30.09.2022	16.11.2022	Заключен	Выполнено

	муниципального контракта, приемка выполненных работ.	специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и					контракт на выполнение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос сельских населенных пунктов (22,5 км)	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено								
1.3.	Приобретение и обеспечение работоспособности первичных средств пожаротушения	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и					Приобретение первичных средств пожаротушения, приобретение горюче-смазочных материалов, выполнение работ по ремонту технических средств	
1.3.1	Приобретение	главный					Приобретение	Выполнено

	первичных средств пожаротушения	специалист 1 разряда Управления по работе с территориями					е ранцев противопожарных (14 ед)	
1.3.2	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями	17.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	26.02.2022		Выполнено
1.3.3	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		09.02.2022	25.02.2022	09.02.2022	18.02.2022		Выполнено
1.3.4	Заключение муниципального контракта		26.02.2022	10.03.2022	19.02.2022	01.03.2022		Заключен контракт №2/2021 от 01.03.2022 с ООО «Альтаир» на сумму 61,425
1.3.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка	Главный специалист 1 разряда	11.03.2022	25.12.2022	01.03.2022	21.04.2022	Приобретение ранцев противопожарных	Выполнено



	поставленного товара.	Управления по работе с территориями и					рных	
1.4	Приобретение горючего смазочных материалов	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями и					Приобретение бензина АИ-92	
1.4.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона (бензин АИ-92)	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями и	17.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022		Выполнено
1.4.2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		01.02.2022	17.02.2022	14.02.2022	05.03.2022		Выполнено
1.4.3	Заключение муниципального контракта		18.02.2022	01.03.2022	06.03.2022	21.03.2022		Заключен контракт №6/2021 от 21.03.2022 с ООО «Комплект-

								сервис» на сумму 63,0
1.4.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка поставленного товара, оплата	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	02.03.2022	30.04.2022	21.03.2022	05.12.2022	Приобретение бензина Аи-92 (1160л)	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено								
1.5.	Выполнение работ по ремонту технических средств	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и					Контракт по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	
1.5.1	Разработка технического задания к муниципальном контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		20.01.2022	30.01.2022	30.01.2022	30.01.2022		
1.5.2	Размещение заказа в		31.01.2022	07.02.2022	07.02.2022.	07.02.2022		

	электронной форме (электронный аукцион)							
1.5.3	Заключение договора		08.02.2022	11.02.2022	07.02.2022	07.02.2022		Заключен договор №1/2022 от 07.02.2022 с ООО «Ближе к Делу» на сумму 34,4
1.5.4	Контроль исполнения договора, приемка оказанных услуг	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	12.02.2022	25.12.2022	07.12.2022	28.12.2022	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензинового оборудования	Выполнено
Задача №2. Повышение уровня противопожарной пропаганды среди населения сельских территорий Уссурийского городского округа.								
2	Информирование населения по вопросам пожарной безопасности							
2.	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и					Изготовление полиграфической информации по пожарной безопасности (50000 шт.	

							листовок )	
2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	02.02.2022	22.02.2022	22.02.2022	30.04.2022		Выполнено
2.2.	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		25.02.2022	14.03.2022	11.05.2022	20.05.2022		Выполнено
2.3.	Заключение муниципального контракта		15.03.2022	25.03.2022	21.05.2022	31.05.2022		Заключен контракт №15/2022 от 31.05.2022 с ООО «Максима»
2.4.	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка оказанных услуг по изготовлению полиграфической продукции	Главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и	26.03.2022	25.05.2022	31.05.2022	25.07.2022	Изготовление полиграфической информации по пожарной безопасности (5000 шт. листовок )	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено								

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
	всего				всего			
	всего	26318,603	20010,418	76,03%	всего	2958,0	2565,815	86,74%
	Федеральный бюджет	-	-	-	Федеральный бюджет	-	-	-
	Краевой бюджет	-	-	-	Краевой бюджет	-	-	-
	Местный бюджет	26318,603	20010,418	76,03%	Местный бюджет	2958,0	2565,815	86,74%
	Внебюджетные источники	-	-	-	Внебюджетные источники	-	-	-

Приложение № 8  
к Порядку  
разработки, реализации  
и оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского  
городского округа

СВЕДЕНИЯ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год			
1	2	3	4	5	6	7	
				план	факт		
1	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа " на 2016 - 2024 годы»						

Задача № 1. Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов

1.	Количество установленных в сельских населенных пунктах, не имеющих источников противопожарного водоснабжения, резервуаров для хранения воды объемом не менее 50 куб.м на случай тушения пожаров	ед	1	4	4	1.
1.2.	Обеспечение сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа источниками противопожарного водоснабжения	%	100	100	100	
1.3.	Оформление земельных участков под пожарные резервуары (с нарастающим итогом)	ед.	31	34	34	
		%	72,2	77,3	77,3	

Задача № 2. Повышение уровня противопожарной пропаганды среди населения сельских территорий  
Уссурийского городского округа

2.	Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных современными техническими средствами пожаротушения (ранцевыми воздуходувками, пожарными мотопомпами)	ед	36	36	36	
2.1	Отсутствие травмированных людей на пожарах	Чел.	0	0	0	
2.2	Снижение материального ущерба от пожаров	%	9	9	9	

**Аналитическая записка к отчету по выполнению программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на 2016-2023 годы» за 2022 год**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016 - 2023 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-ППА, выполнены мероприятия:

1. Выполнены работы по доставке и монтажу 4-х противопожарных резервуаров сельских территориях Уссурийского городского округа, заключен контракт №9/2022 от 14.04.2022 года, с ИП Зарезин Ю.В. на сумму 1244,5 тыс. руб, на установку 3-х противопожарных резервуаров контракте выполнен в полном объеме. Заключен контракт №16/2022 от 14.06.2022 года с ИП Литовш Д.С. на сумму 597,67 тыс. руб, на установку 1 противопожарного резервуара, контракт выполнен в полном объеме.
2. Выполнены работы по наращиванию стального оголовка на пожарные резервуары для хранения воды, заключен контракт №22/2022 от 15.08.2022 года с ИП Литовш Д.С. на сумму 107,3 тыс. рублей, контракт выполнен в полном объеме.
3. Изготовлены таблички «пожарный водоем» в объеме 80 единиц, заключен договор с ИП Романова О.Ю. № 12/2022 от 04.05.2022 года на сумму 29,04 тыс.руб. Договор выполнен в полном объеме.
4. Выполнены работы по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос сельских населенных пунктов (22,5 км). Заключен контракт №26/2022 от 30.09.2022 года, ИП Василец на сумму 462,9 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.
5. Приобретены противопожарные ранцы в количестве 14 единиц. Заключен контракт №2/2021 от 01.03.2022 года с ООО «Алтайир» на сумму



61,425 тысяч рублей, контракт выполнен в полном объеме.

6. Приобретен бензин АИ-92 для бензинового противопожарного оборудования. Заключен контракт №6/2021 от 21.03.2022 года с ООО «Комплект-сервис» на сумму 63,0 тыс. рублей, контракт выполнен на сумму 8,92 тыс. рублей, по соглашению стороны контракт расторгнут.

7. Оказаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту бензинового оборудования. Заключен договор №1/2022 от 07.02.2022 года с ООО «Ближе к Делу» на сумму 34,4 тыс. рублей.

8. Оказаны услуги по изготовлению полиграфической продукции с противопожарной информацией, поставлено 5000 буклетов. Заключен контракт №15/2022 от 31.05.2022 с ООО «Максима» на сумму 19,7 тыс. рублей, контракт выполнен в полном объеме.