

Отчет  
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ пп	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1. Модернизация системы образования							
1.	Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров	1) Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства 2) Организация курсовой подготовки педагогических работников	Директор МКУ МК Шашко Ю.С.	1) 28.01 – 27.02  15.03-23.04  2) 25.12.2014	1)25.02.2014  23.04.2014  25.12.2014	Конкурс «Педагог года – 2014»  Конкурс «Образование-2014»  Обучены руководители (27 чел.) на курсах повышения квалификации	
2.	Стимулирование притока молодых кадров в сферу образования						Внесены изменения в программу.
3.	Материально – техническое обеспечение	1) Проведение процедуры определения поставщика стульев. 2) Получение стульев в актовый зал.	1) Директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	1) 28.02-31.03 2) 01.04-12.05	1)17.03.2014 2) 4. 05.2014	Заключены договоры на приобретение. Стулья приобретены и оплачены.	
		1) Проведение процедуры определения поставщика	1) Директор МБОУ ДОД СЮТ	1) 22.05-23.06	23.06.2014 Оплата 30.06	Заключены договоры №1-№4	

		2) Получение карт.	Дружинин И.В.	2) 24.06-04.07		Приобретены 3 карты и снегоочиститель	
		1) Проведение процедуры определения поставщика оборудования. 2) Получение оборудования для волейбольной площадки.	1) Директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В.	1) 31.12.2013 2) 30.06 – 10.07	31.12.2013 Выполнено 10.07.	Заключены договоры на приобретение. Оборудование приобретено	
4.	Развитие дистанционного обучения						
4.1	Материально-техническое и программное обеспечение дистанционного обучения	1)Определение поставщика оборудования 2) получение лампы	1)Директор МБОУ СОШ № 32	1) 11.11.2014 2)25.11.2014	1) 11.11.2014 2)25.11.2014	Договор заключен Оборудование приобретено	
5.	Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений						
5.1	Обеспечение доступа к сети Интернет в дошкольных образовательных учреждениях	1) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. 2) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.	1) Руководители дошкольных образовательных учреждений 2) Руководители образовательных учреждений	1) 09.01 – 30.01 1) 10.10 – 20.10 2) 10.11 – 20.11 3) 10.12 – 25.12	Оплата производится ежемесячно до 20 числа	Заключены договоры в 36 учреждениях Договоры оплачены	
5.2	Обеспечение доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях	1) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. 2) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.	1) Руководители общеобразовательных учреждений 2) Руководители общеобразовательных учреждений	1) 09.01 – 30.01 1) 10.10 – 20.10 2) 10.11 – 20.11 3) 10.12 – 25.12		Заключены договоры с 36 общеобр.учр. Договоры оплачены	
5.3	Обеспечение доступа к сети Интернет в учреждениях дополнительного образования детей	1) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. 2) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.	1)Руководители ДОД 2)Руководители ДОД	1) 09.01 – 30.01 1) 10.10 – 20.10 2) 10.11 – 20.11 3) 10.12 – 25.12	Оплата производится ежемесячно до 20 числа	Заключены договоры в 5 учреждениях дополнительного образования Договоры оплачены	

6	Создание единой информационно-образовательной среды в учреждениях						
6.1	Обеспечение электронными образовательными ресурсами	1) Проведение процедуры определения поставщика роботов. 2) Получение роботов в соответствии с договором.	1) Директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	1) 31.12.2013 2) 24.06-08.08	1) 31.12.2013 2) 30.05.2014	Заключены договоры на приобретение. Оборудование поставлено	
		3) Получение конструкторов в соответствии с заключенным договором	2) Директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В.	3) 16.06 – 20.06	27.06.2014	Заключен договор на приобретение Оплата 27.06.2014 Конструкторы получены.	
6.2	Создание медиатек (электронных библиотек)	1) Проведение процедуры определения поставщиков оборудования. 2) Установка оборудования. 3) Заключение договора и приобретение мебели. 4) Подключение услуги Интернет фильтрации.	1) Директор МБОУ СОШ № 32 Мудрякова Н.Н.	1) 04.07 – 15.08 2) 15.08 – 16.08 3) 30.06 – 30.07 4) 15.07 – 15.08	15.08.2014	Оборудование приобретено. Мероприятие выполнено.	
6.3	Приобретение учебно-методических материалов	1) Проведение процедуры определения поставщиков ноутбуков. 2) Поставка ноутбуков в соответствии с договором	1) Директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	1) 26.05- 01.07 2) 01.07 – 04.07	1) 30.06.2014 4.07.2014	Заключен договор Ноутбуки приобретены.	
		1) Проведение процедуры определения поставщиков кабинета безопасности ПДД. 2) Поставка Кабинета безопасности ПДД в соответствии с договором	1) Директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В.	1) 06.06-07.07 2) 21.07-25.07	20.08..2014	Оборудование для кабинета безопасности ПДД поставлено в соответствии с договором.	
		1) Проведение процедуры определения поставщика учебников. 2) Получение учебников в соответствии с договором. 3) Приобретение компьютеров и учебной	1) Директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.	1) 06.06-07.07 2) 08.07-15.08 3) 20.06-15.07	15.08.2014	Оборудование для оснащения кабинета ОБЖ получено.	

		мебели.					
7.	Приобретение транспортных средств для перевозки детей	1) Проведение процедуры определения поставщика автобуса. 2) Получение автобуса в соответствии с договором	1) Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ УО» Плотников Д.А. 2) Директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.	1) 23.05-23.06  2) 23.07 – 30.07	25.06.2014 г  Август 2014	Проведен аукцион, Заключен договор. Автобус приобретен в августе 2014 года	
II. Развитие дошкольного образования							
8.	Строительство дошкольных образовательных учреждений						
	Детский сад по ул. Кушнира на 200 мест	1) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках. 2) Благоустройство. 3) Устройство теневых навесов. 4) Ввод в эксплуатацию объекта.	МКУ «Служба единого застройщика-заказчика» Ахтырский В.В.	1) 03.02-28.02  2) 21.04-07.05 3) 26.02-31.03  4) 06.05 – 31.07	13.12.2013  6.05.2014	Выполнены строительно-монтажные работы, Асфальтирование. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ДОУ начал функционировать.	
	Детский сад по ул. Раздольная на 140 мест	1) Выполнение строительно-монтажных работ. 2) Ограждение территории. 3) Покрытие, озеленение. 4) Монтаж оборудования. 5) Установка мебели. 6) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках.	МКУ «Служба единого застройщика-заказчика» Замдиректора по капитальному строительству Галицкий А.А. Начальник ОКС Артемьева Т.А. Инженер ОКС Бахлыков С	1) 01.03-30.09 2) 01.06-30.06 3) 01.09-30.09 4) 10.08-30.09 5) 20.08-20.09 6) 01.09-30.09	23.12.2013  Произведено материально-техническое оснащение объекта Сроки выполнены	Проводятся работы Выполнены работы по строительству, остались работы по благоустройству. Ввод объекта в эксплуатацию П квартал 2015 года.	
10.	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений	1) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли. 2) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту	1) Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 22.11.2013  2) 01.04-10.06	1) 22.11.2013  2) 8.04.14	Заключен договор на разработку ПСД  Работы по капитальному ремонту кровли проведены	

		<p>кровли МБДОУ детский сад №40.</p> <p>3) Организация и проведение работ по капитальному ремонту кровли в соответствии с заключенным договором.</p> <p>4. Ремонт чердачного перекрытия здания</p>	<p>2) Заведующий МБДОУ детский сад №40 Долиновская Н.Н</p>	<p>3) 20.06-01.08</p> <p>4) 18.10.2014</p>			Работы выполнены.	
11.	Материально-техническое оснащение ДОУ	<p>1) Подготовка пакета документов для размещения заказа по закупке оборудования и инвентаря в МБДОУ детский сад №5.</p> <p>2) Получение оборудования и инвентаря.</p>	<p>1) Заведующий МБДОУ детский сад №5 Сафонова Е.С.,</p>	<p>1). 31.12.2013 - 15.07.2014</p> <p>2) 23.04.2014</p>	<p>31.12.13-28.05.14</p> <p>28.03.14-28.05.14</p>	<p>Заключены договоры (17) на поставку оборудования и мягкого инвентаря</p> <p>Оплачены и получены оборудования и мягкий инвентарь</p>		
III. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования								
12.	Текущий ремонт образовательных учреждений	<p>1) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения текущих ремонтов.</p>	<p>1) Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.</p>	<p>1) 16.05-20.07</p>		<p>Контроль осуществляется постоянно</p>		
		<p>1) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления.</p> <p>2) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором.</p>	<p>1) Заведующий МБДОУ детский сад №3 Бояркина Т.А.</p>	<p>1) 19.05-02.07.</p> <p>2) 02.07- 15.08</p>	<p>15.08.2014</p>	<p>Договор заключен в июле</p> <p>Работы выполнены</p>		

		1) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления 2) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №45 Федчун Е.В.	1) 16.05 - 15.07 2) 15.07 – 15.08	15.08.2014	Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации. 2) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором.	1) И.о.заведующего МБДОУ детский сад №21 Танкина Е.Ю.	1) 16.05-16.06 2. 01.11.2014	2.11.2014	Подрядчик определен. Договор заключен в июле Работы выполнены	
13.	Капитальный ремонт учреждений	1) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения капитальных ремонтов.	Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 01.04-20.08		Контроль осуществляется постоянно	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А.	1) 15.02-14.03 2) 02.04-31.05	22.04.2014	Определен подрядчик, заключен договор Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления 1 этажа. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Болсуновский А.А.	1) 10.05-23.06 2) 23.06 –15.08	23.06.2014	Определен подрядчик, заключен договор Работы выполнены	

	1) Проведение процедуры определения подрядчика по замене оконных блоков. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	Директор МБОУ СОШ №3 Солдатова Е.А.	1) 21.04-07.07 2) 07.07 – 06.08	24.06.2014	Определен подрядчик, заключен Договор. Работы выполнены	
	1) Проведение процедуры определения подрядчика по наружной облицовке фасада. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А.	1) 12.05-10.06 2) 01.07-20.08	1)10.06.2014	Определен подрядчик, заключен договор  Работы выполнены	
	1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.	1) 24.06 – 01.08 2) 01.08 – 20.08	Август 2014	Работы выполнены	
	1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Заведующий ДОУ №13 с.Раковка	1) 04.07 – 03.08 2) 03.08 – 30.08	30.08.2014	Работы выполнены	
	1) Разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков. 2) Проведение процедуры определения подрядчика. 3) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №30 Гришина Г.В.	1) 31.12.2013 2) 05.05-06.06 3) 15.06-15.08	31.12.2013 16.05.2014	Договор на разработку ПСД Проведен аукцион  Работы выполнены	

		1) Проведение процедуры определения подрядчика по замене санузлов. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №30 Гришина Г.В.	1) 16.05-13.06 2) 16.06-15.08	06.06.2014	Проведен аукцион Договор заключен Работы выполнены	
		1) Разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков. 2) Проведение процедуры определения подрядчика. 3) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №14 Землякова И.Г.	1) 01.04-30.04 2) 05.05-30.06 3) 30.06-01.08	1) 01.04-30.04 2) 05.05-30.06 3) 30.06-01.08	Определен подрядчик, заключен договор Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика на установку узла учета тепловой энергии. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Заведующий МБДОУ ДОУ №45 Федчун Е.В.	1) 15.07 – 15.08 2) 15.08 – 15.10	15.10.2014	Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту туалета. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ ДОД СЮН Бражук С.В.	1) 08.05-05.06 2) 09.06-09.07	23.06.2014	Определен подрядчик, заключен договор Работы выполнены	
14.	Развитие сети спортивных сооружений и игровых площадок	Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения благоустройства.	Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 03.02-30.08		Контроль осуществляется постоянно	



		Организация и проведение работ по устройству спортивной площадки в соответствии с заключенным договором.	Директор МБОУ СОШ №25 Овсянникова Г.В.	1) 20.05-15.08	15.08.2014	Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	И.о.заведующего МБДОУ детский сад №20 Кулюкина Р.П.	1) 07.04 – 09.06 2) 01. 11.2014	9.06.2014 1.11.2014	Заключен договор с подрядчиком Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	Заведующий МБДОУ детский сад №22 Николаева В.А.	1) 07.04-30.05 2) 01. 11.2014	08.05.2014 1.11.2014	Заключен договор на проведение работ Работы выполнены	
		1) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории. 2) Проведение процедуры определения подрядчика. 3) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором	1) Директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.	1) 03.02-28.02 2) 14.03-14.04 3) 01.05-10.07	26.02.2014 14.04.2014 Июль 2014	Договор на разработку проектно-сметной документации Аукцион 17.03.14, определен подрядчик Заключен договор. Работы выполнены.	
		1) Разработка проектно-сметной документации по устройству тентовых навесов. 2) Заключение договора. 3) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №106 Енбаева Н.Г.	1) 03.02-26.03 2) 10.07 – 10.07 3) 10.07 – 10.09	1) 17.03.2014 10.09.2014	Акт выполненных работ № 05 Работы выполнены	
15.	Пристройка учебного корпуса и спортивного зала к зданию	1) Разработка проектно-сметной документации.	1) МКУ «Служба	1) 06.04-06.08	18.04.2014	Заключен договор на разработку ПСД	

	МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска	2) Проведение государственной экспертизы. 3) Проведение процедуры определения поставщика услуг.	единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В. 2) Директор МБОУ СОШ №6 Попова А.Г.	2) 07.08-06.10  3) 07.10-10.12		Разработка ПСД начата. Проведена оплата	
16.	Создание условий для дошкольного образования	1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли в переходе. 2) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором	1. Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. 2) Заведующий МБДОУ детский сад №8 с.Корсаковка Дорошенко О.М.	1) 21.05-20.06  2) 09.09.2014	1) 24.06.2014  09.09.2014	Определен подрядчик, заключен договор  Работы выполнены	
У.Безопасность образовательных учреждений							
18.	Монтаж и ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации	1) Заключение договора на ежемесячное обслуживание тревожной кнопки. 2) Оплата за услуги по обслуживанию тревожной кнопки.	1) Руководители образовательных учреждений	1) 09.01 – 30.01  2) 10.01 – 20.01 10.02 – 20.02 10.03 – 20.03 10.04 – 21.04 12.05 – 20.05 10.06 – 20.06 10.07 – 21.07 11.08 – 20.08 10.09 – 19.09 10.10 – 20.10 10.11 – 20.11 10.12 – 25.12	Оплата ежемесячно до 20 числа	Заключены договоры с 70 образовательными учреждениями  Услуги оказаны и оплачены	

19.	Ограждение территории образовательных учреждений	1) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения работ по устройству ограждений.	1) Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 24.02-20.08		Контроль осуществляется постоянно	
		2) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. 3) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А.	1) 24.02-24.03 2) 25.03-01.08	12.03.14 05.05.14 01.08.2014	Проведен аукцион  Заключен договор на проведение работ Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. 2) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.	1) Директор МБОУ СОШ №29 Жуков Е.В.	1) 24.02-24.03 2) 25.03-01.08	10.04.2014 2)23.06.14	Определен подрядчик, заключен договор  Работы выполнены и оплачены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. 2) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №32 Комиссарова Е.С.	1) 12.05-10.06 2) 16.06-20.08	27.06.2014 20.08.2014	Работы выполнены	

20.	Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы	1) Контроль проведения процедуры определения подрядчика (поставщика), организации и проведения работ по монтажу систем видеонаблюдения.	1) Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 21.04-19.09		Контроль осуществляется постоянно	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 2) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №8 Федоткина О.П.	1) 29.04-29.05  2) 30.05-01.08	29.05.14  17.06.14	Проведен аукцион и определен подрядчик заключен договор 0320300017614000004 на монтаж  Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 2) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №67 Алефиренко Н.Н.	1) 29.05-29.06  2) 30.06-01.08	16.06.2014  01.08.2014	заключен договор устройство системы видеонаблюдения  Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 2) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №69 Червань Н.Н.	1) 29.04-29.05  2) 30.05-01.08	29.05.2014  01.08.2014	Проведен аукцион и заключен договор на монтаж  Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.	1) Директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.Н.	1) 29.04-29.05	18.06.2014	Проведен аукцион и заключен договор на монтаж	

		2) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.		2) 30.05-01.08	01.08.2014	Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 2) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	1) Директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А.	1) 29.04-29.05 2) 30.05-01.08	29.05.2014 01.08.2014	Проведен аукцион и заключен договор на монтаж  Работы выполнены	
		1) Разработка проектно-сметной документации на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 2) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. 3) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №5 Сафонова Е.С.	1) 03.03-31.03 2) 02.06-02.07 3) 02.07-15.08	1) 14.03.2014  15.08.2014	Договор № 2 на проект, оплата 28.3.2014  Работы выполнены	
21.	Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения	1) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству эвакуационных выходов. 2) Проведение работ по устройству эвакуационных выходов в соответствии с заключенным договором.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №57 Поставничная Л.В.	1) 21.02-21.03 2) 07.04-22.07	5.04.2014 7.06..2014	Проведен аукцион  Заключен договор Работы выполнены в июне 2014	
		1) Разработка проектно-сметной документации на «Эвакуационный выход» 2) Проведение работ по устройству эвакуационных выходов в соответствии с заключенным договором.	1) Руководитель МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В.	31.12.2013 25.04.2014 15.08.2014	31.12.2013 25.04.2014 15.08.2014	Договор заключен Выполнены и оплачены работы по ПСД Работы выполнены	

		<p>1) Разработка проектно-сметной документации по устройству эвакуационного выхода.</p> <p>2) Проведение процедуры определения подрядчика.</p> <p>3) Проведение работ в соответствии с заключенным договором.</p>	<p>1) Директор МБОУ СОШ №6 Попова А.Г.</p>	<p>1) 23.05-20.06</p> <p>2) 23.06-23.07</p> <p>3) 24.07-24.08</p>	<p>31.12.13</p> <p>2) 23.06-23.07</p> <p>3) 24.07-24.08</p>	<p>Договор на разработку проектно-сметной документации</p> <p>Работы выполнены</p>	
		<p>1) Проведение процедуры определения подрядчика на демонтаж и установку дверей.</p> <p>2) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.</p>	<p>1) Директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.</p>	<p>1) 20.05-30.05</p> <p>2) 01.06-10.08</p>	<p>1) 16.06.2014</p> <p>10.08.2014</p>	<p>Заключен с ООО «Эталон ДВ»</p> <p>Работы выполнены</p>	
		<p>1) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей.</p> <p>2) Проведение процедуры определения подрядчика.</p> <p>3) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.</p>	<p>1) Директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В.</p>	<p>1) 26.05-30.05</p> <p>2) 02.06-02.07</p> <p>3) 03.07-04.08</p>	<p>1) 20.06.2014</p>	<p>Заключен договор № 16 на разработку ПСД, Оплата произведена 27.06.2014</p> <p>Работы выполнены</p>	
		<p>1) Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода.</p> <p>2) Проведение процедуры определения подрядчика.</p> <p>3) Проведение работ в соответствии с заключенным договором.</p>	<p>1) Директор МБОУ СОШ №4 Гончаренко О.В.</p>	<p>1) 31.12.2013-30.04.2014</p> <p>2) 05.05 – 15.07</p> <p>3) 16.07 – 15.08</p>	<p>1) 31.12.2013</p> <p>15.08.2014</p>	<p>Заключен договор, оплата 25.04.2014</p> <p>Работы выполнены</p>	

22.	Освещение образовательных учреждений	1) Проведение работ по монтажу линий электроосвещения и устройства уличного освещения в соответствии с заключенными договорами.	1) Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 29.03-15.08	Контроль осуществляется постоянно		
		1) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №32 Комиссарова Е.С.	1) 05.05-10.05	05.05.2014	Работе выполнены в полном объеме	
		1) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №30 Мальшенко Е.В.	31.12.2013 21.04-30.04	31.12.13	Заключен договор на ремонтные работы Работы выполнены в апреле	
		1) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №27 Сергеева М.Н.	31.12.13	31.12.13	Договор № 1 на проведение работ. Работа выполнена. Оплата 21.05.14 г.	
		1) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №15 Максимова И.А.	1) 05.05-19.05	17.05.2014	Работы выполнены в полном объеме	
		1) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №25 п.Тимирязевский Лазарева М.М.	31.12.2013 29.03-13.04	31.12.2013	Заключен договор Работы проведены	
		1) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов.	1) Директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В.	31.12.13 15.04-25.04	31.12.2013 25.04.2014	Договор на ремонтные работы Работы выполнены полностью	

		1) Проведение процедуры определения подрядчика на ремонт внутреннего освещения учебных классов. 2) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов.	1) Директор МБОУ СОШ №14 Землякова И.Г.	1) 10.06-10.07 2) 15.07-15.08	27.06.2014	Заключен договор Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. 2) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	1) Директор МБОУ СОШ №8 Битнер В.Ф.	1) 10.06-10.07 2) 15.07-15.08	15.08.2014	Работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. 2) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	1) Директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А.	1) 10.06-10.07 2) 15.07-15.08	1) 20.06.2014 15.08.2014	Заключен договор, работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. 2) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	1) Директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А.	1) 10.06-10.07 2) 15.07-15.08	1) 23.06.2014	Заключен договор, работы выполнены	
		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. 2) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	1) Директор МБОУ ООШ №134 Чирко О.Л.	1) 10.06-10.07 2) 15.07-15.08	30.02.2014 15.08.2014	Заключен договор, работы выполнены	



		1) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. 2) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	1) Заведующий МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н.	1) 10.06-10.07 2) 15.07 - 15.08	15.08.2014	Работы выполнены	
23.	Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей	1) Организация курсовой подготовки работников образовательных учреждений.	1) Руководители образовательных учреждений	1) 09.01 – 25.12	31.12.2013	Договоры на приобретение. Тахографы приобретены: СОШ Корсаковка, СОШ с. Пуциловка, СОШ с. Каменушка, СОШ с. Степное, СОШ с. Раковка, СОШ с. Борисовка, ООШ с. Корфовка, ДЮСШ Проведена оплата за обучение на курсах безопасности СОШ Корсаковка, СОШ с. Степное, СОШ с. Раковка, СОШ с. Борисовка, ООШ с. Корфовка, ДЮСШ	
25.	Оборудование кабинетов и площадок по безопасности жизнедеятельности	1) Проведение процедуры определения поставщика 2) Получение интерактивного оборудования и программного обеспечения в соответствии с заключенными договорами.	1) Директор МБОУ СОШ №14 Землякова И.Г.	1) 15.05 - 02.07 2) 02.07 – 31.07	31.07.2014	Договор заключен с ООО «Зарница-М»  Оборудование поставлено	
У1. здоровье детей и молодежи							
26.1	Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное	1) Организация деятельности пришкольных летних	1) Заместитель начальника управления	1) 01.06 – 31.12.2014	–	Организован и проведен отдых детей в лагерях с	

	время	оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.	образования Токарская И.В. 2) Руководители образовательных учреждений			дневным пребыванием в каникулярное время	
26.2	Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей	1. Сбор пакета документов 2. Выплата компенсации	1. Директор МКУ ЦБ Потылицына О.В.	1.06.2014 – 25.12.2014		Произведено 819 выплат.	
27.	Обеспечение деятельности профильных лагерей	1. Организация деятельности профильных лагерей	Руководители образовательных учреждений	1.06.2014-31.08.2014		Мероприятия выполнены	
29	Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи	1) Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи	1) Руководители образовательных учреждений	1) 09.01 – 31.01 2) 03.02 – 28.02 3) 03.03 – 31.03 4) 01.04 – 30.04 5) 05.05 – 30.05 6) 01.09 – 30.09 7) 01.10 – 31.10  8) 03.11 – 28.11 9) 01.12 – 25.12	Мероприятия проведены согласно плану работ	Подготовлены сметы расходов, заключены договоры на приобретение Мероприятия выполнены	
31.	Организация отдыха детей на базе УА ДОЛ «Надежда»	1) Подготовка заявок учреждений дополнительного образования об участии детей в специальных творческих, спортивных, профильных сменах и организация их отдыха.	1) Руководители учреждений дополнительного образования  2) Директор АУ ДОЛ «Надежда» Братюшенко О.В.	1) 01.06 – 30.06 2) 01.07 – 31.07 3) 01.08 – 29.08 4) 01.09 – 30.09 5) 01.10 – 31.10	1) 01.06 – 30.06	Мероприятие выполнено	

31.	Капитальный ремонт бассейнов	1) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения ремонтных работ.	1) Начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	1) 03.03-26.08	Контроль осуществляется постоянно			
		1) Разработка проектно-сметной документации по ремонту бассейна. 2) Проведение процедуры определения подрядчика. 3) Организация и проведение ремонтных работ.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №11 Матвеева Т.В.	1) 01.02-28.02 2) 05.05-05.06 3) ноябрь 2014	28.2.14	Договор на технологическое присоединение к эл. сетям Работы выполнены и оплачены		
		1) Разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли бассейна. 2) Проведение процедуры определения подрядчика. 3) Организация и проведение ремонтных работ.	1) Заведующий МБДОУ детский сад №15 Максимова И.А.	1) 03.03-31.03 2) 01.04-08.05 3) октябрь 2014	17.03.2014  29.05.2014	Оплата изготовления ПСД.  Договор на проведение ремонтных работ  Работы проведены		
УП. Система поддержки талантливых детей и молодежи								
33.	Организация проведения выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества	1) Разработка и утверждение положений о проведении выставки работ прикладного творчества и фестивалей детского творчества. 2) Организация и проведение выставки	1) Заместитель начальника управления образования Токарская И.В.  2) Директор МОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	1) 31.12.2013  2) 14.06.14	31.12.2013  2) 14.06.14	Подготовлено положение, заключен договор  Мероприятие проведено, победители награждены		

		работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. 3) Определение победителей и награждение.					
34.	Проведение спортивных, интеллектуальных творческих мероприятий с детьми и молодежью	1) Организация проведения спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью.	1) Главный специалист управления образования Агапова В.Н 2) Руководители учреждений дополнительного образования	1) 09.01 – 31.01 2) 03.02 – 28.02 3) 03.03 – 31.03 4) 01.04 – 30.04 5) 05.05 – 30.05 6) 01.09 – 30.09 7) 01.10 – 31.10 8) 03.11 – 28.11 9) 01.12 – 25.12	Мероприятия проведены по плану работы	Подготовлены сметы расходов. Заключены договоры.  Мероприятия выполнены	
35.	Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»	1) Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». 2) Разработка и утверждение смет расходов. 3) Организация и проведение мероприятий. 4) Награждение участников.	1) Заместитель начальника управления образования Токарская И.В. 2) Главный специалист управления образования Агапова В.Н. 3) Директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В.	1) 15.02 – 20.02 2) 10.04 – 15.04 3) 18.05 – 20.05 4) 20.09 – 25.09	19.2.2014 11.04.2014 19.05.2014 25.09.2014	Разработано положение, смета подготовлены. Проведены : II этап «Зарницы» III этап «Зарницы»  IУ этап «Зарницы»  Мероприятие проведено	
36.	Подготовка и проведение муниципального слета отличников	1) Разработка и утверждение положения о проведении муниципального слета отличников. 2) Разработка и утверждение сметы	1) Заместитель начальника управления образования Токарская И.В. 2) Директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ	1) 01.02 – 10.02 2) 03.03 – 07.03 3) 30.04 – 30.04	10.02.2014 13.02.2014 3) 30.04 .2014	Утверждено положение  Подготовлены сметы расходов, заключены договоры на приобретение, Мероприятие	

		расходов. 3) Организация и проведение мероприятия.	с.Новоникольск Афанасова Г.В.			проведено	
37.	Чествование выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием	1) Организация и проведение мероприятия медалистами.	1) Заместитель начальника управления образования Токарская И.В. 2) Директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	1) 20.05 – 24.06	24.06.2014	Договор на приобретение призов. Мероприятие проведено	
38.	Конкурсы проектов, программ, методик, технологий направленные на выявление и развитие способностей детей и молодежи	1) Организация и проведение конкурсов проектов, программ, методик, технологий, направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи в образовательных учреждениях	1) Заместитель начальника управления образования Токарская И.В. 2) Главный специалист управления образования Агапова В.Н.	1) 09.01 – 31.01 2) 03.02 – 28.02 3) 03.03 – 31.03 4) 01.04 – 30.04 5) 05.05 – 30.05 6) 01.09 – 30.09	30.09.2014	Подготовлены сметы расходов, заключены договора на приобретение, мероприятия проведены	
39.	Организация и проведение профильных смен для одаренных детей «Интеллект» и «Исследователи»	1) Подготовка заявок учреждений для участия детей в профильных сменах «Интеллект» и «Исследователи». 2) Организация и проведение работы профильных смен для одаренных детей. 3) Подведение результатов работы.	1) Начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Ткаченко Т.Н 2) Руководители образовательных учреждений	1) 11.03 – 18.03 2) 24.03 – 02.04 3) 30.10 – 12.11	1) 11.03-18.03 2) 24.03 – 02.04 3) 30.10 – 12.11	Подготовлены сметы расходов, заключены договора на приобретение, мероприятия проведены	
40.	Участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях	1) Подготовка и участие в федеральных, региональных интеллектуальных,	1) Руководители учреждений дополнительного образования	1) 09.01 – 31.01 2) 03.02 – 28.02 3) 03.03 – 31.03 4) 01.04 – 30.04 5) 05.05 – 30.05	Мероприятия проведены в соответствии с планом работы	Подготовлены сметы расходов, заключены договоры на приобретение, мероприятия	

		творческих и спортивных мероприятий	2) Главный специалист управления образования Агапова В.Н.	6) 01.09 – 30.09 7) 01.10 – 31.10 8) 03.11 – 28.11 9) 01.12 – 25.12		проведены	
VIII Мероприятия с участниками образовательного процесса							
42.	Аккредитация и лицензирование деятельности образовательных учреждений	1) Подготовка документов на аккредитацию лицензирование деятельности образовательных учреждений. 2) Проведение аккредитации лицензирования. 3) Получение документов об аккредитации и лицензировании.	1) Заместитель начальника управления образования Токарская И.В. 2) Руководители образовательных учреждений.	1) 01.10 – 30.10 2) 20.10 – 30.10 3) 15.11 – 30.11	Мероприятия проведены	Проведена аккредитация 24 учреждений. Оплачена госпошлина за выдачу свидетельств. Оплачена гос. пошлина за лицензию на образовательную деятельность ДОУ № 5	
45	Мероприятия с участниками государственно-частного и социального партнерства (семинары, совещания)	1) Посещение частных детских садов. 2) Мониторинг программно-методического обеспечения образовательного процесса. 3) Организация и проведение с индивидуальными предпринимателями и частными организациями практического семинара. 4) Информирование индивидуальных предпринимателей и частных организаций по вопросам образования.	1) Главный специалист управления образования Кайденкова Г.М. 2) Методист МКУ МК Шутова Н.А.	1) 05.05 – 30.05 2) 01.06 – 15.06 3) 17.06 – 30.07 4) 09.01 – 30.12	1) 25.05.2014 2) 25.05.2014 3.июль 2014 4) ежедневно	ДОУ посещены Мониторинг проведен Мероприятие проведено	

--	--	--	--	--	--	--

Раздел II. Оценка эффективности реализации программы

№	Наименование целевого индикатора, утвержденного программой по годам	Ед.измерения	Фактически достигнутое значение целевого индикатора	Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период
			2014год	
1.	численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер 2013 год 25 2014 год 22 2015 год 18	чел.	20	+2
2.	удовлетворенность населения качеством образования:			
	дошкольного образования 2013 год 50 2014 год 55 2015 год 60	%	54,3	-0,7
	общего образования 2013 год 50 2014 год 55 2015 год 60	%	58	+3
	дополнительного образования 2013 год 50 2014 год 53 2015 год 55	%	70,6	+17,6
3.	численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 2013 год 3886	чел	3540	+350

	2014 год 3890 2015 год 3530			
4.	число посещенным одним ребенком дней в дошкольных образовательных учреждениях 2013 год 213 2014 год 214 2015 год 215	дней	211 *	-3
5.	число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 2013 год 14266 2014 год 14576 2015 год 14882	чел.	15688	+1112
6.	Число детей, организованных формами отдыха и оздоровления 2013 год 10100 2014 год 15200 2015 год 15300	чел.	15652	+452
7.	количество детей, получивших высшие рейтинговые оценки при участии в краевых, российских олимпиадах, спортивных и интеллектуальных соревнованиях, экологических, творческих и других конкурсах, фестивалях, выставках (1,2 места, Гран-при и т.д.) 2013 год 300 2014 год 750 2015 год 755	чел.	761	+11
8.	количество педагогов, получивших первую и высшую квалификационную категорию в течение года 2013год 190 количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 2014 год 796	чел.	798	+2



	2015 год 856			
10.	количество молодых педагогических работников, привлеченных на работу в образовательные учреждения 2013 год 28 2014 год 29 2015 год 30	чел.	39	+10
	ИТОГО:			+1955,9

\*) В связи с тем, что новый ДООУ № 5 по ул. Кушнира начал функционировать с сентября 2014 года, (посещаемость составила 70 дней на 1 ребенка), снижена посещаемость на 1 ребенка в целом по управлению образования по сравнению с запланированной.

## 2. Показатели эффективности реализации программы

№	Наименование показателя эффективности (ожидаемого результата), утвержденной программой	Единица измерения	Фактически достигнутое значение показателя эффективности за годы реализации программы 2014 год	Отклонение к утвержденному показателю за отчетный период	Балл
1.	Снижение количества учащихся, приходящихся на 1 компьютер до: 2013г - 25 2014 г - 22 2015г - 18	чел.	20	2	+2
2.	Увеличение удовлетворенности населения качеством образования до:				
	дошкольного образования 2013г- 50 2014 г- 55 2015 г- 60	%	54,3 по данным упр.образования	-0,7	-1
	общего образования 2013 г - 50	%	58	+3	+3

	2014 г - 55 2015 г- 60		по данным упр.образования		
	дополнительного образования 2013 г - 50 2014 г- 53 2015 г - 55	%	70,6  по данным упр.образования	+17,6	+18
3.	Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 2013 г - 29 2014г – 28,5 2015 г- 28	%	26	+2,5	+3
4.	Увеличение коэффициента посещаемости детей в дошкольных образовательных учреждениях 2013 год - 84 2014 год – 84,5 2015 год - 85	%	86,8	+2,3	+2
5.	Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 2013 год- 86,8 2014 год – 86,9 2015 год - 87	%	87,7	+0,8	+1
6.	Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления 2013 год - 85 2014 год 87 2015 год - 90	%	87,1	+0,1	0
7.	Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 2013г.- 50 2014г.- 55 2016г.- 60	%	49,4	-5,6	-6
8.	Увеличение доли педагогов образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности педагогов	%	19,5	0	0

	2013 г. 18 2014г. -19.5 2015г. - 20				
	Итого:			+22	22

### Раздел III. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. рублей)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего	2471870,1	490776,1	19,9	Всего	244930,7	243694,5	99,5	243575,1	99,4
федеральный				федеральный					
краевой	1406009,8	195007,8	13,9	краевой	115628,8	114399,2	98,9	114399,2	98,9
местный	1065860,3	295768,3	27,7	местный	129301,9	129295,3	100	129175,9	99,9
внебюджет				внебюджет					

Примечание: увеличен объем финансирования по программе на 2015 год в связи с тем, что аналитическая ведомственная целевой программа «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы» отменена. Мероприятия на 2015 год по АВЦП «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы» внесены в программу «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 год».

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
--	--

<p>Постановление от 29.04.2013 № 1618-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»</p>	<p>а) в Программе раздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» б) Приложение № 1 к Программе в) приложение № 2 к Программе</p>
<p>Постановление администрации УГО от 31.07.2013 № 2811-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»</p>	<p>а) в наименовании постановления слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» б) в Паспорте слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» в) в разделе «Целевые индикаторы и показатели» слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» г) в Программе абзац третий пункт 1 раздела У изменить абзац третий пункт 8 раздела 5 исключить в абзацах восемь, девять, десять раздела УШ слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» д) в наименовании Приложение № 1,2,3 к Программе слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» е) в Приложении № 2 изменить: раздел 1: строка 2.1, строка 2.2, строка 3,4, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.5, строку «Итого по разделу 1» раздел П: строку 10, строку «Итого по разделу П» раздел Ш: строку 12, строку «Итого по разделу Ш» раздел 1У: строку 17, строку «Итого по разделу 1У» раздел УШ: строку 46, строку «итого по разделу УШ» ж) подпункт «б» пункта 3, строка 46 раздела УШ Приложения 2 вступает в силу с 01 сентября 2013 года з) пункты 1,2,4 подпункт «в» пункта 3 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2014 года.</p>
<p>Постановление от 22.11.2013 № 3955-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»</p>	<p>В Паспорте программы : Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» В Программе: а) раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац первый б) в Приложении № 2 к Программе раздел П: дополнить пунктом 9, строка «Итого по разделу П»,</p>

	строка «Всего»
Постановление от 27.12.2013 № 4439 - НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2-15 годы»	В Паспорте Программы: Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» В Программе: Раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» В Приложении № 2 к Программе изложить в новой редакции
Постановление от 31.03.2014 № 1072-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»	в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Программе раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» в Приложении № 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы»
Постановление от 30.07.2014 № 2894-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»	в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Программе: раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» б) в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе раздел П : пункт 9 строка «Итого по разделу П» в разделе Ш: пункт 13 пункт 15 строка «Итого по разделу Ш» раздел 1У: пункт 16 строка «Итого по разделу 1У» раздел У1: пункт 27 пункт 28 строка «Итого по разделу У1» Строка ВСЕГО

<p>Постановление от 28.11.2014 № 4535-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»</p>	<p>а) в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы» б) в Программе: изложить в новой редакции разделы 1 У «Перечень основных мероприятий Программы» У «Механизм реализации Программы» в) в разделе У1 «Ресурсное обеспечение Программы» в первом абзаце заменить цифры, таблицу изложить в новой редакции г) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции</p>
<p>Постановление от 30.12.2014 № 5026-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»</p>	<p>а) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции б) в Программе: раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» в абзаце первом заменить цифры, таблицу изложить в новой редакции в) в Приложении № 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» к Программе строка «количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию» изложена в другой редакции» г) в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» в разделе 1: пункты 1, 3, 5, подпункт 5.1 изложены в другой редакции в разделе II: пункт 8 и строка «Итог по разделу II» изложены в другой редакции в разделе III: пункты 14, 15, строку «Итого по разделу III» изложить в другой редакции в разделе У1:</p>

	подпункты 26.1, 26.2, пункта 26, пункт 31 , строку «Итого по разделу У12 изложить в другой редакции Строку «Всего» изложить в другой редакции
--	--

### Пояснительная записка

В рамках реализации Программы за 2014 год были проведены мероприятия направленные на модернизацию системы образования. Проведен конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2014». Руководители и педагогические работники повысили квалификацию на курсах повышения квалификации – 794 человека. Аттестованы на высшую и первую категорию – 147 педагогов.

Для развития материально-технической базы учреждений приобретено:

оргтехника в пункт первичной обработки информации (МБОУ СОШ № 4) для обеспечения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, стулья в актовый зал ДОД ЦДТ и набор для робототехники, мебель для открытия дошкольной группы в МАОУ нач.школа –детского сада № 6, спортивное оборудование для оснащения спортивной площадки МАОУ СОШ № 25 учебные карты, снегоочиститель в ДОД СЮТ. Приобретен силовой центр в спортивный зал СОШ № 14. Приобретено оборудование в пищевой блок и медицинский кабинет дошкольных учреждений (27 учр.) и общеобразовательных учреждений (9 учр.). Приобретены малые архитектурные формы на игровые площадки ДОУ № 20 и ДОУ № 22. Приобретена лампа для проектора в класс дистанционного обучения МБОУ СОШ № 32.

Произведена оплата на обеспечение доступа к сети Интернет дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. Обеспечен доступ в Интернет со скоростью 256 кб/сек.

Приобретен школьный автобуса в СОШ с. Каменушка для перевозки детей к месту учебы и обратно.

В целях развития дошкольного образования МУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» проводит строительство дошкольных образовательных учреждений.

Детский сад на 200 мест по ул. Кушнира введен в эксплуатацию и начал функционировать с сентября 2014 года.

Проводятся работы по строительству детского сада по ул. Раздольная на 140. Окончание строительства 2015 год.

Проведены работы по капитальному ремонту кровли ДОУ № 40. Выполнены экспертные услуги по обследованию технического состояния конструкций чердачного перекрытия здания ДОУ № 40. Оплачены работы за изготовление ПСД на проведение работ по капитальному ремонту учреждений. Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления по устройству тепловых узлов в здании ДОУ № 45. Оплачены экспертные услуги по строительно-технической экспертизе здания ДОУ № 83.

В связи с завершением строительства и ввода в эксплуатацию ДОУ № 5 проведено материально-техническое оснащение данного объекта. Проведено материально-техническое оснащение строящегося ДОУ № 7.

В целях совершенствования инфраструктуры с сфере образования проводились работы по текущему и капитальному ремонту образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации).

В целях развития сети спортивных сооружений и игровых площадок оплачены работы по изготовлению проектной документации по объекту «Теневой навес для детского сада № 106», топографическая съемка территории ДОУ № 17. Оплачены работы по выполнению топографической съемки территории СОШ №3, 16, 130, СОШ с. Новоникольск, СОШ с. Борисовка, СЮТ и проектные работы по СОШ 16, СЮТ для проектирования стадиона. Выполнены работы по благоустройству территории СОШ с. Воздвиженка. Выполнены работы по капитальному ремонту теневых навесов ДОУ № 17,19,40,45,106, работы по благоустройству территории ДОУ № 20. Выполнены работы по капитальному ремонту по устройству малых архитектурных форм СОШ № 131. Частично оплачены работы по благоустройству территории ДОУ № 22. Выполнены работы по разработке ПД по объекту «Универсальная спортивная площадка» СОШ



№8, 32, 130, с. Борисовка. Выполнена топографическая съемка и ПД на проведение работ по благоустройству территории ДООУ № 8.

Выполнена топографическая съемка для проектирования ливневой канализации прилегающей территории СОШ № 32.

Выполнены и оплачены работы по благоустройству физкультурно-оздоровительной площадки МАОУ СОШ № 25.

Проведен аукцион и заключен договор на выполнение проектных работ для строительства объекта «Пристройка учебного корпуса и спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 6».. Произведена оплата согласно договору за выполненные работы. Выполнены работы по разработке ПД на реконструкцию здания гаража под спортивно-тренажерный корпус СОШ № 22.

В целях развития муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт крыши перехода здания ДООУ № 8 с.

Корсаковка».Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту кровли перехода здания ДООУ № 8 с. Корсаковка.

В целях безопасности образовательных учреждений оплачены работы и услуги на сумму 15995,8 тысяч рублей.

В период каникул была организована работа пришкольных и профильных лагерей. В пришкольных лагерях отдохнуло 8646 школьников. Производилась выплата компенсации части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенных в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (819 человек).

В целях организации и проведения муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи проведены фестивали, конференции, конкурсы, спортивные соревнования на сумму 1000,6 тысяч рублей.

Оплачены работы за изготовление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт кровли здания бассейна ДООУ № 15».Оплачены работы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, топографическая съемка для проектирования линий электроснабжения к детскому саду № 11,в связи с проведением капитального ремонта бассейна. Произведена оплата по ДООУ № 11 за экспертные услуги по строительно-технической экспертизе. Выполнены дополнительные работы по капитальному ремонту бассейна ДООУ № 11. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания бассейна ДООУ № 15.

Выполнены работы по капитальному ремонту хоккейной коробки МБОУ СОШ № 16 и ДООД «СЮТ». Приобретены стройматериалы для ремонта хоккейной коробки ООШ № 27.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи проведены мероприятия на сумму 1478,3 тысячи рублей. Организованы и проведены вставки работ прикладного творчества, фестивали, спортивные, интеллектуальные, творческие мероприятия, отборочный тур

и финал П, Ш, I У этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Проведено чествование отличников – победителей олимпиад, конкурсов, соревнований. Проведено торжественное чествование выпускников школ, получивших аттестат о среднем образовании особого образца главой администрации УГО. Победителем муниципального конкурса проектов, направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи признан проект МБОУ СОШ № 131. Заключены договоры на поставку спортивного оборудования. Спортивное оборудование приобретено.

Воспитанники ДЮСШ, школьники МАОУ СОШ № 25, СОШ № 14, воспитанники СЮТ, ЦРТДиЮ приняли участие в региональных спортивных соревнованиях.

Проведена аккредитация общеобразовательных учреждений (24 учреждения).

Отчет  
о ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы»  
за 2014 год

Раздел II. Оценка эффективности реализации программы

№	Наименование целевого индикатора, утвержденного программой по годам	Ед.измерения	Фактически достигнутое значение целевого индикатора		Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период
			2013год	2014 год	
1.	Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 2013 г - 6440 2014г - 6870	чел.	6788	7115	+245
2.	Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных	%	83,3	83,2	+0,5

	учреждениях от общей численности детей в возрасте 3-7 лет на территории Уссурийского городского округа 2013 г - 78,7 2014 г - 82,7				
3.	Число обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования 2013 г - 861 2014 г - 754	чел.	771	765	+11
4.	Доля обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования 2013 г - 96,0 2014 г - 96,5	%	94,4	99,6	+3,1
5.	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях  2013 г - 10400 2014 г - 17703	чел.	10256	18950	+1247
6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях 2013 г - 44,1 2014 г - 67	%	38,8	69,6	+2,6
7.	Удовлетворенность населения качеством образования:				
	дошкольного образования				

	2013 г - 50 2014 г - 55	%	43,2	54,3 По данным управления образования	-0,7
	общего образования 2013 г - 50 2014 г 55	%	57,2	58 По данным управления образования	+3
	дополнительного образования 2013 г - 50 2014 г - 53	%	59,7	70,6 По данным управления образования	+17,6
	Итого:				1534,6

## 2. Показатели эффективности реализации программы

№	Наименование показателя эффективности (ожидаемого результата), утвержденной программой	Единица измерения	Фактически достигнутое значение показателя эффективности за годы реализации программы		Отклонение к утвержденно му показателю за отчетный период	Балл
			2013г.	2014г.		
1.	Увеличение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услугу по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 3-7 лет на территории Уссурийского городского округ 2013 г – 78,7 2014 г. - 82,7	%	83,3	83,2	+0,5	+1
2.	Увеличение доли обучающихся, освоивших программу среднего (полного)					

	общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования 2013 г. - 96 2014 г. - 96,5	%	94,4	99,6	+3,1	+3
3.	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях 2013 г – 44.1 2014 г - 67	%	38,8	69,6	+2,6	+3
4.	Увеличение показателя удовлетворенности населения качеством образования:	%				
	дошкольного образования, 2013 г - 50 2014 г.- 55		43,2	54,3	-0,7	-1
	общего образования, 2013 г. – 50 2014 г. - 55		57,2	58	+3	+3
	дополнительного образования, 2013 г. - 50 2014 г. - 53		59,7	70,6	+17,6	+18
	ИТОГО				26,1	+27

### Раздел III Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. рублей)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего	2907414,0	100	Всего	1559708,1	100	290899,1	18,6
Краевой бюджет	1598514,3	100	Краевой бюджет	961715,0	100		
Местный бюджет	1308899,7	100	Местный бюджет	597993,1	100		

Примечание: аналитическая ведомственная целевой программа «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы» отменена. Мероприятия на 2015 год внесены в программу «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 год».

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации УГО от 14.05.2013 № 1755-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 24.01.2013 № 151-НПА»	а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам и видам источников» б) раздел III «Обоснование объема расходов Программы»
Постановление администрации УГО от 17.09.2013 № 2209-НПА НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 24.01.2013 № 151-НПА»	а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам и видам источников» б) раздел III «Обоснование объема расходов Программы»
Постановление администрации УГО от 27.12.2013 № 4440 «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 24.01.2013 № 151-НПА»	а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам и видам источников» б) раздел III «Обоснование объема расходов Программы»
Постановление администрации УГО от 31.03.2014 № 1073-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 24.01.2013 № 151-НПА»	а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам и видам источников» б) раздел III «Обоснование объема расходов Программы» в) Приложение 1 «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы»
Постановление администрации УГО от 29.09.2014 № 3832-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 24.01.2013 № 151-НПА»	а) в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам и видам источников» б) в Программе: в разделе III «Обоснование объема расходов Программы» абзац первый заменить цифры, таблицу изложить в другой редакции абзац четвертый дополнить предложениями

Постановление администрации УГО от 30.12.2014 № 5025-НП «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 24.01.2013 № 151-НПА»	а) в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам и видам источников» б) в Программе: в разделе III «Обоснование объема расходов Программы» абзац первый заменить цифры, таблицу изложить в другой редакции
---	--

### Пояснительная записка

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой, были направлены муниципальным учреждениям на предоставление муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей в части возмещения нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов, на оплату коммунальных услуг, на общехозяйственные нужды и на содержание имущества муниципальных учреждений, уплату налога на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, на мероприятия связанные с подготовкой и открытием дошкольных образовательных учреждений.

Средства краевого бюджета были направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, отчисления от нее, учебные расходы.

В целях обеспечения методической поддержки образовательных учреждений Программой предусмотрены бюджетные ассигнования для муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет».

Расходование бюджетных средств муниципальными учреждениями в рамках реализации данной Программы осуществлялось путем заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.