

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы
за I квартал 2018 года (01.01.2018 - 31.03.2018)

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.	Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	26.02.2018	26.02.2018	Заключен МК 0320300030318000011-0094142-01 от 30.03.2018 г. на сумму 680 560,10 руб. с ООО "Специальный отдел профилактической дезинфекции"	
	2. Заключение муниципального контракта с победителем.		директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	18.03.2018	18.03.2018			
	3. Контроль за исполнением муниципального контракта		начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	01.04.2018 - 02.06.2018	01.04.2018 - 02.06.2018			
	4. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	15.07.2018	15.07.2018			
2	4.	Содержание и благоустройство общественных		план - 6 767 000 руб.; заключено 10 МК - 5 382 026,70 руб.; исполнение на отчетную дату - 848 366,01 руб.				
3		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Заключен МК № 0320300030318000008-0094142-01 от 20.03.18 на сумму 760994,18 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 56004,78 руб. - 7,26%	
	2. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	15.01.2019	15.01.2019			
4		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Заключен МК № 0320300030317000051-0094142-01 от 22.01.18 на сумму 583999,08 руб. с ООО "Добрый двор" 52794,25 руб. - 9,04 %	
	2. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	15.01.2019	15.01.2019			
5		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2018 по 31.12.2018	Заключен договор № 8 от 01.02.18 г. на сумму 99894,75 р. с ООО "ГАРАНТ". Выполнен на 100%. Заключен МК № 0320300030318000007-0094142-01 от 20.03.18	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	15.01.2019	15.01.2019	на сумму 943251,88 руб. с ООО "ГАРАНТ" На отчетную дату выполнено работ на сумму 397780,85 руб.- 42%	
6		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заключен договор № 61 от 29.12.17 г. на сумму 99660 р. с ООО "Добрый двор". Выполнен на 100%. Заключен МК № 0320300030317000050-0094142-01 от 22.01.18 г. на сумму 1549000 руб. с ООО "Добрый двор" На отчетную дату выполнено работ на сумму 142231,38 руб. - 9%	
7		5. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрячика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	Заключен МК № 0320300030318000010-0094142-01 от 27.03.18 на сумму 235176,74 руб. с ООО "АДВЕРТИС". В работе	
8		6. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ УГО: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев	1. Определение подрячика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	Заключен МК № 0320300030318000009-0094142-01 от 27.03.18 г. на сумму 223633,58 руб. с ООО "АДВЕРТИС". В работе	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	8.	Строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22; осуществление строительного контроля	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО "СЕЗЗ" Галицкий А.А.	с 16.11.2016 по 30.03.2018 15.04.2018	в работе	Заключен № 2770/51 от 16.11.16 на сумму 101 448,77 тыс. руб. с ООО "ВекторСтрой" на осуществление 1 этапа строительства; Заключен МК № 7/83 от 25.01.17 на сумму 38 806,25 руб. с ООО "ЭЛИТСТРОЙАЛЬЯНС" на осуществление стройконтроля 1 этапа строительства. В 2017 году работы не завершены в части подключения к электросетям и, как следствие, объект не сдан в эксплуатацию. Неосвоенные денежные средства возвращены в бюджет в объеме 3 075 721,17 рублей и в том же объеме предусмотрены на 2018 год.	