

**План капитального ремонта на 2019 год по объектам учреждений управления образования и молодежной политики
Уссурийского городского округа по состоянию на 22.05.2019г.**

№ п/п	Наименование учреждения	Вид работ	Стоимость работ, руб.	местный бюджет	краевой бюджет	Подрядная организация	Сроки. Стадия
ДОУ Капитальный ремонт							
1	ДОУ № 11	Устройство теневых навесов-2 шт.	423 696,05	423 696,05		ООО СК "Эллада"	В адрес ООО СК "Эллада" направлена претензия с требованием ускорить работы, ввиду срыва срока окончания работ. Устранение замечаний до 23.05.2019г.
2	ДОУ № 13	Устройство теневых навесов-3 шт.	595 845,48	595 845,48		ООО СК "Эллада"	В адрес ООО СК "Эллада" направлена претензия с требованием ускорить работы, ввиду срыва срока окончания работ. Устранение замечаний до 23.05.2019г.
3	ДОУ № 27	Устройство теневых навесов-2 шт.	439 180,00	439 180,00		ООО СК "Развитие"	Заключение договора без проведения аукциона до 31.05.2019 г.
4	ДОУ № 44	Устройство теневых навесов - 1 шт	239 245,00	239 245,00		ООО СК "Развитие"	Заключение договора без проведения аукциона до 31.05.2019 г.
5	ДОУ № 101	Устройство теневых навесов - 4 шт	952 989,00	952 989,00		ООО СК "Развитие"	Подготовка документации для проведения повторного аукциона до 31.05.2019 г.
6	ДОУ с. Борисовка	Устройство теневого навеса - 1 шт	300 000,00	300 000,00			Выполнение работ с 13.05.2019 г. по 13.06.2019 г.
7	ДОУ №40	Капитальный ремонт крылец	560 000,00	560 000,00			Выполнение работ с 13.05.2019 г. по 20.08.2019 г.
Благоустройство ДОУ на условиях софинансирования							

№ п/п	Наименование учреждения	Вид работ	Стоимость работ, руб.	местный бюджет	краевой бюджет	Подрядная организация	Сроки. Стадия
8	ДОУ № 9	Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории	2 187 660,00	65 629,80	2 122 030,20		Аукцион проведен. Заключение договора до 29.05. Выполнение работ 30.05.-31.07.
9	ДОУ № 40	Благоустройство территории с теневыми навесами	5 498 770,00	164 963,10	5 333 806,90		Аукцион проведен. Заключение договора до 29.05. Выполнение работ 30.05.-20.08.2019
СОШ капитальный ремонт на условиях софинансирования							
10	СОШ с.Красный Яр	Замена оконных блоков	1 360 943,00	40 828,29	1 320 114,71	ООО "Генподряд"	Аукцион проведен. Заключение договора до 29.05. Выполнение работ 01.06.-15.07. СОШ с. Новоникольск (в связи с проведением экзаменов) 20.06.-20.07.
11	СОШ № 31	Замена оконных блоков	2 969 970,00	89 099,10	2 880 870,90	ООО "Генподряд"	
12	СОШ п.Тимирязевский	Замена оконных блоков	2 404 775,70	72 143,27	2 332 632,43	ИП Ким А.Г.	
13	СОШ с.Алексей-Никольское	Замена оконных блоков	2 921 400,00	87 642,00	2 833 758,00	ООО "Генподряд"	
14	СОШ с.Новоникольск	Замена оконных блоков	1 674 760,00	50 242,80	1 624 517,20	ИП Ломакин В.В.	
15	СОШ с.Каменушка	Замена оконных блоков	1 604 757,00	48 142,71	1 556 614,29	ИП Ломакин В.В.	
16	СОШ с.Раковка	Замена оконных блоков	2 849 350,00	85 480,50	2 763 869,50	ООО "Генподряд"	
17	СОШ с.Борисовка	Замена оконных блоков	1 987 780,00	59 633,40	1 928 146,60	ООО "Генподряд"	
18	ВСОШ №1	Замена оконных блоков	4 895 012,94	146 850,39	4 748 162,55	ООО "ЕТА"	
СОШ Капитальный ремонт							

№ п/п	Наименование учреждения	Вид работ	Стоимость работ, руб.	местный бюджет	краевой бюджет	Подрядная организация	Сроки. Стадия
19	СОШ № 3	Капитальный ремонт по усилению фундаментов	2 188 198,00	2 188 198,00		ОАО "Дальвостокгагро промпроект"	1) Заключен договор на разработку ПСД. Запрошены дополнительные сведения по геологическим изысканиям. В связи с чем срок выполнения проектных работ продлен до 31.05.19г. Стоимость работ будет определена после получения ПСД, в связи с чем будет решен вопрос по проведению аукциона или заключению прямого договора. 2) Выполнение работ по усилению фундаментов планируется в июле-августе 2019
20	СОШ № 11	Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания	2 927 748,25	2 927 748,25		ИП Кузмич С.Г.	Договор заключен. Выполнение работ 10.05.-01.08. 2019
21	ООШ № 27	Капитальный ремонт санузлов	369 986,76	369 986,76		ООО СК "Эллада"	Договор заключен. Выполнение работ 01.06.2019-01.07.2019
22	ООШ № 134	Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории	3 520 236,24	3 520 236,24		ООО "Мегаполис"	Договор заключен. Выполнение работ 25.05-20.06.
23	СОШ п. Тимирязевский	Капитальный ремонт санузлов	1 480 000,00	1 480 000,00			Ввиду отсутствия финансирования, подготовка документов для проведения аукциона приостановлена
Капитальный ремонт ДОЛ Надежда							
24	ДОЛ "Надежда"	Устройство резинового покрытия спортивной площадки	828 000,00	828 000,00			Выполнение работ до 31.05.2019 г.