

Отчет о ходе реализации мероприятий
Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы» за 9 месяцев 2015 года

№ п/п	№ пункта	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Планный срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоответствия планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2							
1.	1.	Формирование единой информационной базы данных о гражданах, проживающих в многоквартирных	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением Уссурийского городского округа по вопросам участия в Программе	Андреева Т.Н.	с 01.01.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 01.08.2015	1.Изготовлены информационные таблички в количестве 133 штук с указанием сро-	выполнено

						<p>ка расселения</p> <p>2. Развешены таблички в указани-ем класса энерго-эффективности на 15 многоквар-тирных домах-новостройках</p> <p>3. Размещена ин-формация на официальном сайте УГО о про-цедуре признания домов аварийными и подлежа-щими сносу.</p> <p>4. Размещены из-менения в про-грамму переселе-ния за 2015 год.</p> <p>5. Проведено уточненный сведе-ний о много-квартирных до-мах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2015 года.</p> <p>6. Заключено 2 муниципальных</p>	
<p>Домах, признанных аварийными и под-лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации</p>							

	Формирование списков граждан, проживающих в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом	Т.Е. Теплякова Т.М. Носач	11.01.2015-01.10.2015	11.01.2015-01.10.2015	Составлен список граждан в количестве 192 человек, проживающих на условиях социального договора найма			
Определение выкупной цены	О.А. Чеботкова	С 15.01.2015-25.12.2015	С 15.01.2015-25.12.2015	Проведены аукционы на сумму 55059,17 тыс.руб.				

			Формирование списков собственников, проживающих в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом	О.А. Чеботкова	11.01.2015-01.10.2015	11.01.2015-01.10.2015	Составлен список собственников для заключения договоров мены	
		Заключение контрактов по проведению экспертизы проектно-изыскательной организации для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процесса износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда	Андреева Т.И.	с 01 ноября 2015 года по 25 декабря 2015 года			Подготовлены проекты двух муниципальных контрактов и отправлены на согласование	
2	II	Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.10.2015 года	Теплякова Т.Е. Носач Т.М..	с 01 июня по 01 ноября 2015 года	с 01 июня по 01 октября 2015 года	Актуализация списка произведена по состоянию на 01 октября 2015 года и направлена в департамент градостроительства Приморского края	Выполнено

			Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение 145 жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	Т.Е. Теплякова	С 01.01 2015 до 15.05.2015	12.06.2015	Заявка и пакет документов представлены в Департамент градостроительства Приморского края	выполнено
	ВСЕГО	235820,48						
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	119989,75						
	Краевой бюджет	29949,20						
	Местный бюджет	85881,53						
3.	III. Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	Оплата муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийных домов, заключенных в 2014 году.	Т.Е. Теплякова	с 01.01.2015-31.12.2015			Подготовлен расчет для оплаты 12 муниципальных контрактов	
			Полещук М.Б.	с 01.01.2015-31.12.2015			Перечислено на отчетную дату :	

ВСЕГО	169629,67					102590,02	
Фонд содействия ре- формированию ЖКХ	87450,14					52178,21	
Краевой бюджет	37598,08					22433,51	
Местный бюджет	44581,45					27978,30	
	Объявление аукциона на прове- дение закупки 145 жилых поме- щений, общей площадью 5593,86 кв.м.	Т.Е. Тепля- кова	с по	01.09.2015 31.12.2015			
	Проведение процедуры опреде- ления победителя на право за- ключения муниципального кон- тракта на приобретение 145 жи- лых помещений для расселения граждан третьего этапа реализа- ции программы	Сражевская М.В.	с по	01.09.2015 31.12.2015			
	Заключение муниципального контракта с победителем аук- циона на приобретение 145 жи- лых помещений в муниципаль- ную собственность для расселе- ния граждан третьего этапа про- граммы переселения	Янкин Н.Л.	с по	01.09.2015 31.12.2015			
	Ведение строительного (техни- ческого) контроля за ходом, строительства домов. Участие в приемке и экспертизе результа- тов строительства, приемка жи- лых помещений	Гегальчич С.А.	с по	31.12.2015 15.11.2015	с по	31.12.2015 15.11.2015	Проведена при- емка 149 жилых помещений в многоквартирных домах по адре- сам: г. Усу- рийск. Ул. То- поркова 122, 122а, 128, ул.

						Слободская, 12, ул. Красина, 9а, ул. Т. Тихого, 6а, ул. Вокзальная дамба, 18	
		Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета	О.А. Чеботкова	с 25.08.2015 30.12.2015	с 25.08.2015 30.12.2015	Зарегистрировано в 149 жилых помещениях	
IV	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ по сносу аварийных домов Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на снос аварийных домов	Т.Е. Теплякова Сражевская М.В.	01.02.2015 25.12.2015 01.03.2015 25.12.2015		Документация подготовлена Проведена процедура отбора подрядной организации в форме электронного на снос 46 аварийных домов	

			Оплата мероприятий по сносу аварийных расселенных домов	Подшук М.Е.	01.10.2015 30.12.2015	01.10.2015 01.09.2015	Оплата произведена ежемесячно по итогам выполненных работ. За отчетный период произведена оплата в сумме 3422,82 тыс. руб.	
V	Отдельные мероприятия	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2012 года либо выплата выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений	Т.Е. Теплякова	11.01.2015 25.12.2015			За отчетный период произведена оплата муниципальным кон-трактов в сумме 14235,41 тыс. руб.	

II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансируемых на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, %	Объем финансируемых программ на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 1520688,29	764151,06	50,25	Всего: 449658,93	189822,68	42,21		
Федеральный 773731,04	373898,34	48,32	Федеральный 207498,52	87508,77	42,17		
краевой 235753,26	132665,18	56,27	краевой 67547,28	37568,28	55,62		
Местный 511203,99	257587,54	50,39	Местный 174613,13	64745,63	37,08		

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-ППА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилищных помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 17 июля 2015 года № 1802 - ППА</p>	<p>В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий</p>