

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы за I полугодие 2017 года**

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду</b>		<b>план - 2 670,00 тыс.руб., в т.ч.:</b> средства местного бюджета 2 670,00 тыс.руб.; средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб. <b>факт - 1120,10 тыс.руб., в т.ч.:</b> средства местного бюджета 1120,10 тыс.руб.; средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.				
1.	1.	Утилизация (уничтожение) биологических отходов	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	09.01.17г.- 11.01.17г. 11.01.17г.- 13.01.17г. 25.01.17г. 25.01.17г.- 15.12.17г. 29.12.17г.	09.01.17г.- 10.01.17г. 10.01.17г.- 11.01.17г. 23.01.17г. 23.01.17г.- 27.02.17г. 01.03.17г.	Выполнено, контракт № 2 от 23.01.17 50,00 тыс.руб.	
1/1.		Утилизация (уничтожение) биологических отходов (дополнительно)	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	09.01.17г.- 11.01.17г. 11.01.17г.- 13.01.17г. 25.01.17г. 25.01.17г.- 15.12.17г. 29.12.17г.	02.06.17г.- 05.06.17г. 05.06.17г.- 09.06.17г. 21.06.17г. 21.06.17г.- 30.06.17г.	В работе, контракт №18 от 21.06.17 99,75 тыс.руб.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	2.	Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	27.02.17г.- 28.03.17г.	01.03.17г.- 04.04.17г.	В работе, контракт №03203000303170 00011-0094142-01 от 04.04.17 на сумму 603,56 тыс.руб.	
	2. Контроль за исполнением контракта.		28.03.17г.- 15.12.17г.		04.04.17г.- 30.06.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.					
	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.17г.- 01.12.17г.					
3.	3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.						
4.		3.1. на территории города Уссурийска	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	18.01.17г.- 16.02.17г.	18.01.17г.- 13.02.17г.	Выполнено, контракт №03203000303170 00001-0094142-01 от 13.02.17 на сумму 873,00 тыс.руб.	
	2. Контроль за исполнением контракта.		16.02.17г.- 15.12.17г.		13.02.17г.- 07.06.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.		08.06.17г.			
	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		17.07.17г.- 24.07.17г.					
	5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		24.07.17г.- 03.08.17г.					
	6. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		14.08.17г.					
	7. Контроль за исполнением контракта.		14.08.17г.- 15.12.17г.					
	8. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.					
	9. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.17г.- 01.12.17г.					



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4/1.		3.1.1. на территории города Уссурийска (дополнительно)	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	<p>главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.</p>		<p>23.05.17г.- 24.05.17г.</p> <p>24.05.17г.- 26.05.17г.</p> <p>07.06.17г.</p> <p>07.06.17г.- 16.06.17г.</p> <p>16.06.17г.</p>	<p>Выполнено, контракт №16 от 07.06.17 10,50 тыс.руб.</p>	
4/2.		3.1.2. на территории города Уссурийска (дополнительно)	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	<p>главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.</p>		<p>01.06.17г.- 05.06.17г.</p> <p>05.06.17г.- 09.09.17г.</p> <p>21.06.17г.</p> <p>21.06.17г.- 30.06.17г.</p>	<p>В работе, контракт №19 от 21.06.17 7,00 тыс.руб.</p>	
5.		3.2. в районе жилого фонда, оставшегося без управления	<p>1. Разработка технических заданий к контрактам.</p> <p>2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).</p> <p>4. Контроль за исполнением контрактов.</p> <p>5. Отчеты об исполнении контрактов.</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Заспа Г.В.</p>	<p>01.05.17г.- 01.06.17г.</p> <p>01.05.17г.- 01.06.17г.</p> <p>01.07.17г.- 01.09.17г.</p> <p>01.07.17г.- 01.12.17г.</p> <p>29.12.17г.</p>	<p>08.05.17г.- 15.05.17г.</p> <p>15.05.17г.- 26.05.17г.</p> <p>08.06.17г.</p> <p>08.06.17г.- 21.06.17г.</p> <p>22.06.17г.</p>	<p>В работе. Выполнен контракт №1 от 08.06.17 на сумму 99,64 тыс.руб. Планируется заключение дополнительного контракта</p>	
6.		3.3. в сельских населенных пунктах	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p>	<p>главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.</p>	<p>16.01.17г.- 10.02.17г.</p> <p>13.02.17г.- 28.02.17г.</p> <p>01.03.17г.- 31.03.17г.</p>	<p>27.03.17г.- 31.03.17г.</p> <p>31.03.17г.- 13.04.17г.</p> <p>24.04.17г.- 16.05.17г.</p>	<p>В работе, контракт №01203000065170 00084-014925-01 от 16.05.17 на сумму 499,15 тыс.руб., оплачено 86,96 тыс.руб.</p>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			4. Контроль за исполнением контракта.		03.04.17г.- 31.10.17г.	16.05.17г.- 30.06.17г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.				
7.	4.	Приобретение и монтаж в местах несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов камер наружного видеонаблюдения и их муляжей	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	01.09.17г.- 12.09.17г. 12.09.17г.- 22.09.17г. 03.10.17г. 03.10.17г.- 16.12.17г. 30.12.17г.				
8.		<b>II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов</b>		<b>план - 1 760,00 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 1 760,00 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</b> <b>факт - 262,90 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 262,90 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</b>					
9.	1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. 2. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	01.01.17г.- 31.12.17г. 30.10.17г.- 17.11.17г. 30.11.17г.- 29.12.17г.	01.01.17г.- 30.06.17г.	В работе, контракт №03203000303160 00031-0094142-01 от 28.12.16г. на сумму 1492,50 тыс.руб., оплачено 233,13 тыс.руб.		
10.	2.	Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	01.09.17г.- 12.09.17г. 12.09.17г.- 22.09.17г. 03.10.17г. 03.10.17г.- 16.12.17г. 30.12.17г.				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	3.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев							
12.		3.1. на территории города Уссурийска	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.	01.09.17г.- 12.09.17г. 12.09.17г.- 22.09.17г. 03.10.17г. 03.10.17г.- 16.12.17г. 30.12.17г.				
13.		3.2. в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	16.01.17г.- 10.02.17г. 13.02.17г.- 28.02.17г. 01.03.17г.- 31.03.17г. 03.04.17г.- 31.10.17г. 29.12.17г.	16.01.17г.- 10.02.17г. 13.02.17г.- 28.02.17г. 21.04.17г.- 03.05.17г. 03.05.17г.- 30.06.17г.	В работе, контракт №3/2017 от 03.05.17г. на сумму 132,55 тыс.руб., оплачено 39,76 тыс.руб.		
14.		<b>III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты</b>		<b>план - 47 997,46 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета 43 278,00 тыс.руб.; средства краевого бюджета 4 719,46 тыс.руб. факт - 1 244,91 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета 1 244,91 тыс.руб.; средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</b>					
15.	1.1.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.		1.1.1. Обследование объекта, определение объема и стоимости выполнения проектно-сметной документации	1. Оплата за выполненные работы по контракту, заключенному в 2016 году.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.17г.- 31.03.17г.	16.02.17г.	Выполнено, контракт №320 от 02.03.17г. (99,10 тыс.руб.)	
17.		1.1.2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации	1. Проведение открытого конкурса. Заключение контракта с победителем.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	30.01.17г.- 17.03.17г.	17.03.17г.- 18.05.17г.	В работе, контракт №866/20 от 18.05.17г. на сумму 19200,00 тыс.руб.	
			2. Контроль за исполнением контракта.		17.03.17г.- 31.12.17г.	18.05.17г.- 30.06.17г.		
18.	2.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, реконструкция объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение – дамба ПГСХА	1. Проведение открытого конкурса. Заключение контракта с победителем.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	30.01.17г.- 17.03.17г.	14.03.17г.- 28.04.17г.	В работе, контракт №816/18 от 28.04.17г. на сумму 5700,00 тыс.руб.	
			2. Контроль за исполнением контракта.		17.03.17г.- 14.09.17г.	28.04.17г.- 30.06.17г.		
			3. Отчет об исполнении контракта.		02.10.17г.			
19.	5.	Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности (Дамба ПГСХА г.Уссурийск, ул.Раздольная, насосная станция ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, Борисовская дамба обвалования, Шуфанская дамба обвалования, Славянская дамба обвалования, дамба обвалования Славянского культурного пастбища, дамба Славянского культурного пастбища, дамба обвалования «Путь к коммунизму», дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, Борисовская дамба (2), дамба обвалования русла реки Крестьянка, Корсаковская оросительная дамба, дамба обвалования Пуциловского овощного участка).						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	5.2.	Декларирование безопасности гидротехнических сооружений	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.</p>	<p>09.01.17г.- 31.01.17г.</p> <p>01.02.17г.- 17.02.17г.</p> <p>20.02.17г.- 21.03.17г.</p> <p>22.03.17г.- 08.12.17г.</p> <p>20.12.17г.</p>			Мероприятие исключено
20/ 1.	5.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.</p>				
21.	6.	Расчистка ливневых стоков	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	<p>Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.</p>				Мероприятие изменено



1	2	3	4	5	6	7	8	9
21/1.	7.	Страхование гражданской ответственности по объекту Сооружение – противоподавковое водохранилище на р.Казачка	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.				Мероприятие дополнено в связи с возникшей необходимостью
22.	8.	Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Уссурийского городского округа						
23.		8.1. Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка предложений об определении границ зон затопления, подтопления	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта.	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.	01.01.17г.-31.01.17г.	01.01.17г.-03.02.17г.	В работе, контракт №0120300006516000301-0151796-01 от 03.02.17г. на сумму 3819,35 тыс.руб., оплачено 1145,81 тыс.руб.	
					01.02.17г.-31.07.17г.	03.02.17г.-30.06.17г.		
					15.08.17г.			
24.		8.2. Проведение экспертизы подготовленных сведений о границах зон затопления, подтопления	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.	23.01.17г.-10.02.17г.	23.01.17г.-10.02.17г.		
					01.06.17г.-01.07.17г.			
					01.08.17г.-02.10.17г.			
					16.10.17г.			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25.	9.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p>	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	<p>30.01.17г.- 17.03.17г.</p> <p>17.03.17г.- 13.11.17г.</p> <p>30.11.17г.</p>	<p>17.02.17г.- 03.04.17г.</p> <p>03.04.17г.- 30.06.17г.</p>	В работе, контракт №657/13 от 03.04.17г. на сумму 1507,00 тыс.руб.		
26.		<b>IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов</b>		<p>план - 500,00 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>    средства местного бюджета 500,00 тыс.руб.;</p> <p>    средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</p> <p>факт - 500,00 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>    средства местного бюджета 500,00 тыс.руб.;</p> <p>    средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</p>					
27.	1.	Организация мероприятий по содержанию городских лесов	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	начальник Управления по работе с территориями Халтурин А.В.	<p>28.03.17г.- 26.04.17г.</p> <p>26.04.17г.- 15.12.17г.</p> <p>29.12.17г.</p> <p>02.10.17г.- 01.12.17г.</p>			В Программу вносятся изменения в части определения исполнителя (уполномоченный орган - Управление по работе с территориями)	
28.		<b>V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа</b>		<p>план - 250,00 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>    средства местного бюджета 250,00 тыс.руб.;</p> <p>    средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</p> <p>факт - 48,00 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>    средства местного бюджета 48,00 тыс.руб.;</p> <p>    средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</p>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения						
30.		1.1. Изготовление рекламных баннеров экологического содержания	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.	01.03.17г.- 07.03.17г.			Срок реализации мероприятия перенесен на III квартал 2017 года
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		07.03.17г.- 21.03.17г.					
	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		01.04.17г.					
	4. Контроль за исполнением контракта.		01.04.17г.- 29.04.17г.					
	5. Отчет об исполнении контракта.		16.05.17г.					
31.		1.2. Изготовление и прокат видеороликов с социальной рекламой	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.	16.05.17г.- 23.05.17г.			Срок реализации мероприятия перенесен на III квартал 2017 года
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		23.05.17г.- 03.06.17г.					
	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		14.06.17г.					
	4. Контроль за исполнением контракта.		14.06.17г.- 16.12.17г.					
	5. Отчет об исполнении контракта.		30.12.17г.					
32.	2.	Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности						
33.		2.1. Экологическая акция «Поможем птицам зимой»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	16.01.17г.- 30.01.17г.	16.01.17г.- 30.01.17г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 30.12.16г. (9,00 тыс.руб.)	
	2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		31.01.17г.- 06.02.17г.		31.01.17г.- 06.02.17г.			
	3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		31.01.17г.- 06.02.17г.		31.01.17г.- 06.02.17г.			
	4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		31.01.17г.- 06.02.17г.		31.01.17г.- 06.02.17г.			
	5. Проведение мероприятия, награждение участников.		22.02.17г.		22.02.17г.			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.		2.2. Экологическая конференция «Красота земная»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	13.02.17г.- 28.02.17г.	13.02.17г.- 28.02.17г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 30.12.16г. (15,00 тыс.руб.)	
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия.		01.03.17г.- 10.03.17г.	01.03.17г.- 10.03.17г.		
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.		01.03.17г.- 10.03.17г.	01.03.17г.- 10.03.17г.		
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		22.03.17г.	22.03.17г.		
35.		2.3. Экологическая игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях «Зеленая карусель»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	10.05.17г.- 19.05.17г.	10.05.17г.- 19.05.17г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 30.12.16г. (24,00 тыс.руб.)	
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия.		22.05.17г.- 31.05.17г.	22.05.17г.- 31.05.17г.		
			3. Составление и заключение договоров на приобретение призов.		22.05.17г.- 31.05.17г.	22.05.17г.- 31.05.17г.		
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		14.06.17г.	14.06.17г.		
36.		2.4. Экологический фестиваль «День тигра»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	09.08.17г.- 18.08.17г.			
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		21.08.17г.- 01.09.17г.			
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения.		21.08.17г.- 01.09.17г.			
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		20.09.17г.			
37.		2.5. Экологический конкурс творческих работ «Волшебная осень»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	04.09.17г.- 15.09.17г.			
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		18.09.17г.- 29.09.17г.			
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.		18.09.17г.- 29.09.17г.			
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		1.10.17г.			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.		2.6. Экологический конкурс видеороликов «Человек и природа»	1. Составление и утверждение сметы. 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. 4. Проведение мероприятия, награждение участников.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	04.09.17г.- 15.09.17г. 18.09.17г.- 29.09.17г. 18.09.17г.- 29.09.17г. 25.10.17г.			
39.		2.7. Экологический фестиваль «Золотые россыпи находок»	1. Составление и утверждение сметы. 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. 4. Проведение мероприятия, награждение участников.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	16.10.17г.- 31.10.17г. 31.10.17г.- 06.11.17г. 31.10.17г.- 06.11.17г. 22.11.17г.			
40.		2.8. Экологическая игра «Экологический калейдоскоп»	1. Составление и утверждение сметы. 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. 4. Проведение мероприятия, награждение участников.	директор МБОУ ДО «СЮН» Мальшева А.В.	01.11.17г.- 10.11.17г. 13.11.17г.- 27.11.17г. 13.11.17г.- 27.11.17г. 07.12.17г.			
		<b>Итого по Программе:</b>		<b>план - 53 177,46 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 48 458,00 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 4 719,46 тыс.руб.</b> <b>факт - 2 675,90 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 2 675,90 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.</b>				



Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	334 331,69	8 642,98	2,59%	Всего:	53 177,46	2 675,90	5,03%	16 30 209,10	56,81%
федеральный	—	—	—	федеральный	—	—	—	—	—
краевой	205 807,46	0,00	0,00%	краевой	4 719,46	0,00	0,00%	4 560,00	96,62%
местный	128 524,24	8 642,98	6,72%	местный	48 458,00	2 675,90	5,52%	16 25 649,10	52,93%
внебюджет	—	—	—	внебюджет	—	—	—	—	—



Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 января 2017 года №200-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы"</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) вносятся с целью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы в связи с необходимостью возврата в бюджет неиспользованных средств и экономии, сложившейся в результате проведения закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2016 году, а также для приведения объемов финансирования в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа от 06 декабря 2016 года № 521-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».</p> <p>В связи с корректировкой объемов финансирования по отдельным мероприятиям общий объем финансирования Программы уменьшается на 393 716,79 тыс. рублей, в том числе:                  средства местного бюджета – 76 270,18 тыс. рублей;                  средства краевого бюджета – 317 446,61 тыс. рублей.</p> <p>Кроме того, в связи с принятием решений о реализации бюджетных инвестиций в объекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений раздел III перечня основных мероприятий Программы дополняется мероприятиями по строительству объектов «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» и «Дамба «Солдатское озеро», а также по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске».</p> <p>Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приводятся в соответствии с вносимыми изменениями.</p>