

Отчет о ходе реализации
 муниципальной программы (подпрограммы) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года
 № 1673-НПА, за 3 квартал 2016 год.

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий							
№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма(**)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***)
1.	Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов:		О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений			Освоение: средства местного бюджета план – 400,00 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
1.1.	проведение процедуры оценки рыночной стоимости объекта для принятия к бухгалтерскому учету в состав муниципальной казны Уссурийского городского округа	1. Разработка тех. задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений	30.04.2016		Освоение: средства местного бюджета план - 400,00 тыс. руб. факт – 18,333 тыс. руб.	Письмо от 09.08.2016 г. №11-01/17/1933 от управления имущественных отношений в связи с отсутствием потребности сумму 400,00 т.р. заменить на 79,72133 т.р., разницу в сумме 320,27867 т.р. исключаем из МП
2.	Доработка схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель)	1. Разработка тех. задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»	06.2016г.		Освоение: средства местного бюджета план – 5617,58 тыс.руб. факт – 2611,92 тыс.руб. (аукцион)	Проведен 1 аукцион. Муниципальный контракт №03203000016160000 11-0065451-01 от 30.03.2016 г. на проведение процедуры оценки рыночной стоимости объекта для принятия к бухгалтерскому учету в состав

							муниципальной казны Уссурийского городского округа на сумму 18,3333 тыс.руб. Работы выполнены в срок. Оплачено за фактически выполненные работы.
2.1	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа в соответствии с действующим законодательством	1. Разработка тех. задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»	Июль – декабрь 2016г.		Освоение: средства местного бюджета план – 3005,66 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.	Подготовлен и передан пакет документов в МКУ «СЕЗЗ» на проведение аукциона по актуализации схемы теплоснабжения на сумму 3001,17 т.р. Срок исполнения по контракту 25.12.2016 г.
3.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):		О.Г. Терлеев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»			Освоение: средства предприятия план – 2336,86 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.	
3.1.	переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением		О.Г. Терлеев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»	Июль-декабрь 2016г..			
3.2.	модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации		О.Г. Терлеев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»	Июль-декабрь 2016г.			
3.3.	организация тепловизорного		О.Г. Терлеев, директор МУП	Июль-декабрь			

	мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов		«Уссурийск-Водоканал»	2016г.			
4.	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):					Освоение: средства предприятия план – 82180,30 тыс. руб. факт – 3745,05 тыс. руб.	
4.1.	реконструкция системы теплоснабжения котельной №5 со строительством новых участков тепловой сети, с целью переключения нагрузок котельной ИП Кенс и ЗАО «УМЖК Приморская соя» на котельную №5, в т.ч. выполнение проектно-технической документации и изыскательских работ	1. Исполнение проектной документации 2. Получение земельного участка, заключение сервитута на землю 3. Экспертиза проектной документации 4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов 5. Выполнение работ по строительству и реконструкции 6. Ввод объекта в эксплуатацию	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		1496,16 тыс. руб. (средства предприятия)	
4.2.	проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности	Обучение специалистов по курсу «Проведение энергетического обследования с целью повышения энергетической эффективности»	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.			
4.3.	проведение энергетического обследования с подготовкой паспорта энергетического	Выполнение работ собственным хоз. способом	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.			

	обследования						
4.4.	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.			
4.5.	установка энергоэффективных котлов	3. Проведение закупок. 4. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		1623,20 тыс. руб. (средства предприятия)	
4.6.	снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования	5. Проведение закупок. 6. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		386,30 тыс. руб. (средства предприятия)	
4.7.	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»	7. Проведение закупок. 8. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		124,65 тыс. руб. (средства предприятия)	
4.8.	замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости - замена светильников)	9. Проведение закупок. 10. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		114,74 тыс.руб. (средства предприятия)	
4.9.	переключение нагрузок мазутных котельных №2 и №23 на котельную №5	1. Исполнение проектной документации. 2. Получение земельного участка, заключение сервитута на землю 3. Экспертиза проектной документации 4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов 5. Выполнение работ по строительству и реконструкции 6. Ввод объекта в эксплуатацию	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.			
5.	В муниципальном автономном учреждении спортивно-		Управление культуры администрации			Освоение: средства местного бюджета	

	оздоровительный комплекс «Ледовая арена» (крытый каток, стадион Локомотив, стадион Городской, стадион Патриот, гостиница)		Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно - оздоровительный комплекс «Ледовая арена»			план – 950,00 тыс.руб. факт – 897,804 тыс.руб.	
5.1.	Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости – замена светильников)		Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена»	Декабрь 2016г.		План -895,63 тыс. руб. (средства местного бюджета) Факт – 846,51 т.р.	Муниципальный контракт на сумму 850,848 тыс. руб. исполнен в полном объеме. Приобретено: 64 светильника на «Ледовую арену». 20 светильников на стадион Локомотив, установлены в мае 2016 г. (денежные средства направленные на приобретение светильников)
5.2.	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерение сопротивления)		Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена»	Декабрь 2016г.		План – 54,37 тыс. руб. (средства местного бюджета) Факт – 51,297 т.р.	Договор на проведение энергетических обследований, зданий, строений, сооружений исполнен на сумму 51,65тыс. руб., работы выполнены в срок.
6.	Выполнение проектных работ по демонтажу	1. Разработка технического задания.	Л.Г. Литвиненко, начальник			Освоение: средства местного	Подготовлен и передан пакет

газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: - Владивостокское шоссе, 18 - ул. Карбышева, 21 - ул. Мельничная, 1 - пр-т Блюхера, 1б - пр-т Блюхера, 1в - ул. Хмельницкого, 5	Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»			бюджета план - 500,00 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.	документов в МКУ «СЕЗЗ» на проведение аукциона по демонтажу ГРУ на сумму 500 т.р. Срок исполнения по контракту 25.12.2016 г.
---	---	---	--	--	---	---

(*) - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом- графиком;
(**)- указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;
(***)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 500930,79	345414,4	69,0	Всего: 91984,72	7277,801	7,9	3	0
Федеральный 108454,23	0,00	0,0	Федеральный 0,00	0,00	0	0	0
Местный 50016,13	18153,381	36,3	Местный 7467,58	3532,751	47,3	3/3532,751	0
Внебюджетные (предприятия) 342460,43	222551,84	64,99	Внебюджетные (предприятия) 84517,14	3745,05	4,43	Работы выполнены за счет средств предприятия.	0

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
От 28.08.2015 г. № 2301-НПА	Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 17 июля 2015 года № 237-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	<p>систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2015 год» вносятся изменения в МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы» в части добавления финансовых средств из краевого бюджета – 108454,23 тыс. рублей и местного бюджета – 27214,17 тыс. рублей на мероприятие, предусмотренное программой в приложении № 2, задачи II, п. 15. «Капитальный ремонт системы уличного освещения с переводом на светодиодное энергосберегающее оборудование Уссурийского городского округа, в т.ч. проведение проверки сметной документации».</p> <p>Также в 2016 году в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы», в приложении № 2, задачи II следующие изменения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Добавлен п. 14. Мероприятие «Диагностирование сосудов, работающих под давлением по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 149, ул. Крылова, 41, ул. Карбышева, 21, ул. Можайского, 31, ул. Владивостокское шоссе, 24, ул. Арсеньева, 33а, ул. Промышленная, 5а, ул. Ленинградская, 16, ул. Мельничная, 1, сумма на реализацию данного мероприятия составит 2049,08 тыс. руб. из местного бюджета; 2. Из мероприятия п.4. «Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости-замена светильников) исключено мероприятие 4.1 предусмотренное в муниципальном казенном учреждении «Архив Уссурийского городского округа» по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 47, сумма всего-29,40 тыс.руб.; 3. Исключено мероприятие п.п.4.4. предусмотренное в муниципальном автономном учреждении «Плавательный бассейн «Чайка», сумма всего-30,00 тыс.руб.; 4. Исключено мероприятие п.п. 4.5. предусмотренное в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг», сумма всего-30,00 тыс. руб.; 5. В приложении № 2, задачи II, п.п. 4.2 заменить п.п. 4.1.; 6. В приложении № 2, задачи II, п.п. 4.3. заменено п.п. 4.2. и добавлено 600,00 тыс. руб. в 2016 году за счет местного бюджета; 7. В приложении № 2, задачи II п. 5 «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерения сопротивления) в мероприятии п.п. 5.1. «В муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» исключена сумма в размере 45,00 тыс. руб., предусмотренную в 2017 году на данное мероприятие. 8. В приложении № 2, задачи II п. 6. «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» п.п. 6.2 «В муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» исключен.
От 16.10.2015 г. №2749-НПА	В приложении № 2, задачи I, п.1.3. «Корректировка проектной документации по

	<p>объекту Модернизация котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8 – Б/1 в г. Уссурийске», в графе «Источник финансирования» слова «Средства местного бюджета» заменяем словами «Средства предприятия (учреждения)»;</p> <p>В приложении № 2, задачи II, п. 14. «Диагностирование сосудов (ГРУ) работающих под давлением по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 149, ул. Крылова, 41, ул. Карбышева, 21, ул. Можайского, 31, ул. Владивостокское шоссе, 24, ул. Арсеньева, 33а, ул. Промышленная, 5а, ул. Ленинградская, 16, ул. Мельничная, 1» сумма 2049,08 тыс. руб. предусмотренная в 2016 году переносится на 2015 год.</p>
От 24.12.2015 г. № 3641-НПА	<p>В 2015 год, в связи с письмами управления имущественных отношений по вопросу уменьшения бюджетных средств (местного бюджета);</p> <p>В 2016 году, в связи с доведением бюджетных ассигнований в размере 7467,58 тыс.рублей.</p>
01.08.2016 г. №2314-НПА	<p>Пояснительная записка</p>
<p>В настоящее время вносятся изменения в МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», в целях приведение программы в соответствие и включение мероприятий по строительству линий электропередач «Изумрудная Долина»</p>	