

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2027 годы, на 2021 год

Отчетный период: 3 квартал

Ответственный исполнитель

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Благоустройство общественной территории, местоположение г.Уссурийск, ул. Володарского, 35	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко директор «Городские парки» начальник управления культуры	10.01. 2021		15.10. 2021			25452,28	365,00	
Контрольное событие:										
1.1.	Передача земельных участков в безвозмездное срочное пользование	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко директор «Городские парки»	03.02. 2021	03.02. 2021	03.02. 2021	Передача земельных участков МАУК «Городские парки» УГО				
1.2.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта городского парка	директор «Городские парки»	08.02. 2021	25.03. 2021	01.04. 2021	Разработан эскизный проект		365,00	365,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ул. Володарского, 35)									
1.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации городского парка (ул. Володарского, 35)	директор «Городские парки»	02.04.2021		01.07.2021	Разработано ПСД	x	25087,28	x	x
1.4.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок по городскому парку (ул. Володарского, 35)	директор «Городские парки»	02.07.2021		16.08.2021	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Заключение договоров на демонтаж нестационарных торговых объектов и аттракционов городского парка (ул. Володарского, 35)		15.09.2021		15.10.2021	Произведен демонтаж нестационарных торговых объектов и аттракционов городского парка				
2.	Благоустройство общественной территории, местоположение: г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко директор «Городские парки» начальник управления культуры	04.02.2021	26.08.2021		Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями		56911,95	56911,95	
Контрольное событие:										
2.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	директор «Городские парки»	04.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	Разработано ПСД		202,60	202,60	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
2.2.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	директор «Городские парки»	19.02.2021	26.02.2021	01.03.2021	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости		99,80	99,80	
2.3.	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск	директор «Городские парки»	01.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).									
2.4.	Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	директор «Городские парки»	23.03.2021	26.08.2021	15.08.2021	Выполнены работы по благоустройству сквера		56418,32	56418,32	
2.5	Заключение договора на строительный контроль сквера г. Уссурийска ул. Тимирязева (бульвар Старый центр)	Директор «Городские парки»	04.06.2021	26.08.2021	04.06.2021	Выполнены работы по строительному контролю		99,50	99,50	
2.6	Заключение договора на монтаж системы охранного телевидения (СОТ) ул. Тимирязева (бульвар Старый центр)	Директор «Городские парки»	29.04.2021	11.08.2021	29.04.2021	Выполнены работы по монтажу системы охранного телевидения (СОТ)		91,73	91,73	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
2.5.	Оплата выполненных работ по благоустройству сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	директор «Городские парки»	01.06.2021	31.08.2021	31.08.2021	Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера		56911,95	56911,95	
2.6.	Общественная приемка	Общественная комиссия		01.09.2021	до 01.09.2021	Эксплуатация благоустроенных территорий				
3.	Благоустройство сквера, местоположение г. Уссурийск ул. Некрасова, 46.	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко директор «Городские парки» начальник управления культуры	04.02.2021	20.07.2021	15.08.2021	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями		7894,11	7894,11	
Контрольное событие:										
3.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера Уссурийск ул. Некрасова, 46.	директор «Городские парки»	04.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	Разработано ПСД		202,60	202,60	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
3.2.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г. Уссурийск ул. Некрасова, 46.	директор «Городские парки»	19.02.2021	25.02.2021	25.02.2021	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости		99,80	99,80		
3.3	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск г. Уссурийск ул. Некрасова, 46.	директор «Городские парки»	26.02.2021	22.03.2021	22.03.2021	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
3.4.	Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.	директор «Городские парки»	22.03.2021	22.03.2021	15.08.2021	Выполнены работы по благоустройству сквера		7424,63	7424,63	
3.5	Заключение договора на строительный контроль по благоустройству сквера г. Уссурийск ул. Некрасова, 46	Директор «Городские парки»	04.06.2021	20.07.2021		Выполнены работы по строительному контролю		99,50	99,50	
3,6	Заключение договора на монтаж системы охранного телевидения (СОТ) в сквере г. Уссурийск, ул. Некрасова, 46	директор «Городские парки»	29.04.2021	11.08.2021		Выполнены работы по монтажу системы охранного телевидения (СОТ)		67,58	67,58	
3.7.	Оплата выполненных работ по благоустройству г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.	директор «Городские парки»	01.06.2021	27.07.2021	31.08.2021	Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера		7894,11	7894,11	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
3.8	Общественная приемка	Общественная комиссия		01.08.2021	до 01.09.2020	Эксплуатация благоустроенных территорий				
4.	Определение общественных территорий для благоустройства в 2022 году	Общественная комиссия	15.12.2020	31.05.2021	31.05.2021	Определить общественные территории для благоустройства в 2022 году				
4.1.	Прием предложений в целях отбора общественных территорий для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2022 году	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	15.12.2020	14.01.2021	14.01.2021	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды				
4.2.	Рассмотрение предложений по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году	Общественная комиссия	18.01. 2021	18.01. 2021	18.01. 2021	Определение общественных территорий для рейтингового голосования				
4.3.	Подготовка дизайн -	МКУ УГО УБ	25.01.	20.02.	20.02.	Дизайн проекты				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов для рейтингового голосования	А.С. Коваленко	2021	2021	2021	- 3 ед.				
4.4.	Общественное обсуждение дизайн - проектов 30 дней	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	24.02. 2021	29.03. 2021	29.03. 2021	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды				
4.5.	Утверждение дизайн -проектов благоустройства общественных территорий	Общественная комиссия	31.03. 2021	31.03. 2021	31.03. 2021	Утвердить дизайн -проекты благоустройства общественных территорий				
4.6.	Организация и проведение процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	26.04. 2021	30.05. 2021	30.05. 2021	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
4.7.	Утверждение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году	Общественная комиссия		31.05.2021	до 31.05.2021	Планирование работ по благоустройству на 2022 годы.				
подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год										
Задача: «Улучшить состояние уровня благоустройства дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа».										
4	Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или)	управление жилищной политики		31.08.2021	до 01.09.2021	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов		62624,04	62624,04	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа									
4.1	Рассмотрение и утверждение перечня дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП)	до 20.12. 2020	20.12. 2020	20.12. 2020	Рассмотрен и утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий				
4.2	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП	до 01.03. 2021	01.03. 2021	01.03. 2021	Утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД				
4.3	Проведение обследования дворовых территорий МКД с целью составления	Претенденты на получение субсидии, подрядные организации,	до 01.02. 2021	01.02. 2021	01.02. 2021	Проведено обследование дворовых территорий МКД с целью				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству	управление жилищной политики				составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству					
4.4	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	Претенденты на получение субсидии	до 25.02. 2021	25.02. 2021	25.02. 2021	Пройдены экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
4.5	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Претенденты на получение субсидии	до 01.03. 2021	01.03. 2021	01.03. 2021	Заключены с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа				36	
4.6	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП		31.08.2021	до 01.09. 2021	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа				36	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						округа				
4.7	Предоставление получателю субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Администрация Уссурийского городского округа		15.09.2021	до 01.10 2021	Предоставление получателю субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа		62624,04	62624,04	36
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):									
	В пункте 2 «Благоустройство общественной территории, местоположение: г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр)». изменена дата фактического выполнения работ по причине просрочки подрядчиком выполнения работ, по факту выполнения работ подрядчику начислена пеня за просрочку. В пункте 3 «Благоустройство сквера, местоположение г. Уссурийск ул. Некрасова, 46» изменена дата фактического выполнения работ, по причине заключения дополнительного соглашения о сокращении сроков выполнения работ до 20 июля 2021г.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):									
									