

## Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы, на 2021 год

Отчетный период: 1 квартал

Ответственный исполнитель

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Благоустройство общественной территории, местоположение г. Уссурийск, ул. Володарского, 35	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.В. Лищишина	10.01.2021		15.10.2021			25452,28	969,80	
Контрольное событие:										
1.1.	Передача земельных участков в безвозмездное срочное пользование	А.С. Коваленко Д.В. Миренков	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	Передача земельных участков МАУК «Городские парки» УГО				
1.2.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта	Д.В. Миренков	08.02.2021	25.03.2021	01.04.2021	Разработан эскизный проект		365,00	365,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен- ный испол- нитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Факти- ческая	Ожида- емая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотре но муници- пальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	городского парка (ул. Володарского, 35)										
1.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации городского парка (ул. Володарского, 35)	Д.В. Миренков	02.04. 2021		01.07. 2021	Разработано ПСД	x	25087,28	x	x	
1.4.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированно й экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок по	Д.В. Миренков	02.07. 2021		16.08. 2021	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	городскому парку (ул. Володарского, 35)										
1.5.	Заключение договоров на демонтаж нестационарных торговых объектов и аттракционов городского парка (ул. Володарского, 35)		15.09. 2021		15.10. 2021	Произведен демонтаж нестационарных торговых объектов и аттракционов городского парка					
2.	Благоустройство общественной территории, местоположение: г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.В. Лищишина	04.02. 2021		15.08. 2021	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями		61361,53			
Контрольное событие:											
2.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной	Д.В. Миренков	04.02. 2021	19.02. 2021	19.02. 2021	Разработано ПСД		302,40	302,40		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).									
2.2.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	Д.В. Миренков	19.02.2021	26.02.2021	01.03.2021	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3.	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	Д.В. Миренков	01.03. 2021	22.03. 2021	23.03. 2021	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству					
2.4.	Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).	Д.В. Миренков	23.03. 2021		15.08. 2021	Выполнены работы по благоустройству сквера					
2.5.	Оплата выполненных работ по благоустройству сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева	Д.В. Миренков	01.06. 2021		31.08 2021	Произведена оплата выполненных работ по благоустройству		61059,13			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(бульвар Старый центр).					сквера					
2.6.	Общественная приемка	Общественная комиссия			до 01.09. 2020	Эксплуатация благоустроенных территорий					
3.	Благоустройство сквера, местоположение г. Уссурийск ул. Некрасова, 46.	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.В. Лищишина	04.02. 2021		15.08. 2021	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями		7988,46			
Контрольное событие:											
3.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера Уссурийск ул. Некрасова, 46.	Д.В. Миренков	04.02. 2021	19.02. 2021	19.02. 2021	Разработано ПСД		302,40	302,40		
3.2.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированно	Д.В. Миренков	19.02. 2021	25.02. 2021	25.02. 2021	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	й экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 4б.									
3.3	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск г.Уссурийск ул. Некрасова, 4б.	Д.В. Миренков	26.02. 2021	22.03. 2021	22.03. 2021	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству				
3.4.	Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству	Д.В. Миренков	22.03. 2021	22.03. 2021	15.08. 2021	Выполнены работы по благоустройству сквера				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.										
3.5.	Оплата выполненных работ по благоустройству г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.	Д.В. Миренков	01.06.2021		31.08.2021	Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера		7686,06			
3.6.	Общественная приемка	Общественная комиссия			до 01.09.2020	Эксплуатация благоустроенных территорий					
4.	Определение общественных территорий для благоустройства в 2022 году	Общественная комиссия	15.12.2020		31.05.2021	Определить общественные территории для благоустройства в 2022 году					
4.1.	Прием предложений в целях отбора общественных территорий для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	15.12.2020	14.01.2021	14.01.2021	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7				8
	2022 году									
4.2.	Рассмотрение предложений по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году	Общественная комиссия	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	Определение общественных территорий для рейтингового голосования				
4.3.	Подготовка дизайн - проектов для рейтингового голосования	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	25.01.2021	20.02.2021	20.02.2021	Дизайн проекты - 3 ед.				
4.4.	Общественное обсуждение дизайн - проектов 30 дней	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	24.02.2021	29.03.2021	29.03.2021	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды				
4.5.	Утверждение дизайн -проектов благоустройства общественных территорий	Общественная комиссия	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	Утвердить дизайн -проекты благоустройства общественных территорий				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
4.6.	Организация и проведение процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	26.04. 2021		30.05. 2021	Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды				
4.7.	Утверждение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году	Общественная комиссия			до 31.05. 2021	Планирование работ по благоустройству на 2022 годы				
5	Благоустройство общественных				до 01.10. 2021		4550,54			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	территорий Уссурийского городского округа										
подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год											
Задача: «Улучшить состояние уровня благоустройства дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа».											
4	Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа	управление жилищной политики (И.Н. Фелелова)			до 01.09. 2021	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов		62624,04			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
4.1	Рассмотрение и утверждение перечня дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП)	до 20.12. 2020	20.12. 2020	20.12. 2020	Рассмотрен и утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий				
4.2	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП	до 01.03. 2021	01.03. 2021	01.03. 2021	Утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД				
4.3	Проведение обследования дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов	Претенденты на получение субсидии, подрядные организации, управление жилищной политики	до 01.02. 2021	01.02. 2021	01.02. 2021	Проведено обследование дворовых территорий МКД с целью составления актов технического				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен- ный испол- нитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Факти- ческая	Ожида- емая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотре но муници- пальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству	(Е.В. Ветчинина, Д.В. Тихоньких )				обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству				
4.4	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированно й экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	Претенденты на получение субсидии	до 25.02. 2021	25.02. 2021	25.02. 2021	Пройдены экспертизы составленной сметной документации в специализирован ной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
4.5	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Претенденты на получение субсидии	до 01.03. 2021	01.03. 2021	01.03. 2021	Заключены с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа				
4.6	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП			до 01.09. 2021	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	городского округа					Уссурийского городского округа					
4.7	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Администрация Уссурийского городского округа			до 01.10 2021	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа		62624,04			
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):											
В пункте 4 «Определение общественных территорий для благоустройства в 2022 году» МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2027 годы изменена ожидаемая дата наступления контрольного события в связи с тем, что перенесены сроки рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 год, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 01 февраля 2019 года № 48-па «Об утверждении Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды» (в ред. постановления от 11 марта 2021 года № 126-пп), на основании пункта 3 раздела II											

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен- ный испол- нитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Факти- ческая	Ожида- емая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотре но муници- пальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 04 февраля 2021 года № 3, пункта 16 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.Б. Егорова (19 января 2021 года) от 19 января 2021 года № 57-ПРМ-МЕ.....									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):									
	....									