

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы
за 2019 год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них								
	3.	1. Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения						
			1.1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика).	Ю.А. Ветютнев инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.12.2018 г.	24.12.2018 г.	исполнено	
			1.2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).	Лиманская Т.П., Халилова А.В. главные специалисты отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»	09.01.2019 г.	22.01.2019 г.	Заключен контракт № 6676 от 22.01.2019 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" На сумму 30 040, 98 тыс. руб.	

			1.3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору.	И.С. Илясова начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», Ю.А. Ветютнев инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,	01.02.2019 г.	25.12.2019 г	исполнено	
			1.4. Оплата по договору.	Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»	01.02.2019 г.	25.12.2019 г	исполнено, по состоянию на 31.12.2019 года освоено: 27 878 663,43 руб.	
4.	1	Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения					финансовое обеспечение на 2019 год: 17 262 260,00 руб.	
			1.1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения УГО	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации УГО			исполнено	
			1.2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО	Д.И. Трофимов начальник управления жизнеобеспечения администрации УГО			Исполнено, соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 10.12.2019 года № 1	

			1.3. Контроль за исполнением соглашения и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по соглашению.	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения, Д.И. Трофимов начальник управления жизнеобеспечения администрации, МУП «Уссурийск-Электросеть»			исполнено
			1.4. Оплата выполненных работ по соглашению.	Миронова Т.А. Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО			исполнено, по состоянию на 31.12.2019 года освоение: 16 975 243,70 руб.

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 250 078,76	71 173,79	28,46	Всего: 48 720,24	44 853,91	92,06	1 контракт на 30 040,98 тыс. руб., подписано соглашение на 17 262,26 тыс. руб.	97,00
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				

местный: 244 596,34	71 173,79	29,10	местный: 48 720,24	44 853,91	92,06	1 контракт на 30 040,98 тыс. руб., подписано соглашение на 17 262,26 тыс. руб.	97,00
Внебюджетные источники: 5482,42			внебюджетные источники				

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>1. Постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы».</p> <p>2. Постановление от 11.12.2018 г. № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы»</p> <p>3. Постановление от 15.07.2019 г. № 1629-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы»</p> <p>4. .Постановление от 29.11.2019 г. № 2844-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2022 годы»</p>	<p>уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятий муниципальной программы</p>

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей			Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей		Фактически достигнутые значения показателей	
			2019 год		2019 год отклонение	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение доли протяженности сети уличного освещения на территории Уссурийского городского округа	%	-	-	-	
2.	Протяженность обслуженных сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа	км	18,83	18,52	-0,31	- Показатель выполнен на 98,35% - оставить неизменным
(*) Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год – эффективно						
(**) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализация муниципальной программы						
(***) Оценка эффективности муниципальной программы за весь период действия - эффективно						