

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории
Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы
за 2018 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:

Основные мероприятия Программы выполнены в соответствии с планом-графиком.

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 239 542,02 тыс. рублей. Фактически освоено за весь срок реализации Программы 149 842,05 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы за весь срок реализации составляет 62,55%.

В 2018 году на реализацию Программы запланировано 18 515,36 тыс. рублей. Фактически освоено в 2018 году 17 136,02 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы составил 92,55%.

В ходе реализации Программы заключено 18 муниципальных контрактов на общую сумму 18 386,48 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 99,30%.

Остаток неиспользованных средств в размере 1379,34 тыс. рублей (7,45%) образовался, в том числе:

- 3,41990 тыс. руб. – экономия после проведения закупки на проведения акарицидной обработки кладбищ;

- 1250,46043 тыс. руб. – экономия после расторжения двух муниципальных контрактов по причине отсутствия осадков виде снега;

- 125,45665 тыс. руб. – экономия после проведения закупок в течении года;

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы:

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы на 2018 год являются:

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

- в 2018 году завершены работы по I этапу строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 на сумму 10 748,35669 тыс. руб., что составило 100%, в том числе:

- строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22 (К 2770/51 от 16.11.2016 - ООО "ВекторСтрой". Цена контракта - 101 448,77 тыс. руб.). Оплачено в 2018 году 1 296,31 тыс. руб.;

- осуществление технологического присоединения к электросетям – оплачено в 2018 году – 1 740,60114 тыс. руб.;

- решение № А51-5516/2018 от 14.06.18 арбитражного суда Приморского края о взыскании с МКУ УГО "СЕЗЗ" в пользу подрядчика ООО "ВЕКТОРСТРОЙ" – 5 437,43292 тыс. руб. оплачено в полном объеме

- решение № А51-13846/2018 от 15.10.18 года арбитражного суда Приморского края о взыскании с МКУ УГО "СЕЗЗ" в пользу подрядчика ООО "ВЕКТОРСТРОЙ" – 2 235,20202 тыс. руб. оплачено в полном объеме;

- осуществление строительного контроля за строительством объекта похоронного назначения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22 - 38,80625 тыс. руб.

2. Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2018 году заключены и исполнены контракты на очистку от мусора территорий кладбищ Уссурийского городского округа:

- муниципальный контракт от 22.01.2018 г. № 0320300030317000051-0094142-01 ООО «Добрый двор» (сумма контракта 583,999 тыс. руб.) – работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка

территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 1271 м³. Работы выполнены в полном объеме;

- договор от 29.12.2017 г. № 61 ООО «Добрый двор» (сумма договора 99,66 тыс. руб.) – работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 260 м³. Работы выполнены в полном объеме;

- муниципальный контракт от 22.01.2018 г. № 0320300030317000050-0094142-01 ООО «Добрый двор» (сумма контракта 1 549,00 тыс. руб.) – работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 4 600 м³. Работы выполнены в полном объеме;

- муниципальный контракт от 26.11.2018 г. № 15/28 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 328,556 тыс. руб.) – работы по ликвидации мест несанкционированного складирования безхозяйных твёрдых коммунальных отходов на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 825 м³. Работы выполнены в полном объеме;

- муниципальный контракт от 07.12.2018 г. № 17/30 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 961,294 тыс. руб.) – работы по ликвидации мест несанкционированного складирования безхозяйных твёрдых коммунальных отходов на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 1310 м³. Работы выполнены в полном объеме.

3. Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2018 году заключены и исполнены контракты на содержание зеленых насаждений, произрастающих на кладбищах Уссурийского городского округа:

- договор от 04.06.2018 г. № 17 ИП Омельченко А.В. (сумма договора 99,941 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Работы проведены с 51 деревом, осуществлен покос травы на площади 26300 м². Работы выполнены в полном объеме;

- договор от 04.06.2018 г. № 18 ИП Омельченко А.В. (сумма договора 99,968 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территории сельских кладбищ Уссурийского городского округа: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон. Работы проведены с 40 деревьями, осуществлен покос травы на площади 9260 м². Работы выполнены в полном объеме;

- муниципальный контракт от 20.08.2018 г. № 8/21 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 178,601 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Работы проведены с 65 деревьями, осуществлен покос травы на площади 44884 м². Работы выполнены в полном объеме;

- муниципальный контракт от 20.08.2018 г. № 9/22 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 171,137 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территории сельских кладбищ Уссурийского городского округа: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев. Работы проведены с 81 деревом, осуществлен покос травы на площади 9168 м². Работы по контракту выполнены в полном объеме;

- договор от 02.11.2018 г. № 34 ИП Омельченко А.В. (сумма договора 34,95 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Работы проведены с 30 деревьями. Работы выполнены в полном объёме.

4. Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2018 году заключены и исполнены контракты:

- муниципальный контракт от 22.02.2018 г. № 0320300030318000002-0094142-02 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 477,375 тыс. руб.) – работы по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений. Площадь дорожного полотна, на котором проведены работы, составила 69 700 м², протяженность кюветов – 16,6 км. Работы выполнены в полном объеме;

- муниципальный контракт от 22.02.2018 г. № 0320300030317000003-0094142-01 ООО «ГАРАНТ» (сумма контракта 409,041 тыс. руб.) – работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного полотна. Площадь дорожного полотна, на котором проведены работы, составляет 51 000 м², протяжённость кюветов – 5 км. Работы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности реализации Программы:

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

в 2018 году завершались работы по I этапу строительства; по подключению объекта к электрическим сетям. Работы выполнены на сумму 10 748,35669 тыс. руб., что составляет 100% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 2 «Строительство объекта

похоронного назначения (кладбища)» Перечня мероприятий Программы в 2018 году.

2. Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2018 год с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа вывезено 8266 куб. м мусора; работы выполнены на общую сумму 3522,51 тыс. руб., что составляет 49,73% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2018 году.

3. Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2018 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию зеленых насаждений: снос аварийных деревьев, санитарная обрезка ветвей деревьев, уборка упавших деревьев – 168 шт., покос травы – 89 612 кв. м; работы выполнены на общую сумму 484,66 тыс. руб., что составляет 6,84% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2018 году.

4. Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2018 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию дороги проездов общей площадью 6437 кв. м; работы выполнены на общую сумму 484,66 тыс. руб., что составляет 12,51% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2018 году.

ВЫВОД:

- об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективность на уровне 92,55%, т.е. достижение запланированных показателей – эффективно и следует продолжить реализацию муниципальной программы;

- за весь период реализации программы оценка исполнения – 62,55%.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей																		Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)	
			Ожидаемые значения показателей						Фактически достигнутые значения показателей													
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2016 год	отклонение	2017 год	отклонение	2018 год	отклонение	2019 год	отклонение	2020 год	отклонение	2021 год	отклонение		
4.	Увеличение площади отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ по отношению к 2015 году	%	5	10	15	20	25	30	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Увеличение количества объектов похоронного назначения (кладбищ), имеющих проект санитарно-защитной зоны	шт.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективность на уровне (92,55%) - эффективно																						
Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы																						
Вывод за весь период реализации: 62,55%																						

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2021 годы
за 2018 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1.3.	Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	26.02.2018 18.03.2018 01.04.2018 - 02.06.2018 15.07.2018	26.02.2018 18.03.2018 01.04.2018 - 02.06.2018 15.07.2018	Заключен МК 0320300030318000011-0094142-01 от 30.03.2018 г. на сумму 680 560,10 руб. с ООО "Специальный отдел профилактической дезинфекции". Выполнение - 100%.		
2	1.4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО		план - 7083020 руб.; заключено 17 МК - 6957563,35 руб.; фактическое исполнение - 5707102,92 руб.; расторгнуто по снегу 2 контракта на общую сумму 1250460,43 руб.					
3		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заключен МК № 0320300030318000008-0094142-01 от 20.03.18 на сумму 760994,18 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 56004,78 руб. - 7,36% Расторжение контракта ввиду отсутствия снега		
4		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заключен МК № 0320300030317000051-0094142-01 от 22.01.18 на сумму 583999,08 руб. с ООО "Добрый двор" Выполнение 100 %		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заклучен договор № 8 от 01.02.18 г. на сумму 99894,75 р. с ООО "ГАРАНТ". Выполнен на 100%. Заклучен МК № 0320300030318000007-0094142-01 от 20.03.18 на сумму 943251,88 руб. с ООО "ГАРАНТ" На отчетную дату выполнено работ на сумму 397780,85 руб. - 42,17% Расторжение контракта ввиду отсутствия снега.	
6		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	с 01.01.2018 по 31.12.2018 15.01.2019	Заклучен договор № 61 от 29.12.17 г. на сумму 99660 р. с ООО "Добрый двор". Выполнен на 100%. Заклучен МК № 0320300030317000050-0094142-01 от 22.01.18 г. на сумму 1549000 руб. с ООО "Добрый двор" Выполнение - 100%	
7		5. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	12.03.2018 27.03.2018 01.04.2018 - 10.11.2018 15.01.2019	Заклучен МК № 0320300030318000010-0094142-01 от 27.03.18 на сумму 235176,74 руб. с ООО "АДВЕРТИС". Контракт расторгнут по соглашению сторон, оплата не проводилась. Заклучен договор № 17 от 04.06.18 на сумму 99940,85 руб. с ИП Омельченко А.В. Выполнение - 100%. Заклучен МК № 8/21 от 20.08.18 с ООО "Вектор-ПК" на сумму 178 600,48 руб. Выполнение - 100%. Заклучен договор № 34 от 02.11.18 с ИП Омельченко А.В. на сумму 34950 руб. Выполнение - 100%.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		6. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ УГО: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелсвка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>12.03.2018</p> <p>27.03.2018</p> <p>01.04.2018 - 10.11.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>12.03.2018</p> <p>27.03.2018</p> <p>01.04.2018 - 10.11.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>Заключен МК № 0320300030318000009-0094142-01 от 27.03.18 г. на сумму 223633,58 руб. с ООО "АДВЕРТИС". Контракт расторгнут по соглашению сторон, оплата не проводилась.</p> <p>Заключен договор № 18 от 04.06.18 на сумму 99967,85 руб. с ИП Омельченко А.В. Выполнение - 100%.</p> <p>Заключен МК №9/22 от 20.08.18 с ООО "Вектор-ПК" на сумму 171 137,40 руб. Выполнение - 100%.</p>	
9		7. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных канав	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>12.02.2018</p> <p>22.02.2018</p> <p>01.04.2018 - 31.10.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>12.02.2018</p> <p>22.02.2018</p> <p>01.04.2018 - 31.10.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>Заключен МК № 0320300030318000002-0094142-02 от 22.02.18 г. на сумму 477375,20 руб. с ООО "Гарант". Выполнение - 100%</p>	
10		8. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>12.02.2018</p> <p>22.02.2018</p> <p>01.04.2018 - 31.10.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>12.02.2018</p> <p>22.02.2018</p> <p>01.04.2018 - 31.10.2018</p> <p>15.01.2019</p>	<p>Заключен МК № 0320300030318000003-0094142-02 от 22.02.18 г. на сумму 409041,29 руб. с ООО "Гарант". Выполнение - 100%</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11		9. Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного складирования безхозяйных твёрдых коммунальных отходов на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, 84 с вывозом на полигон ТКО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	15.01.2019	15.01.2019	Заключен МК № 15/28 от 26.11.18 г. на сумму 328 556,02 руб. с ООО "Гарант". Выполнение - 100%. Заключен МК № 17/30 от 07.12.18 г. на сумму 961 294,37 руб. с ООО "Гарант". Выполнение - 100%	
12		Выполнение работ по приобретению (изготовлению) и установке некапитального нестационарного сооружения санитарно-бытового назначения на городском кладбище (туалет)	1. Заключение муниципального контракта с победителем (закупка у единственного поставщика) 2. Контроль за исполнением муниципального контракта 3. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	15.01.2019	15.01.2019	Заключение договора № 38 от 12.12.18 г. на сумму 99900,00 руб. с ИП Омельченко А.В. Выполнение - 100%	
13		Выполнение работ по устройству шлагбаума на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Заключение муниципального контракта с победителем (закупка у единственного поставщика) 2. Контроль за исполнением муниципального контракта 3. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Ионинский А.Г.	15.01.2019	15.01.2019	Заключение договора № 39 от 20.12.18 г. на сумму 60 000,00 руб. с ИП Омельченко А.В. Выполнение - 100%	
11	2.2.	Строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22; осуществление строительного контроля	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	директор МКУ УГО "СЕ33" Галицкий А.А.	с 16.11.2016 по 30.03.2018	работы завершены	Заключен № 2770/51 от 16.11.16 на сумму 101 448,77 тыс. руб. с ООО "ВекторСтрой" на осуществление 1 этапа строительства; остаток оплаты по контракту 1296314,03 руб. Заключен МК № 7/83 от 25.01.17 на сумму 38 806,25 руб. с ООО "ЭЛИТСТРОЙАЛЬЯНС" на осуществление стройконтроля 1 этапа строительства. Оплата 100% Договор от 27.08.12 г. № 12-3150 с ОАО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Остаток оплаченных 1740601,72 руб. Оплата	перенос сроков в результате введёного режима ЧС; нанесен ущерб объекту в период чрезвычайной ситуации в виде обильных осадков, выпавших в августе 2017 года, продолжительность проведения работ на объекте увеличилась на 116 календарных дней

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Отчет об исполнении контракта		15.04.2018	объект в стадии приёмки в эксплуатацию	100%. Решение № А51-5516/2018 от 14.06.18 арбитражного суда Приморского края о взыскании с МКУ УТО "СЕЗЗ" в пользу ООО "ВекторСтрой" 5437432,92 руб. Оплата 100%. Решение № А51-13846/2018 от 15.10.18 года арбитражного суда Приморского края о взыскании с МКУ УТО "СЕЗЗ" в пользу ООО "ВекторСтрой" 2 235,20202 тыс. руб. Оплата 100%.	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	239 542,02	149 842,05	62,55%	Всего:	18 515,36	17 136,02	92,55%	18 386,48	99,30%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	–	–	–	краевой	–	–	–	–	–
местный	239 542,02	149 842,05	62,55%	местный	18 515,36	17 136,02	92,55%	18 386,48	99,30%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 671-НПА от 20.03.2018	В 2017 году не завершены работы по строительству нового кладбища в районе с. Глуховка в части подключения к электросетям и, как следствие, объект не сдан в эксплуатацию. Неосвоенные денежные средства возвращены в бюджет в объеме 3 075 721,17 рублей и в том же объеме предусмотрены на 2018 год.
№ 2694-НПА от 21.11.2018	<p>В настоящее время вносятся изменения в Программу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перемещение денежных средств в размере 1 000 тыс. руб. с мероприятия "Разработка проекта санитарно-защитной зоны объекта с получением необходимых заключений надзорных органов в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84" на мероприятие "Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО". 2. Увеличение объема денежных средств на мероприятие "Строительство кладбища в районе с. Глуховка" в размере 5 437,43292 тыс. руб. для исполнения решения № А51-5516/2018 от 14.06.2018 г. арбитражного суда Приморского края о взыскании с МКУ УГО "СЕ33" в пользу ООО "ВекторСтрой".
находится на согласовании в функциональных органах администрации	<p>В настоящее время вносятся изменения в Программу:</p> <p>Увеличение объема денежных средств на мероприятие "Строительство кладбища в районе с. Глуховка" до 10 748,35702 тыс. руб. для исполнения решения № А51-13846/2018 от 15.10.2018 г. арбитражного суда Приморского края о взыскании с МКУ УГО "СЕ33" в пользу ООО "ВекторСтрой".</p>