

Отчет о ходе выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения
Уссурийского городского округа на период 2012-2016 годы (утв. постановлением от 06.03.2012 года № 655 -НПА)
за I квартал 2015 года

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), местонахождение, источники финансирования	Наименование муниципальной программы, реквизиты нормативно правового акта, утвердившего программу, изменения в программу	Лимит бюджетных ассигнований на 2014 год (руб.) (тыс.)	Профинансировано с начала года (тыс. руб.)	фактически освоено с начала года (тыс. руб.)	Перечень выполненных мероприятий по освоению бюджетных средств	Примечание (указать причины изменения объема бюджетного ассигнования, не освоения бюджетных средств)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего		40449,41	17500,00	17500,00		
	в том числе:						
	средства местного бюджета		40449,41				
	в том числе:						
1.	Сети водоснабжения и водоотведения на отрезке ул. Куйбышева, 86 в границах ул. Некрасова до ул. Кирова В-68м К-17м		673,60				Подготовлен проект соглашения между администрацией УГО и МУП «Уссурийск – Водоканал», проект соглашения проходит согласование
	в том числе:						
	средства местного бюджета		673,60				

2.	Напорный канализационный коллектор Л-1734.35 по ул. Владивостокское шоссе (от ул.Сибирцева, 63, КНС № 2) до ул.Владивостокское шоссе, 129 (камера гашения) г.Уссурийск		17500,00	17500,00	17500,00	заключено Соглашение 20.10.2014г № 8 с МУП "Уссурийск Водоканал" на выполнение строительных работ.	Работы выполнены в полном объеме.
	в том числе:						
	средства местного бюджета		17500,00	17500,00	17500,00		
3.	Сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 2,9 км и до с.Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км		22275,81	0,00	0,00	22.10.2013г № 261/13 заключен контракт с ОАО «Дальэнергоремонт» на выполнение строительных работ.	Работы приостановлены, администрация УГО обратилась в суд, так как подрядчик не выполнил работы в соответствии с заключенным контрактом.
	в том числе:						
	средства местного бюджета		22275,81				