

Приложение №6

к муниципальной программе
«Развитие градостроительной
деятельности в Уссурийском
городском округе

Оценка

Эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации «Развитие градостроительной деятельности в Уссурийском городском округе на 2012-2015 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012	2013	2014	2015	2012	отклонение	2013	отклонение	2014	отклонение	2015	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Показатель (индикатор)														
1	Обеспечение территории Уссурийского городского округа цифровыми инженерно-	га	1199,27	17623,48	131,6	10,36	690	-509,27	17625,88	+2,4	131,6	0	10,36	-0,04	-506,91, отклонение от планового показателя

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012	2013	2014	2015	2012	отклонение	2013	отклонение	2014	отклонение	2015	отклонение	
	топографическими планами на 18964,43 га, в том														теля в сторону уменьшения сложилось за счет исключения выполнения работ с.Глуховка и с Корсаковка
2	Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией по планировке территории на 3280,61 га, в том числе:	га	1711,41	1500,21	52,0	16,99	1750,0	+38,59	2334,68	+834,47	52,0	0	16,99	0	+873,06, отклонение в сторону увеличения показателя образовалось за счет

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей											Обоснование значительного отклонения значений (вывод изменить или скорректировать показатели)	
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012	2013	2014	2015	2012	отклонение	2013	отклонение	2014	отклонение	2015		отклонение
				жения Уссурийского городского округа»											
2	Обеспеченность и застроенной подлежащей застройке территории Уссурийского городского округа документацией по планировке территории до 1 января 2016 года на 45.5%		22%	обеспеченность 2012-2013гг-4084.68 га. На 01.01.2014 . обеспеченность составляет 45%	обеспеченность 2012-2014гг-4136,68 га. На 01.01.2015. обеспеченность составляет 45,57	обеспеченность 2012-2015гг-4153,67 га. На 01.01.2016. обеспеченность составляет 45,76%	22	0	45	0	45.57	+0,07	45.76	+0.26	Отклонение в сторону увеличения показателя образовалось за счет увеличения площади территории обеспеченной проектными планировками

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	Значение показателей											Обоснование значительного отклонения значений (вывод изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей							
			2012	2013	2014	2015	2012	отклонение	2013	отклонение	2014	отклонение	2015	
			Выводы об эффективности по реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год 2015 год За 2015 год все показатели со 100% исполнением программных мероприятий											
			Предложения по дальнейшей реализации программы: В 2015 году программа закончила свою реализацию											
			<p>Вывод за весь период реализации:</p> <p>За весь период реализации муниципальной программы в целом наблюдается увеличение площади территории Уссурийского городского округа обеспеченной проектами планировки, также увеличился и показатель по обеспеченности застроенной и подлежащей застройке территории Уссурийского городского округа документацией по планировке территории, который планировался на уровне 45,5% по состоянию на 01.01.2016 года, фактически же данный показатель увеличился на 0,26% в сравнении с плановым. Выполненные мероприятия в рамках программы способствуют увеличению предоставления земельных участков для различного вида использования на территории городского округа, что в конечном итоге создает благоприятный климат для развития территории Уссурийского городского округа в различных направлениях.</p>											

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (86141,34 тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:86141,34	80905,742	94	Всего:19334,63	18779,43	97,1		94
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
местный	80905,742	94	Местный19334,63	18779,43	97,1	Программа закончила свое действие	94
внебюджет			внебюджет				

Пояснительная записка

Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 января 2012 года № 207-НПА выделено средств местного бюджета в размере 86 141,34тыс.рублей, исполнено бюджетных обязательств в размере 80 905,74 тыс. рублей, что составляет 94%. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 5 235,60 тыс. рублей,

из них: в 2012 году – 2499,82тыс.рублей, причиной неисполнения бюджетных обязательств в полном объеме является не выполнение работ по разработке проекта «О внесении изменений в генеральный план Уссурийского

городского округа в части с. Баневурово, с. Корсаковка, с. Воздвиженка» согласно заключенного муниципального контракта с институтом территориального планирования «Урбаника» на выполнение работ по внесению изменений в части населенных пунктов с. Воздвиженка, с. Баневурово, с. Корсаковка на сумму 2433,41 тыс. рублей, но в связи с тем, что исполнителем нарушены условия муниципального контракта, произвести оплату не представлялось возможным.

в 2013 году не исполнены обязательства 930,26тысч.рублей, в связи с разработкой схемы газоснабжения на территории Уссурийского городского округа отсутствует необходимость в выполнении работ по созданию цифрового инженерно-топографического плана на территории города для проекта планировки газораспределительной сети (30га).

В 2014 году не исполнены обязательства на сумму 508,86 тыс.рублей за счет экономия средств при заключении муниципального контракта (развитие застроенной территории ул.Суханова)-251,88 тыс. рублей и не оплаченных работ по оценке земельных участков. в связи с приостановкой постановки земельных участков на кадастровый учет.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 января 2012 года № 207-НПА выделено средств местного бюджета в размере 19 334,63 тыс. рублей, исполнены бюджетные обязательства в 2015 году 18 779,43 тыс. рублей. Экономия средств при заключении контрактов и договоров составила 132,93 тыс. рублей, из них:

4,00 тыс.рублей, при заключении договора на выполнение работ по межеванию;

128,93 тыс. рублей, при финансировании ликвидируемого МКУ УГО «АПБ».

Не исполнены бюджетные обязательства в размере 422,25 тыс.рублей, из них:

176,00 тыс.рублей, изготовление карт(планов) - решение суда в пользу ООО «Дальгеосервис»;

72,00 тыс.рублей, поставка обновления ГИСАР – невозможно выполнение работ в связи с тем, что основной поставщик услуги ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии» данное обновление не выпускает (версия морально устарела);

74,25 тыс.рублей, демонтаж рекламных конструкций – согласно решению демонтаж 5 рекламных конструкций исключен из перечня объектов, подлежащих демонтажу;

100,00 – демонтаж объектов движимого имущества – согласно постановления администрации Уссурийского городского округа от 17.12.2015 №3554 «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, переносу объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа от 16.11.2015. №2 принято решение об исключении сноса 21 металлических гаражей.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы"

	Объем финансирования на	2012		2013		2014		2015		итого исполнено	% исполнения	исполнение
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
выполнение работ по разработке проекта "О внесении изменений в генеральный план Уссурийского городского округа в части с.	2433,41	2433,41	0							0	0,0	контракт переходящий на 2013 год
Выполнение работ по формированию единой электронной картографической основы Уссурийского городского округа	2524,65	2524,65	2524,65							2524,65	100,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
Выполнение проектных работ по подготовке документации по планировке территории в границах ул. Пушкина, ул. Приморская, ул. Вокзальная дамба, ул. Чичерина, река Раковка	225,17	225,17	225,17							225,17	100,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
Разработка проекта ледового городка	18,87	18,87	18,1							18,1	95,9	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
Выполнение проектных работ по подготовке документации по планировке территории в границах ул. Вокзальная дамба, ул. Мельничная, ул. Чичерина	129,13	129,13	129,13							129,13	100,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
Выполнение работ по изготовлению документов, содержащих сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламных конструкций	637,45	637,45	634,4							634,4	99,5	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий	1566,89	1566,89	2125,3							2125,279	135,6	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ" увеличена сумма фактического исполнения в связи с увеличением объема работ (увеличения заявок) за счет средств экономии

Определение местоположения границ земельных участков под индивидуальное жилищное строительство	797,9	797,9	1305,9							1305,933	163,7	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ" увеличена сумма фактического исполнения в связи с увеличением объема работ
Сбор исходных данных для подготовки решения о развитии застроенных территорий	170	150	4,5	20	18					22,5	13,2	экономия средств при заключении договора
Формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Уссурийского городского округа	92,98			92,98	46					46	49,5	экономия средств при заключении договора с ООО «ПриморАгп»
Координирование углов зданий и земельных участков	29,55	29,55	19,3							19,33	65,4	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ", экономия средств при заключен контракт с ООО
Разработка и утверждение схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа	2097,16	2097,16	2100							2100	100,1	"Уссурипроект", работы выполнены. Схема теплоснабжения УГО утверждена постановлением администрации УГО от 13.05.2013 № 1715 «Об утверждении схемы теплоснабжения Уссурийского
Проведение работ по размещению металлических гаражей	405,4	405,4	49,3							49,348	12,2	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ" Экономия средств (внесение изменений в Земельный кодекс)
Проведение комплекса работ по инвентаризации адресных объектов на территории Уссурийского городского округа для занесения информации в геоинформационную систему "Адресный реестр"	152,1	152,1	0,0							0	0,0	не исполнено
Создание цифрового инженерно-топографического плана на территории города для проекта планировки газораспределительной сети Уссурийского городского округа	500			500	0					0	0,0	не исполнено в связи с разработкой системы газоснабжения Уссурийского городского округа
Проведение инвентаризации земельных участков (инженерно-геодезические работы) ВСЕГО:	13395,77	0	0	10248,93	10851,44	3146,84	3146,84			13998,28	104,5	
формирование межевых планов на земельные участки	3258,57			2993,28	2784,23	265,29	265,29			3049,52	93,6	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ", экономия средств при выполнении работ, выполнены работы в рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «Группа Юристов»

выполнение схем расположения земельных участков	2183,93		1422,15	3307,17	761,78	761,78				4068,95	186,3	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"	
выполнение топографической съемки под ИЖС	6294,42		4715	3723,77	1579,42	1579,42				5303,19	84,3	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"	
координирование углов	125,02		50,66	158,53	74,36	74,36				232,89	186,3	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"	
вынос в натуру земельных участков	1533,83		1067,84	877,74	465,99	465,99				1343,73	87,6	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ" и в рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «РосГСК»	
доп. задания к муниципальному заданию		0	61,5							61,5		#ДЕЛО!	
Осуществление регистрационного учета исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков ВСЕГО:	400				200	196,81	200			200	396,81	99,2	Заключены договоры с МУП «Партнер» в 2014-2015 гг., в 2014 году экономия средств 3,19тыс.руб.
<i>Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков</i>	<i>400</i>				<i>200</i>	<i>196,81</i>	<i>200</i>			<i>200</i>	<i>396,81</i>	<i>99,2</i>	
Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков	3218,54		2400	2054,06	311,98	123,9	506,56			502,56	2680,52	83,3	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ" и заключением договоров и контрактов с ИП «Стрелец», м/к с ООО «Профессиональная оценка», ИП Стрелец
Межевание земельных участков, переданных министерством обороны (Барановский полигон 17408 га)	3674,96		3674,96	4078,55	0		0				4078,55	111,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
Выполнение работ по разработке проекта "О внесении изменений в генеральный план Уссурийского городского округа"	2433,43		2433,43	2433,43	0						2433,43	100,0	Решение Думы Уссурийского городского округа от 15.01.2014. № 847 «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 26 мая 2009 года № 52 «Об утверждении Генерального Плана Уссурийского городского округа» 2433,41 тыс.руб. выполнено
Выполнение работ по созданию цифровых ортофотопланов масштаба 1:5000 на территории с. Каймановка	200		200	199,76							199,76	99,9	мероприятие выполнено согласно договоров с ООО «ПриморАгп»

г. Уссурийск, в границах: ул. 1-ая Шахтерская, 25 (0,5 га)	23,78			23,78	23,78					23,78	100,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Степана Разина пер. Тельмана, ул. Декабристов (27,53 га)	715,82	357,91	290,3	357,91	373,98					664,237	92,8	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Казачья (13,6 га)	232	232	180,8							180,765	77,9	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах проспекта Блюхера, ул. Садовая, ж.д. "Москва - Владивосток"	127,34						127,34		127,34	127,34	100,0	Заключен м.к ООО «Землемер»
Разработка документации по планировке территории ВСЕГО	5287,77	2242,72	1609,3	2221,3	1711,08	221,46	221,46	601,29	601,29	4143,08	78,4	
г. Уссурийск в границах: ул. Хабаровская, ул. Красная, ул. 2-ая Шахтерская, территории садового общества "Заря", ул. Казачья, ул. Общественная	1850	1850	1609,3							1609,25	87,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Раковская, ул. Воровского, ж.д. "Москва - Владивосток"	1018,44			887,57	621,38					631,38	62,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Степана Разина, пер. Тельмана, ул. Декабристов, (27,53 га)	525,72	262,86	0	262,86	214,24					214,24	40,8	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Казачья	129,86	129,86	0	129,89	129,89					129,89	100,0	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Общественная, ул. Чулакова	261			261	169,33					169,33	64,9	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах: ул. Сатурная ж.д. "Владивосток - Москва"	901,46			680	566,24	221,46	221,46			787,7	87,4	мероприятие выполнено в рамках муниципального задания МКП УГО "АПБ"
г. Уссурийск в границах ул. Казачья, перспективной застройки, ул. 2-я Шахтерская, ул. Нагорная	279,54						279,54		279,54	279,54	100,0	Заключен и оплачен м.к с ООО «Проектстроймонтаж»

г. Уссурийск в границах ул. Нагорная, территория с/поселковых обществ, восточная граница краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью"	321,75							321,75			321,75	321,75	100,0	Заключен и оплачен м/к с ООО «Оферта-Диалог»
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции - брошюры "Что нужно знать гражданам, получившим земельные участки по закону"	43,5					43,5	43,5					43,5	100,0	Заключен договор с ООО РА «Идея»
Выполнение работ по оценке стоимости объектов оценки в городе Уссурийске	279,33					273,33	49,78	6		6	55,78		20,0	Заключены договор с ООО «Консан», заключен м/к с ООО «ПрофЭкспертиза», заключен м/к с ООО «Автопромимпакс»
Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами	650							650			650	650	100,0	Заключен и оплачен м.к с ООО «Землемер»
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа	181,05							181,05			181,05	181,05	100,0	Заключен м.к с ООО «Бизнесстройальянс»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа "Архитектурно-производственное бюро" в соответствии с видами деятельности, определенными уставом учреждения	20655,21					8907,6	8813,59	11747,61			11618,68	20432,27	98,9	экономию средств в размере 222,94 тыс.руб. возвращена в бюджет. Учреждение ликвидировано.
Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков	4036,15							4036,15			4036,15	4036,15	100,0	Заключены м/к с ООО «Землемер», м/к с ООО «Землемер», заключен м.к с ООО Землемер
Выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков	470,63							470,63			470,63	470,63	100,0	м/к заключен с ООО «Кадастровый центр землеуладелец»

Обновление геоинформационной системы адресного реестра (версия 2013 04)	72							72		0	0	0,0	мероприятие не исполнено в связи с тем, что невозможно выполнение работ в связи с тем, что основной поставщик услуги ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии» данное обновление не выпускает (версия морально устарела);
Выполнение работ по изготовлению карт (планов) территориальных и охранных зон на территории Уссурийского городского округа	176							176		0	0	0,0	1)Заключен м/к с ООО «Дальгеосервис», Решение суда в пользу исполнителя
Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа	360							360		285,76	285,76	79,4	Заклучено 3 договора на 285,752т.р. Не исполнено 74,25т.р. согласно решению демонтаж 5 рекламных конструкций исключен из перечня объектов, подлежащих демонтажу.
Проведение экспертизы местных нормативов градостроительного проектирования	100							100		100	100	100,0	Заклучен и оплачен договор с ООО Дальпрофпроект
											0		
Демонтаж и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества	100							100		0	0	0,0	не исполнено в связи демонтаж объектов движимого имущества - согласно постановления администрации Уссурийского городского округа от 17.12.2015 №3554 «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, переносу объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа от 16.11.2015. №2 принято решение об исключении сноса 21 металлических гаражей.
Всего по программе	86 141,34	24 477,14	21 235,80	28 898,32	27 968,04	13 431,25	12 922,44	19 334,63	18 779,46	80905,742		93,9	
в том числе местный бюджет	86 141,34	24 477,14	21 235,80	28 898,32	27 968,04	13 431,25	12 922,44	19 334,63	18 779,46	80905,742			