

**Отчет**  
**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы**  
**за I квартал 2017 года**

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |   |  |                                   |                                 |                                  |  |   |
|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации  | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения        | Фактический срок исполнения      | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                 | 6                               | 7                                | 8  | 9   |
| 1.  | 1.  | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда. | Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов.      | Галицкий А.А.                     | с 09 января по 31 мая 2017 года | с 09 января по 31 июня 2017 года | Подготовлены документы по 2 объектам.                      |   |
|   |   |   | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту. | Сражевская М.В.                   | с 01 марта по 30 июня 2017 года | с 01 марта по 30 июня 2017 года  |  |   |

|    |    |  |   |                |                                     |                                     |  |  |
|----|----|--|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|    |    |  | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, а также заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.  | Янкин Н.Л.     | с 15 марта по 10 июля 2017 года     | с 15 марта по 10 июля 2017 года     |  |  |
|    |    |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Галицкий А.А.  | с 15 марта по 30 сентября 2017 года | с 15 марта по 30 сентября 2017 года |  |  |
|    |    |  | Оплата выполненных работ.   | Полещук М.Е.   | с 01 мая по 31 октября 2017 года    | с 01 мая по 31 октября 2017 года    |  |  |
| 2. | 2. | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда. | Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда.   | Гренькова О.И. | с 09 января по 31 декабря 2017 года | с 09 января по 31 декабря 2017 года | Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом |  |

|    |    |  |   |              |                                     |                                     |   |  |
|----|----|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|    |    |  |   |              |                                     |                                     | необходимо-го взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда проводится ежемесячно совместно с управлением имущественных отношений. |  |
|    |    |  | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.  | Полещук М.Е. | с 25 января по 31 декабря 2017 года | с 25 января по 31 декабря 2017 года | Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа. На отчетную дату перечислено 205,40 тыс. рублей.   |  |
| 3. | 3. | Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме. | Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа». | Заспа Г.В.   | с 09 января по 15 декабря 2017 года | с 09 января по 15 декабря 2017 года | Мероприятие носит заявительный характер, поэтому освоение бюджетных ассигнований, по итогам проведенной проверки пре-                       |  |

|    |    |  |  |                 |                                      |                                      |  |  |
|----|----|--|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|    |    |  |  |                 |                                      |                                      | доставлен-<br>ных доку-<br>ментов от<br>УК, ТСЖ. |  |
|    |    |  | Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме.  | Полещук М.Е.    | с 09 января по 25 декабря 2017 года  | с 09 января по 25 декабря 2017 года  |  |  |
| 4. | 4. | Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания. | Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета.  | Галицкий А.А.   | с 09 января по 30 сентября 2017 года | с 09 января по 30 сентября 2017 года | Подготовлены документы по 1 жилому помещению.    |  |
|    |    |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.               | Сражевская М.В. | с 01 апреля по 15 октября 2017 года  | с 01 апреля по 15 октября 2017 года  |  |  |
|    |    |  | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.  | Янкин Н.Л.      | с 15 апреля по 20 октября 2017 года  | с 15 апреля по 20 октября 2017 года  |  |  |
|    |    |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласо- | Галицкий А.А.   | с 15 апреля по 30 ноября 2017 года   | с 15 апреля по 30 ноября 2017 года   |  |  |

|    |    |   |   |  |   |                                  |  |  |
|----|----|---|---|--|---|----------------------------------|--|--|
|    |    |   | ние акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.   |  |   |                                  |  |  |
|    |    |   | Оплата выполненных работ.   | Полещук М.Е.   | с 01 мая по 31 декабря 2017 года            | с 01 мая по 31 декабря 2017 года |  |  |
| 5. | 5. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.   | Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации | На 2017 год бюджетные средства не доведены. |                                  |  |  |
|    |    |   | Заключение договора с товариществами собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Янкин Н.Л.   |   |                                  |  |  |

|    |    |   |   |                 |   |                                    |  |  |
|----|----|---|---|-----------------|---|------------------------------------|--|--|
|    |    |   | Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  | Полещук М.Е.    |   |                                    |  |  |
| 6. | 6. | Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах. | Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.                                       | Бутенко Л.В.    | с 25 декабря 2016 года по 09 января 2017 года | 30 декабря 2016 года               | Документация подготовлена.   |  |
|    |    |   | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах. | Сражевская М.В. | с 09 января по 20 января 2017 года            | с 09 января по 20 января 2017 года | Проведена процедура по отбору подрядной организации в форме электронного аукциона. |  |
|    |    |   | Заключение муниципального контракта с победителем аук-  | Янкин Н.Л.      | с 20 января по 30 января                      | 27 января 2017 года                | Заключен контракт на   |  |

|  |  |  |   |              |                                     |                                     |   |  |
|--|--|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|  |  |  | циона.  |              | 2017 года                           |                                     | сумму<br>4600,00 тыс.<br>руб.                                     |  |
|  |  |  | Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт. | Полещук М.Е. | с 31 января по 31 декабря 2017 года | с 31 января по 31 декабря 2017 года | За отчетный период произведена оплата в сумме 792,00 тыс. рублей. |  |

### Раздел II. Финансовое обеспечение программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета %) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
|--|--|----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|
| Всего: 318582,07   | 291526,91  | 91,51%               | Всего: 25000,00   | 206,19  | 0,82%                               | 0,00   | 0,00%                                     |
| федеральный 0,00   | 0,00   | 0,00%                | федеральный 0,00  | 0,00  | 0,00%                               | 0,00   | 0,00%                                     |
| краевой 0,00   | 0,00   | 0,00%                | краевой 0,00  | 0,00  | 0,00%                               | 0,00   | 0,00%                                     |
| местный 296759,88  | 270286,70  | 91,08%               | местный 25000,00  | 206,19  | 0,82%                               | 0,00   | 0,00%                                     |
| внебюджет 21822,19   | 21822,19   | 100%                 | внебюджет 0,00  | 0,00  | 0,00%                               | 0,00   | 0,00%                                     |

### Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

| Наименование, дата нормативного правового акта   | Краткое содержание внесенных изменений   |
|--|--|
| 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 17 июля 2015 года № 1802 – НПА. | В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий. |
| 2. Постановление администрации Уссурийского городского   |  |

округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 07 декабря 2015 года № 3353 – НПА.

3. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 30 декабря 2015 года № 3717 – НПА.

4. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 06 июня 2016 года № 1635 – НПА.

5. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 21 ноября 2016 года № 3529 – НПА.



**ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
(ПОДПРОГРАММЫ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ, СВОБОДНЫХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ» НА 2014-2017 ГОДЫ**

| N<br>п/п                       | Наименование<br>показателя       | Ед.<br>изм.  | Значения показателей              |             |             |             |   |                |             |                |             |                |             |                | Обосно<br>вание<br>значите<br>льного<br>отклоне<br>ния<br>значени<br>й<br>(вывод -<br>изменит<br>ь или<br>скоррек<br>тироват<br>ь<br>показат<br>ел) |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|
|                                |                                  |              | Ожидаемые значения<br>показателей |             |             |             | Фактически достигнутые значения показателей |                |             |                |             |                |             |                |   |
|                                |                                  |              | 2014<br>год                       | 2015<br>год | 2016<br>год | 2017<br>год | 2014<br>год                                 | отклоне<br>ние | 2015<br>год | отклон<br>ение | 2016го<br>д | отклон<br>ение | 2017<br>год | откло<br>нение |   |
| 1                              | 2                                | 3            | 4                                 | 5           | 6           | 7           | 8   | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14          | 15             | 16  |
| <b>Муниципальная программа</b> |                                  |              |                                   |             |             |             |   |                |             |                |             |                |             |                |   |
| 1                              | Общая площадь<br>многоквартирных | тыс.<br>кв.м | 72,50                             | 231,40      | 345,00      | 132,67      | 97,69                                       | +25,19         | 246,60      | +15,20         | 349,12      | +4,12          | 33,16       | -24,99         |   |

|   |   |           |       |       |       |       |       |        |        |        |       |        |      |        |  |
|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------|--------|--|
|   | домов, отремонтированных в рамках реализации Программы, составит не менее чем 781,57 тыс. квадратных метров                         |           |       |       |       |       |       |        |        |        |       |        |      |        |  |
| 2 | Количество граждан, для которых планируется создать безопасные и комфортные условия проживания, составит не менее чем 35294 человек | человек   | 3600  | 10827 | 15650 | 5217  | 5490  | +1890  | 12330  | +1503  | 16941 | +1291  | 1304 | -24,99 |  |
| 3 | Общая площадь отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не менее чем 27,062 тыс. | тыс. кв.м | 8,555 | 9,154 | 9,553 | 9,150 | 7,533 | -1,022 | 10,800 | +1,646 | 9,562 | +0,209 | 0,00 | 0,00   |  |

|   |   |   |      |       |       |      |      |       |       |       |       |       |     |        |  |
|---|---|---|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--|
|   | квadratных метров   |   |      |       |       |      |      |       |       |       |       |       |     |        |  |
| 4 | Увеличение доли общей площади отремонтированных многоквартирных домов от общей площади многоквартирных домов, подлежащих ремонту к 2017 году до 37,58%                  | % | 3,48 | 11,13 | 16,59 | 6,38 | 4,70 | +1,22 | 11,86 | +0,73 | 17,28 | +0,69 | 1,5 | -23,51 |  |
| 5 | Уменьшение доли граждан, планируемых создать комфортные и безопасные условия проживания к 2017 году составит 45,70% граждан от общего количества человек, проживающих в | % | 1,60 | 11,10 | 16,59 | 6,38 | 4,70 | +1,22 | 11,86 | +0,73 | 17,28 | +0,69 | 1,6 | -23,66 |  |



