

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы за 9 месяцев 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда.	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов.	Галицкий А.А.	с 09 января по 30 июня 2019 года	с 09 января по 30 сентября 2019 года	Подготовлены документы по 8 объектам.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту.	Сражевская М.В.	с 15 января по 15 июля 2019 года	с 15 января по 30 сентября 2019 года	Проведено 10 электронных аукциона на право заключения муниципальных контрактов	

							на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.	
		Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, а также заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.	Янкин Н.Л.	с 15 февраля по 30 июля 2019 года	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года	Заключено 10 муниципальных контракта.	
		Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года	Осуществляется строительный (технический) контроль за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов по 10 объектам.	
		Оплата выполненных работ.	Миронова Т.А.	с 30 марта по 15 ноября 2019 года	с 30 марта по 30 сентября 2019 года	с 30 марта по 30 сентября 2019 года	Произведена оплата выполненных работ по 6 контракту на	

							сумму 10190,27 тыс. рублей.	
2.	2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда.	Дуравкина Е.А.	с 09 января по 01 ноября 2019 года	с 09 января по 30 сентября 2019 года	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда проводится ежемесячно совместно с управлением имущественных отношений.	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для пере-	Миронова Т.А.	с 15 января по 28 декабря 2019 года	с 15 января сентября	Взносы перечисляются ежемесячно	

			числения взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.			2019 года	до 25 числа. На отчетную дату перечислено 8237,82 тыс. рублей.	
3.	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли.	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 28 августа 2018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Уссурийского городского округа».	Дуравкина Е.А.	с 15 января по 28 декабря 2019 года	с 15 января по 30 сентября 2019 года	Мероприятие носит заявительный характер, поэтому освоение бюджетных ассигнований, по итогам проведенной проверки предоставленных документов от УК, ТСЖ.	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли.	Миронова Т.А.	с 01 февраля по 28 декабря 2019 года	с 01 февраля по 30 сентября 2019 года	Произведена оплата в сумме 349,88 тыс. рублей.	
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение сани-	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета.	Галицкий А.А.	с 09 января по 30 июня 2019 года	с 09 января по 30 сентября 2019 года	Подготовлены документы по 22 жилым помещениям.	

	тарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания; оплата коммунальных услуг за пустующие муниципальные жилые помещения, свободные от регистрации и проживания.	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Сражевская М.В.	с 20 января по 30 июля 2019 года	с 20 января по 30 сентября 2019 года	Проведено 20 электронных аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений.	
		Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Янкин Н.Л.	с 15 февраля по 15 августа 2019 года	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года	Заключено 20 муниципальных контракта.	
		Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года	с 15 февраля по 30 сентября 2019 года	Осуществлялся строительный (технический) контроль за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями 20 помещений.	
		Оплата выполненных работ.	Миронова Т.А.	с 30 марта по 15 декабря	с 01 марта по 30 сен-	Произведена оплата по 12	

					2019 года	тября 2019 года	контрактам на сумму 4002,72 тыс. рублей.	
5.	5.	Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.	Бутенко Л.В.	с 01 декабря по 20 декабря 2018 года	01 декабря по 20 декабря 2018 года	Документация подготовлена.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.	Сражевская М.В.	с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года	с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года	Проведена процедура по отбору подрядной организации в форме электронного аукциона.	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона.	Янкин Н.Л.	с 20 января по 10 февраля 2019года	12 марта 2019 года	Заключен контракт на сумму 2168,87 тыс. руб.	

			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты оказанных услуг.	Миронова Т.А.	с 01 марта по 31 декабря 2019 года	с 01 марта по 30 сентября 2019 года	За отчетный период произведена оплата в сумме 2593,06 тыс. рублей.	
--	--	--	--	---------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета %	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 187816,11	60649,83	32,29%	Всего: 43696,67	25373,75	58,07%	0,00	0,00%
федеральный 0,00	0,00	0,00%	федеральный 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
краевой 0,00	0,00	0,00%	краевой 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
местный 187816,11	60649,83	32,29%	местный 43696,67	25373,75	58,07%	0,00	0,00%
внебюджет 0,00	0,00	0,00%	внебюджет 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.05.2018 № 1070-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».</p> <p>2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15.06.2018 № 1457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных</p>	<p>В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение и уточнением программных мероприятий.</p>

от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».

3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.12.2018 № 2836-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».