

к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Отчет

о реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2024 годы» за 2021 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана - графика реализации муниципальной программы								
1.	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда	Фефелова И.Н.	09 января	15 декабря	09 января	октябрь	Исполнение 1 решения суда	Исполнено 1 решение суда
1.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Фефелова И.Н.	11 января	15 февраля	11 января	15 июля	х	х
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных	Фефелова И.Н. Сражевская М.В.	15 февраля	31 марта	15 февраля	08 августа	х	х

	контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»							
1.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	01 апреля	15 апреля	15 января	18 августа	х	х
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	Фефелова И.Н.	15 мая	15 октября	15 февраля	октябрь	х	х

1.5	Оплата выполненных работ	Фефелова И.Н. Миронова Т.А.	15 сентября	30 октября	30 марта	октябрь	х	х
2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	09 января	25 декабря	09 января	25 декабря	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории УГО	Проведен капитальный ремонт общего имущества в 5 многоквартирных домах, расположенных на территории УГО
2.1	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	09 января	01 ноября	09 января	01 ноября	х	х
2.2	Перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	х	х
3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный	Куроленко А.В. Миронова	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	Проведение капитального ремонта	Взносы на проведение капитального

	ремонт в части муниципальной доли	Т.А.					общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории УГО	ремонт общего имущества на территории УГО не проводились
3.1	Организация проверки документов, указанных в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 28 августа 20018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному общему имущества многоквартирных домов Уссурийского городского округа»	Куроленко А.В.	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	х	х
3.2	Перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт, в части муниципальной доли	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	01 февраля	25 декабря	01 февраля	25 декабря	х	х
4.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания	Фефелова И.Н.	11 января	25 декабря	11 января	25 декабря	Провести ремонт в 7 муниципальных жилых помещениях	Проведен ремонт в 7 муниципальных жилых помещениях

4.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Фефелова И.Н.	11 января	30 октября	11 января	30 октября	х	х
4.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Фефелова И.Н. Сражевская М.В.	01 февраля	30 ноября	01 февраля	10 ноября	х	х
4.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по	Янкин Н.Л.	01 марта	10 декабря	01 марта	20 ноября	х	х

	ремонт жилых помещений, свободных от регистрации и проживания							
4.4	Ведение строительного контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	Фефелова И.Н.	01 марта	25 декабря	01 марта	20 декабря	x	x
4.5	Оплата выполненных работ	Фефелова И.Н. Миронова Т.А.	01 апреля	25 декабря	01 апреля	25 декабря	x	x
5.	Обеспечение своевременного поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений	Бутенко Л.В.	11 января	25 декабря	11 января	25 декабря	Перечисление средств в бюджет УГО (плата за наем)	средств в бюджет УГО (плата за наем перечислены)
5.1	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной)	Бутенко Л.В.	11 января	22 января	11 января	22 января	x	x

	стоимости работ по доставке платежных документов							
5.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.В. Сражевская М.В.	25 января	25 февраля	25 января	25 февраля	x	x
5.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	Янкин Н.Л.	26 февраля	05 марта	26 февраля	05 марта	x	x
5.4	Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ	Бутенко Л.В.	15 марта	25 декабря	15 марта	25 декабря	x	x
5.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова	15 марта	25 декабря	15 марта	25 декабря	x	x

6.	Ограничение доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В.	11 января	25 декабря	11 января	25 декабря	Сохранение муниципального свободного жилищного фонда до момента его распределения	муниципальный свободный жилищный фонд до момента его распределения сохранен
6.1	Подготовка документации для заключения договора на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В.	11 января	22 января	11 января	22 января	х	х
6.2	Заключение договора с подрядной организацией	Янкин Н.Л.	25 января	10 февраля	25 января	10 февраля	х	х
6.3	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля	25 декабря	15 февраля	25 декабря	х	х
7.	Оплата за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате за ОДН ресурсоснабжающими организациями за свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В. Миронова	11 января	25 декабря	11 января	25 декабря	Оплата за поставленные ресурсы по свободному муниципальному жилищному фонду в досудебном порядке	Оплата за поставленные ресурсы по свободному муниципальному жилищному фонду в досудебном порядке
7.1	Подготовка технического задания, обоснования началь-	Бутенко Л.В.	11 января	22 января	11 января	22 января	х	х

	ной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги (электрическую и тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающими организациями за свободные муниципальные жилые помещения							
7.2	Проведение процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.В. Сражевская М.В.	25 января	05 февраля	25 января	05 февраля	x	x
7.3	Заключение муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ	Янкин Н.Л.	08 февраля	12 февраля	08 февраля	12 февраля	x	x
7.4	Участие в приемке и	Бутенко Л.В.	15 февраля	25	15 февраля	25 декабря	x	x

	экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ			декабря				
7.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля	25 декабря	15 февраля	25 декабря	x	x
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): отсутствуют.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют.								
II. Финансовое обеспечение программы								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)		
	Всего	234200,04	116 816,96	46,97	всего	27 600, 00	25 997,367	94,19
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0	Краевой бюджет	0,00	0,00	0
	Местный бюджет	234200,04	142814,327	60,98	Местный бюджет	27600, 00	25997,367	94,19
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшеству ющий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая площадь многоквартир ных домов, отремонтиров анных в рамках реализации Программы	тыс. кв. м	127,5	130,00	132,01	
2.	Увеличение доли общей площади отремонтиров анных многоквартир ных домов от общей площади многоквартир ных домов, подлежащих ремонту	%	3,67	3,77	3,80	
3.	Удельный вес граждан, для которых будут созданы комфортные и безопасные условия проживания	%	3,47	3,57	3,64	

	от общего количества граждан, проживающих в многоквартирных домах					
4.	Количество граждан, для которых будут созданы безопасные и комфортные условия проживания	чел.	2680	2700	2751	
5.	Поступление денежных средств в бюджет Уссурийского городского округа за счет платы за наем муниципальных жилых помещений	тыс. руб.	27000	26000	28 850	
6.	Общая площадь свободного муниципального жилищного фонда, рассчитанная для осуществления работ по содержанию	тыс. кв. м	0	3,4	5,1	

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая.

- Эффективность высокая (если значение Э мп составляет не менее 0,9).
- Эффективность удовлетворительная (если значение Э мп составляет не менее 0,60.)
- Эффективность неудовлетворительная (если значение Э мп составляет менее 0,60.).