

## Отчет

### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы за I полугодие 2019 года

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |   |  |                                   |                                  |                                  |   |   |
|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации  | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения         | Фактический срок исполнения      | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма                                | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                 | 6                                | 7                                | 8   | 9   |
| 1.  | 1.  | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда. | Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов.      | Галицкий А.А.                     | с 09 января по 30 июня 2019 года | с 09 января по 28 июня 2019 года | Подготовлены документы по 7 объектам.   |   |
|   |   |   | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту. | Сражевская М.В.                   | с 15 января по 15 июля 2019 года | с 15 января по 28 июня 2019 года | Проведено 6 электронных аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполне- |   |

|  |  |  |   |               |                                     |                                   |  |  |
|--|--|--|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|  |  |  |   |               |                                     |                                   | ние работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.  |  |
|  |  |  | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, а также заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.  | Янкин Н.Л.    | с 15 февраля по 30 июля 2019 года   | с 15 февраля по 28 июня 2019 года | Заключено 6 муниципальных контракта.   |  |
|  |  |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Галицкий А.А. | с 15 февраля по 30 ноября 2019 года | с 15 февраля по 28 июня 2019 года | Осуществляется строительный (технический) контроль за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов по 6 объектам. |  |
|  |  |  | Оплата выполненных работ.   | Миронова Т.А. | с 30 марта по 15 ноября 2019 года   | С 30 марта по 28 июня 2019 года   | Произведена оплата выполненных работ по 1 контракту на сумму   |  |

|    |    |   |   |                |                                     |                                  |   |  |
|----|----|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
|    |    |   |   |                |                                     |                                  | 1011,51 тыс. рублей.  |  |
| 2. | 2. | Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда. | Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда. | Дуравкина Е.А. | с 09 января по 01 ноября 2019 года  | с 09 января по 28 июня 2019 года | Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда проводится ежемесячно совместно с управлением имущественных отношений. |  |
|    |    |   | Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капиталь-  | Миронова Т.А.  | с 15 января по 28 декабря 2019 года | с 15 января по 28 июня 2019 года | Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа.  |  |

|    |    |   |   |                |                                      |                                   |   |  |
|----|----|---|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|    |    |   | ный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.  |                |                                      |                                   | На отчетную дату перечислено 4827,17 тыс. рублей.   |  |
| 3. | 3. | Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли. | Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 28 августа 2018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Уссурийского городского округа». | Дуравкина Е.А. | с 15 января по 28 декабря 2019 года  | с 15 января по 28 июня 2019 года  | Мероприятие носит заявительный характер, поэтому освоение бюджетных ассигнований, по итогам проведенной проверки предоставленных документов от УК, ТСЖ. |  |
|    |    |   | Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли.  | Миронова Т.А.  | с 01 февраля по 28 декабря 2019 года | с 01 февраля по 28 июня 2019 года | Произведена оплата в сумме 344,53 тыс. рублей.  |  |
| 4. | 4. | Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение сани-                                | Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета.   | Галицкий А.А.  | с 09 января по 30 июня 2019 года     | с 09 января по 28 июня 2019 года  | Подготовлены документы по 12 жилым помещениям.  |  |

|  |  |  |  |                 |                                      |                                   |   |  |
|--|--|--|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |  | тарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания; оплата коммунальных услуг за пустующие муниципальные жилые помещения, свободные от регистрации и проживания. | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.   | Сражевская М.В. | с 20 января по 30 июля 2019 года     | с 20 января по 28 июня 2019 года  | Проведено 12 электронных аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений.            |  |
|  |  |  | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.  | Янкин Н.Л.      | с 15 февраля по 15 августа 2019 года | с 15 февраля 28 июня 2019 года    | Заключено 12 муниципальных контракта.   |  |
|  |  |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Галицкий А.А.   | с 15 февраля по 30 ноября 2019 года  | с 15 февраля по 28 июня 2019 года | Осуществлялся строительный (технический) контроль за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями ремонта 12 помещений. |  |

|    |    |   |   |                 |   |   |  |  |
|----|----|---|---|-----------------|---|---|--|--|
|    |    |   | Оплата выполненных работ.   | Миронова Т.А.   | с 30 марта по 15 декабря 2019 года            | с 01 марта по 28 июня 2019 года               | Произведена оплата по 9 контрактам на сумму 2306,05 тыс. рублей.                   |  |
| 5. | 5. | Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах. | Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.                                       | Бутенко Л.В.    | с 01 декабря по 20 декабря 2018 года          | 01 декабря по 20 декабря 2018 года            | Документация подготовлена.   |  |
|    |    |   | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах. | Сражевская М.В. | с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года | с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года | Проведена процедура по отбору подрядной организации в форме электронного аукциона. |  |
|    |    |   | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона.   | Янкин Н.Л.      | с 20 января по 10 февраля 2019 года           | 12 марта 2019 года                            | Заключен контракт на сумму   |  |

|  |  |  |  |               |                                    |                                 |  |  |
|--|--|--|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |               |                                    |                                 | 2168,87 тыс. руб.  |  |
|  |  |  | Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты оказанных услуг. | Миронова Т.А. | с 01 марта по 31 декабря 2019 года | с 01 марта по 28 июня 2019 года | За отчетный период произведена оплата в сумме 1597,96 тыс. рублей. |  |

### Раздел II. Финансовое обеспечение программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
|--|--|----------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Всего: 199531,19   | 45363,29   | 22,73%               | Всего: 39311,70   | 10087,21  | 25,66%                               | 0,00   | 0,00%                                     |
| федеральный 0,00   | 0,00   | 0,00%                | федеральный 0,00  | 0,00  | 0,00%                                | 0,00   | 0,00%                                     |
| краевой 0,00   | 0,00   | 0,00%                | краевой 0,00  | 0,00  | 0,00%                                | 0,00   | 0,00%                                     |
| местный 199531,19  | 45363,29   | 22,73%               | местный 39311,70  | 10087,21  | 25,66%                               | 0,00   | 0,00%                                     |
| внебюджет 0,00   | 0,00   | 0,00%                | внебюджет 0,00  | 0,00  | 0,00%                                | 0,00   | 0,00%                                     |

### Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

| Наименование, дата нормативного правового акта   | Краткое содержание внесенных изменений   |
|--|--|
| <p>1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.05.2018 № 1070-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».</p> <p>2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15.06.2018 № 1457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от</p> | <p>В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение и уточнением программных мероприятий.</p> |

03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».

3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.12.2018 № 2836-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».