

Мониторинг реализации муниципальной программы (9 месяцев)

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы, на 2020 год

Отчетный период: 9 месяцев

Ответственный исполнитель

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы										
х	х	х	х	х	х	х				
1	Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.С. Ким	27.02. 2020		01.09. 2020			62294,29		
1.1	Благоустройство сквера, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.С. Ким	27.02. 2020		01.09. 2020	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями		33948,949	23600,84	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-восток, Почтовый адрес ориентира: Приморский край г. Уссурийск с. Воздвиженка ул. Молодежная, 2.									
1.2	Благоустройство сквера, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.С. Ким	27.02. 2020		01.09. 2020	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями		28345,339	27607,69	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	северо-восток, Почтовый адрес ориентира: Приморский край г. Уссурийск ул. Ленинградская, 35б.										
1.3 1.	Образование земельных участков Постановка на кадастровый учет, присвоение кадастровых номеров, Передача документации МАУК «Городские парки» УГО для подготовки ПСД	М.А. Стефаненко А.С. Коваленко	07.02. 2020	27.02. 2020	27.02. 2020	Образование земельных участков X	x	x	x	x	
1.3 2.	Заключение договоров на предоставление земельных участков под благоустройство скверов (сроком на	А.С. Коваленко Д.В. Миренков	27.02. 2020	03.03.2020 05.03.2020	27.02. 2020	Передача земельных участков МАУК «Городские парки» УГО					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11 месяцев)										
1.3.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации скверов	Д.В. Миренков	04.03.2020	30.03.2020	04.04.2020	Разработано ПСД					
1.3.4.	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	Д.В. Миренков	20.04.2020	16.04.2020	23.04.2020	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости		591,00	591,00	6	
1.3.5.	Организация конкурсных процедур, подписание	Д.В. Миренков	24.04.2020	23.04.2020	25.04.2020					2	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контрактов с победителями конкурсов									
1.3.6.	Заключение контрактов с единственным поставщиком	Д.В. Миренков	23.04.2020	04.06.2020 05.06.2020	31.08.2020			9383,209	7842,928	6
1.3.7.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Д.В. Миренков	25.05.2020		31.08.2020			30383,666	29565,13	
1.3.8.	Общественная приемка	Общественная комиссия			01.09.2020	Эксплуатация благоустроенных территорий				
1.4.	Определение общественных территорий для благоустройства в 2021 и 2022 годах	Общественная комиссия	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	Определены общественные территории для благоустройства на 2021-2022 годы				
1.4.1.	Прием предложений в целях отбора общественных территорий для	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	24.01.2020	22.02.2020	22.02.2020	Вовлечение граждан в решение вопросов				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2021					благоустройства городской среды					
1.4.2.	Рассмотрение заявок, утверждение Перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 и 2022 году	Общественная комиссия	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Определение общественных территорий для рейтингового голосования					
1.4.3.	Подготовка дизайн-проектов для рейтингового голосования	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	27.02.2020	05.03.2020	12.03.2020	Дизайн проекты - 10 ед					
1.4.4.	Общественное обсуждение дизайн-проектов 30 дней		13.03.2020	06-20.03.2020	13.04.2020						
1.4.5.	Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных	Общественная комиссия	13.04.2020	20.03.2020	13.04.2020	Протокол общественной комиссии об утверждении					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	территорий					дизайн-проектов					
1.4.6.	Организация и проведение процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и 2022 году	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	14.04.2020	24.03.2020	24.04.2020						
1.4.7.	Утверждение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году	Общественная комиссия	до 01.05.2020	25.03.2020	до 01.05.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и 2022 году									
подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год										
Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий ремонту тротуаров, лестниц придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа										
2	Благоустройство детских и спортивных площадок), дворовых территорий: асфальтирование территории (в части ремонта дворовых проездов), обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора	управление жилищной политики (И.Н. Фелелова)	17.02.2020	01.10.2020	до 01.10.2020			124221,42 2,96	81320,71 0,00	86-124221,42 2-2,66
2.1	Прием и регистрация заявок на участие в благоустройстве дворовых территорий МКД	Управление жилищной политики (Е.В. Ветчинина)	10.11.2019	15.02.2020	до 15.02.2020	заявки на участие в благоустройстве дворовых территорий МКД приняты				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	Рассмотрение и утверждение перечня дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП	15.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий					
2.3	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП	17.02.2020	01.03.2020	01.03.2020	Утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД					
2.4	Проведение обследования дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов	Претенденты на получение субсидии, подрядные организации, управление жилищной политики (Е.В.	17.02.2020	01.03.2020	01.03.2020	Проведено обследование дворовых территорий МКД					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству	Ветчинина, Р.С. Сивков, Д.В. Тихоньких)									
2.5	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	Претенденты на получение субсидии	01.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	Предоставлено 88 положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости					
2.6	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на	Администрация Уссурийского городского округа	01.03.2020	01.04.2020	01.04.2020	Заключено 86 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат на		124221,42	81320,71	124221,42	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа					благоустройство дворовых территорий. Заключено дополнительно 2 соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий.		2,96	0,00	2,66
2.7	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП		01.10.2020	до 01.10.2020					
2.8	Предоставление получателю	Администрация	25.12.2020		30.11.2020			124221,42	81320,71	86-124221,42

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Уссурийского городского округа								
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
....										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
....п. 1.3.2. Отклонение вызвано продлением срока образования земельных участков и присвоения кадастровых номеров общественных территорий по адресам: с. Воздвиженка ул. Молодежная, 2 и ул. Ленинградская, 356 управлением градостроительства и МКУ «Управление благоустройства». Договор с Управлением градостроительства администрации УГО на предоставление земельного участка с. Воздвиженка ул. Молодежная, 2 № 1/20 был заключен 03.03.2020г., Договор с Управлением градостроительства администрации УГО на предоставление земельного участка г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д.356 № 14/20 заключен 05.03.2020г.										