

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы за I квартал 2018 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	с 09 января по 28 февраля 2018 года	с 09 января по 28 февраля 2018 года	Подготовлена техническая документация по семи объектам.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок	Сивков Р.С.	с 01 февраля по 30 апреля 2018 года	с 01 февраля по 30 март 2018 года	Проведено четыре аукциона	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
	основных мероприятий муниципальной программы							
			товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)					
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	с 01 марта по 30 мая 2018 года	с 01 марта по 30 марта 2018 года	Заключено четыре контракта	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по	Сивков Р.С.	с 15 февраля по 30 сентября 2018 года	с 15 февраля по 30 марта 2018 года	Проведен строительный (технический) контроль по четырём контрактам	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			форме КС-3					
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	Сивков Р.С.	с 30 марта по 30 октября 2018 года			
2.	2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Гренькова О.И.	с 09 января по 01 ноября 2018 года	с 09 января по 30 марта 2018 года	Проведена актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
							необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Гренькова О.И.	с 25 января по 31 декабря 2018 года	с 25 января по 30 марта 2018 года	Направлено 52 пакета документов на общую сумму 3522,27 тыс. рублей	
3.	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положе-	Лихошерстов И.Г.	с 09 января по 15 декабря 2018 года	с 09 января по 30 марта 2018 года	Проведена проверка одного пакета документов на перечисление	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			ния о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»				дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Лихошерстов И.Г.	с 01 февраля по 25 декабря 2018 года			
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	с 09 января по 30 марта 2018 года	с 09 января по 30 марта 2018 года	Подготовлены техническая документация по двум объектам.	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
	основных мероприятий муниципальной программы							
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Сивков Р.С.	с 01 февраля по 15 мая 2018 года			
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	с 01 марта по 30 мая 2018 года			
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и	Сивков Р.С.	с 15 февраля по 31 августа 2018 года			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3					
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	Сивков Р.С.	с 30 марта по 31 августа 2018 года			
5.	5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	Заключение договоров субсидирования на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	Янкин Н.Л.	с 01 июня по 30 октября 2018 года			Бюджетные ассигнования на 2018 год не доведены
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности	Роменская Е.В.	с 01 июня по 15 ноября 2018 года			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			для оплаты выполненных работ					
6.	7.	Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Бутенко Л.В.	с 01 декабря по 15 декабря 2018 года			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Планный срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Бутенко Л.В.	с 25 декабря 2017 года по 15 января 2018 года	с 25 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года	Проведена процедура определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона	Янкин Н.Л.	с 09 января по 30 января 2018 года	22 января 2018 года	Заключен контракт № 01203000065 17000234-0151796-01	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты оказанных услуг	Бутенко Л.В.	с 31 января по 31 декабря 2018 года	с 31 января по 30 марта 2018 года	Направлено на оплату и оплачено 668,37 тыс. рублей	