

**Пояснительная записка**  
**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории**  
**Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы**  
**за 2019 год**

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:**

Основные мероприятия Программы выполнены в соответствии с планом-графиком.

**Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:**

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 253 826,02 тыс. рублей. Фактически освоено за весь срок реализации Программы 162 235,84 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы за весь срок реализации составляет 63,92%.

В 2019 году на реализацию Программы запланировано 14 949,00 тыс. рублей. Фактически освоено в 2019 году 12 393,78901 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы составил 82,91%.

В ходе реализации Программы заключено 30 контрактов на общую сумму 14 618,41654 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 97,79%.

Остаток неиспользованных средств в размере 2 555 210,99 тыс. рублей образовался, в том числе:

- 31,687 тыс. руб. – экономия после проведения закупки на проведения акарицидной обработки кладбищ;

- 1 950,00 тыс. руб. – не завершены и не оплачены работы по благоустройству территории нового кладбища в районе с. Глуховка – задержка поставки материала, отсрочка начала работ, работы будут завершены в 2020 году;

- 200,05432 тыс. руб. – расторжение контракта по охране городского кладбища по ул. Русская, т.к. к охране объекта приступили не с 01 июня (как сделаны расчёты при формировании цены контракта), а с 21 июня 2019 года.

- 74,57321 тыс. руб. – электроснабжение нового кладбища в районе с. Глуховка, оплата по фактическим показаниям прибора учёта.

- 100,00 тыс. руб. – не проведены геодезические работы на кладбище в с. Воздвиженка – велась процедура изменения зоны назначения земель.

- 198,89646 тыс. руб. – экономия после проведения закупок в течении года;

### **Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы:**

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы на 2018 год являются:

#### **1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):**

- в 2019 году не планировались и не выполнялись работы по строительству объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22.

**2. Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:**

в 2019 году заключены и исполнены контракты на очистку от мусора территорий кладбищ Уссурийского городского округа:

- договор от 15.03.2019 г. № 16 ИП Кондратюк А.А. (сумма договора 99,86 тыс. руб.) – работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 171 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме;

- договор от 24.01.2019 г. № 5 ИП Корешков С.С. (сумма договора 99,49 тыс. руб.) – работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 179 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме;

- контракт от 25.03.2019 г. № 13/14 ООО «Гарант» (сумма контракта 1 545,60 тыс. руб.) – работы по очистке от мусора территории общественного



кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 2800 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме;

- контракт от 02.04.2019 г. № 18/13 ООО «Гарант» (сумма контракта 581,08 тыс. руб.) – работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора (I-V классов отходов) с погрузкой и вывозом на полигон твердых коммунальных отходов. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 1000 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме;

- контракт от 06.08.2019 г. № 66/33 ООО «Гарант» (сумма контракта 499,66 тыс. руб.) – работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общественных кладбищ сельских поселений Уссурийского городского округа, с вывозом на полигон твердых коммунальных отходов. Ликвидировано 860 м<sup>3</sup> ТКО. Работы выполнены в полном объёме;

- контракт от 06.08.2019 г. № 67/34 ООО «Гарант» (сумма контракта 1498,68 тыс. руб.) – работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон твердых коммунальных отходов. Ликвидировано 2715 м<sup>3</sup> ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

**3.** Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2019 году заключены и исполнены контракты на содержание зеленых насаждений, произрастающих на кладбищах Уссурийского городского округа:

- контракт от 13.05.2019 г. № 39/25 ИП Усиков Е.С. (сумма контракта 216,40 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Убрано 4 плотных куб. м упавших

деревьев, выполнен снос, санобрезка ветвей и омолаживающая обрезка 42 деревьев, осуществлен покос травы на площади 34000 м<sup>2</sup>. Работы выполнены в полном объёме;

- контракт от 13.05.2019 г. № 40/26 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 279,34 тыс. руб.) – работы по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территории сельских кладбищ Уссурийского городского округа. Осуществлен, снос аварийных, санобрезка ветвей 42 деревьев покос травы на площади 18428 м<sup>2</sup>. Убрано 2 плотным м<sup>3</sup> упавших деревьев. Работы выполнены в полном объёме;

- контракт от 11.11.2019 г. № 83/48 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 199,99 тыс. руб.) – работы по сносу аварийных деревьев и уборке упавших деревьев на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Снесено 41 аварийное дерево, убрано 5 плотных м<sup>3</sup> упавших деревьев. Работы выполнены в полном объёме;

- контракт от 21.10.2019 г. № 81/46 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 49,40 тыс. руб.) – работы по покосу травы на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22 с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Покошено 10000 м<sup>2</sup> территории. Работы выполнены в полном объёме.

**4.** Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2019 году заключены и исполнены контракты:

- контракт № 32/24 от 06.05.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 477,38 тыс. руб.) – работы по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений. Площадь профилирования 69700 м<sup>2</sup>, восстановлено 16,6 км водоотводных канав. Работы выполнены в полном объёме;



- контракт № 31/23 от 06.05.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 409,04 тыс. руб.) – работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного полотна. Площадь профилирования 51000 м<sup>2</sup>, восстановлено 5 водоотводных канав. Работы выполнены в полном объеме;

- контракт от 11.11.2019 г. № 84/49 ООО «Гарант» (сумма контракта 1148,805 тыс. руб.) – работы по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа. Площадь профилирования 33500 м<sup>2</sup>, использовано 1005 м<sup>3</sup> песчано-гравийной смеси, прочищено 5,09 км кюветов. Работы выполнены в полном объеме.

5. Увеличение количества объектов похоронного назначения (кладбищ), имеющих проект санитарно-защитной зоны.

В 2019 году не оформлялся проект санитарно-защитной зоны кладбищ.

#### **Показатели эффективности реализации Программы:**

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

в 2019 году не планировались и не выполнялись работы по строительству объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22.

2. Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2019 год с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа вывезено 7725 куб. м мусора; работы выполнены на общую сумму 4 324,37793 тыс. руб., что составляет 28,93% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2019 году.

3. Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2019 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию зеленых насаждений: снос аварийных деревьев, санитарная обрезка ветвей деревьев, уборка упавших деревьев – 153 шт., покос травы – 62 428 кв. м; работы выполнены на общую сумму 744,96884 тыс. руб., что составляет 4,98% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2019 году.

**4.** Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2019 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию дороги проездов общей площадью 6759 кв. м; работы выполнены на общую сумму 2 035,22149 тыс. руб., что составляет 13,61% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2019 году.

**5.** Разработка проектов санитарно-защитной зоны объектов похоронного назначения (кладбищ) Уссурийского городского округа.

В 2019 году не оформлялся проект санитарно-защитной зоны кладбищ

#### **ВЫВОД:**

- об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективность на уровне 94,1%, т.е. достижение запланированных показателей – эффективно и следует продолжить реализацию муниципальной программы;

- за весь период реализации программы оценка исполнения – не завершено строительство нового кладбища, не определена санитарно-защитная зона городского кладбища по ул. Русская.



эффективности реализации мероприятий муниципальной программы  
 "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2024 годы  
 за 2019 год и за весь период реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей													Обоснование отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)				
			Ожидаемые значения показателей						Фактически достигнутые значения показателей											
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Целевые индикаторы и показатели																				
1.	Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища), шт.	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа	куб.м	3644	3826	4017	4218	4429	4650	4883	5127	5383	5698	2054	5871	2045	8266	4249	7725	3507	
3.	Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа	шт.	133	139	146	153	161	169	177	186	195	133	0	139	0	168	22	153	0	
4.	Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа	кв.м	5839	6131	6437	6759	7097	7452	7825	8216	8627	5839	0	6131	0	6437	0	6759	0	
5.	Разработка проектов санитарно-защитной зоны объектов похоронного назначения (кладбищ) Уссурийского городского округа	шт.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты																				
1.	Повышение качества предоставления ритуальных услуг, предоставляемых населению на территории Уссурийского городского округа за счет строительства нового кладбища	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Увеличение доли очистки от мусора общественных кладбищ Уссурийского городского округа по отношению к 2015 году	%	10	15	20	25	30	35	40	45	50	164,2	54,2	169,2	54,2	238,2	118,2	222,6	97,6	
3.	Уменьшение доли аварийных зеленых насаждений на территориях общественных кладбищ по отношению к 2015 году	%	10	15	20	25	30	35	40	45	50	110	0	115	0	139	19	126	1	
4.	Увеличение площади отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ по отношению к 2015 году	%	5	10	15	20	25	30	35	40	45	105	0	110	0	116	1	122	2	
5.	Увеличение количества объектов похоронного назначения (кладбищ), имеющих проект санитарно-защитной зоны	шт.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выводы об эффективности реализации программ по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективность на уровне (94,1%) - эффективно																				
Предложения по дальнейшей реализации программ: продолжить реализацию муниципальной программы, продолжить реализацию муниципальной программы																				
Вывод за весь период реализации:																				

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I.	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ					
2	1.3.	Противокладшевая обработка общественных кладбищ	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 04.04.2019 с 04.04.2019 по 01.07.2019 15.07.2019	Заключен К19/11 от 04.04.19 на сумму 737343 руб. с ООО "Маликон" - выполнено на 100%
3	1.4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО		план - 14 080,06 руб.; заключено 29 контрактов на сумму 13 881 073,50 руб. (98,59%); исполнение на отчетную дату - 11 656 446,01 руб. (82,79%) передано МКУ УГО "СЕ33" - 588840 руб.			
4		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО. механизируемая очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 25.03.2019 с 25.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К14/15 от 25.03.19 на сумму 320000 руб. с ООО "ГАРАНТ" Выполнено на 100%.
5		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО. очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.03.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 15.03.2019 с 15.03.2019 по 31.03.2019 15.01.2020	Заключен Д16 от 15.03.19 на сумму 99864 руб. с ИП Кондратьев А.А. выполнено на 100% Заключен К18/13 от 02.04.19 на сумму 581080 руб. с ООО "Грант" Выполнено на 100%.
6		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и шлама с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.03.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 22.03.2019 с 22.03.2019 по 31.03.2019 15.01.2020	Заключен Д20 от 22.03.19 г. на сумму 99153 руб. с ООО "ГАРАНТ" Выполнено на 100% Заключен К21/17 от 11.04.19 г. на сумму 463001,40 руб. с ООО "ГАРАНТ". Выполнено на 100%.
7		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 09.01.2019 по 15.02.19	Заключен Д5 от 24.01.19 г. на сумму 99493,93 руб. с ИП Корешков С.С. Выполнен на 100%.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Планный срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	УГО с адресом ориентира: г. Усурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО	4	5	6	7	8	9
		2. Заключение муниципального контракта с победителем. 1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	01.03.2019	Заключен К13/14 от 25.03.19 г. на сумму 1545600 руб. с ООО "ГАРАНТ". Выполнено на 100%.	
8	5	Выполнение работ по содержанию песчано-гравийных покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Усурийского городского округа	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	26.04.2019 06.05.2019 с 06.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К31/23 от 06.05.19 г. на сумму 409041,29 руб. с ООО "ГАРАНТ". Выполнен на 100%	
9	6	Выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Усурийск, ул. Русская, 84; восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	26.04.2019 06.05.2019 с 06.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К32/24 от 06.05.19 г. на сумму 477375,20 руб. с ООО "ГАРАНТ". Выполнено на 100%.	
10	7	Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Усурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	26.04.2019 13.05.2019 с 13.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К39/25 от 13.05.19 г. на сумму 216240,15 руб. с ИП Усиков Е.С. Выполнено на 100%.	
11	8	Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территориях общественных кладбищ сельских поселений Усурийского городского округа	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	26.04.2019 13.05.2019 с 13.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К40/26 от 13.05.19 г. на сумму 279338,69 руб. с ООО "Вектор-ПК". Выполнено на 100%.	
12	9	Выполнение работ по содержанию дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием на территории общественного	1. Определение подрядчика	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 13.05.2019 по 13.06.2019	Заключен Д51 от 13.06.19 г. на сумму 37519,20 руб. с УМУПТС Выполнено 100%.	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Планиваемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 - ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инжекционным методом	4	5	6	7	8	9
13		10. Оказание услуг по охране объекта "Общественное кладбище с адресом ориентира г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 11.04.19 11.04.2019 с 11.04.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен Д25 от 11.04.19 г. на сумму 99000 руб. с ООО "ОА Вектор" Выплачено на 100% Заключен Д24 от 11.04.19 г. на сумму 99360 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП" Выплачено на 100% Заключен Д45 от 11.05.19 г. на сумму 99000 руб. с ООО "ОА Вектор" Выплачено на 100% Заключен Д44 от 11.05.19 г. на сумму 99360 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП" Выплачено на 100% Заключен Д52 от 13.05.19 г. на сумму 26400 руб. с ООО "ОА Вектор" Выплачено на 100% Заключен Д53 от 13.05.19 г. на сумму 26400 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП" Выплачено на 100% Заключен К5029 от 21.06.19 г. на сумму 214000 руб. с ООО "ОА "Лепиар-ДВ" Выплачено на сумму 193945,70 руб. Распоряжение на сумму 200054,32 руб. Расчет суммы контракта с 01.06.19. Фактически заключен контракт и начато оказание услуг 21.06.19 г.	
14		11. Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок, размещенных на территориях кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, с. Новоникольск, ул. Пионерская, 97	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 19.06.2019 по 19.07.19 19.07.2019 с 19.07.2019 по 30.09.2019 15.10.2019	Заключен Д63 от 19.07.19 г. на сумму 199540 руб. с ИП Омельченко О.Ю. Выплачено на 100%.	
15		12. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 06.07.19 по 06.08.19 06.08.2019 с 06.08.19 по 31.12.19 15.01.2020	Заключен К66/33 от 06.08.19 г. на сумму 499660 руб. с ООО "Трант" Выплачено на 100%.	
16		13. Выполнение работ по очистке от мусора (I-V классов отходов) территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и вывозом на полигон ТКО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 06.07.19 по 06.08.19 06.08.2019 с 06.08.19 по 31.12.19 15.01.2020	Заключен К67/34 от 06.08.19 г. на сумму 1498680 руб. с ООО "Трант" Выплачено на 100%.	
17		14. Оказание услуг по охране объекта "Общественное кладбище с адресом	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 02.07.2019 по 02.08.19	Заключен Д69 от 02.08.19 г. на сумму 74880 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП".	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Планный срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	ориентира г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22	4	5	6	7	8	9
18		15. Электроснабжение общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22	2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	02.08.2019 с 02.08.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Выполнено 100% К77:38 от 19.08.19 г. на сумму 303955,68 руб. с ООО "ОА "ВекТор" Выполнено на 100%	
19		16. Выполнение работ по благоустройству территории кладбища «Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22»	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 19.06.2019 по 19.07.19 28.08.2019 с 28.08.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен МК4822 от 28.08.2019 г. ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» на сумму 150000 руб. На отчетную дату оплачено за потребляемую электроэнергию 75426,79, 50,3%. Оплата по прибору учёта.	
20		17. Выполнение работ по покосу травы на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22 с вывозом на полигон твердых коммунальных отходов	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 15.08.2019 по 15.09.19 08.10.2019 с 08.10.2019 по 15.12.2019 15.01.2020	Заключен К80/45 от 08.10.2019 г. ИП Бессолицин А.А. на сумму 1950000 руб. В связи с задержкой поставок материалов, необходимых для ремонта откосов, Подрядчик приступил к работе позже срока, обозначенного в контракте и, как следствие, не завершил работы в срок (15.12.2019 г.). На сегодняшний день работы продолжаются. Оплата по контракту в 2019 году не производилась	
21		18. Выполнение работ по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 20.09.2019 по 20.10.19 11.11.2019 с 11.11.2019 по 25.12.2019 15.01.2020	Заключен К84/49 от 11.11.2019 г. ООО "Таранг" на сумму 1148805 руб. Выполнено на 100%	
22		18. Выполнение работ по сносу аварийных деревьев и уборке упавших деревьев на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем.	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019	с 20.09.2019 по 20.10.19 11.11.2019	Заключен К83/48 от 11.11.19 ООО "Вектор-ПК" на сумму 199990 руб. Выполнено на 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	вывозом на полигон твердых коммунальных отходов	3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 11.11.2019 по 25.12.2019		
23	19. Для оплаты договоров на оказание охранных услуг на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период постановки на кадастровый учёт	4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 15.01.2020	с 15.01.2020		МКУ УГО «СФЗ» доведены лимиты в объеме 588,84 тыс. руб. Период оказания услуг по охране с 01.01.2019 г. по 01.08.2019 г.	



Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
			4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего:	253 826,02	63,92%	Всего:	14 949,00	12 393,79	82,91%	14 618,42	97,79%
федеральный	—	—	федеральный	—	—	—	—	—
краевой	—	—	краевой	—	—	—	—	—
местный	253 826,02	63,92%	местный	14 949,00	12 393,79	82,91%	14 618,42	97,79%
внебюджет	—	—	внебюджет	—	—	—	—	—

**Аналитическая справка**  
**об итогах экономического и социального развития**  
**Уссурийского городского округа за 2019 год**

**Работы по содержанию и благоустройству общественных кладбищ проводились в рамках муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы:**

1. По контракту от 04.04.2019 г. № 19/11 ООО «Маликон» (сумма контракта 737,343 тыс. руб.) выполнены работы по противоклещевой обработке общественных кладбищ Уссурийского городского округа в количестве 29 объектов, что составило 163,854 га. Работы выполнены в полном объёме.

2. По договору от 22.03.2019 г. № 20 ООО «Гарант» (сумма договора 99,153 тыс. руб.) выполнены работы по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Убрано и вывезено 1150 м<sup>3</sup> снега. Работы выполнены в полном объёме.

3. По контракту от 25.03.2019 г. № 14/15 ООО «Гарант» (сумма контракта 320 тыс. руб.) выполнены работы по механизированной очистке от снега покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Уссурийского городского округа в полном объёме. Площадь уборки снега составила 50000 м<sup>2</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

4. По договору от 15.03.2019 г. № 16 ИП Кондратюк А.А. (сумма договора 99,86 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 171 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме.

5. По договору от 24.01.2019 г. № 5 ИП Корешков С.С. (сумма договора 99,49 тыс. руб.) выполнены работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 179 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме.

6. По контракту от 25.03.2019 г. № 13/14 ООО «Гарант» (сумма контракта 1 545,60 тыс. руб.) выполнены работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 2800 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме.



7. По контракту № 21/17 11.04.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 463 тыс. руб.) выполнены работы по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Вывезено снега и скола льда 6000 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

8. По контракту от 02.04.2019 г. № 18/13 ООО «Гарант» (сумма контракта 581,08 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора (I-V классов отходов) с погрузкой и вывозом на полигон твердых коммунальных отходов. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 1000 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

9. По контракту № 32/24 от 06.05.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 477,38 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений. Площадь профилирования 69700 м<sup>2</sup>, восстановлено 16,6 км водоотводных канав. Работы выполнены в полном объёме.

10. По контракту № 31/23 от 06.05.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 409,04 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного полотна. Площадь профилирования 51000 м<sup>2</sup>, восстановлено 5 водоотводных канав. Работы выполнены в полном объёме.

11. По договору № 25 от 11.04.2019 г. ООО «ОА «ВекТор»» (сумма договора 99 тыс. руб.) оказаны услуги патрулирования с помощью передвижного экипажа на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.04.2019 – 10.05.2019 г.г.

12. По договору № 24 от 11.04.2019 г. ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 99,36 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.04.2019 – 10.05.2019 г.г.

13. По договору № 45 от 11.05.2019 г. ООО «ОА «ВекТор»» (сумма договора 99 тыс. руб.) оказаны услуги патрулирования с помощью передвижного экипажа на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.05.2019 – 10.06.2019 г.

14. По договору № 44 от 11.04.2019 г. ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 99,36 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.05.2019 – 10.06.2019 г.г.



15. По контракту от 13.05.2019 г. № 39/25 ИП Усиков Е.С. (сумма контракта 216,40 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Убрано 4 плотных куб. м упавших деревьев, выполнен снос, санобрезка ветвей и омолаживающая обрезка 42 деревьев, осуществлен покос травы на площади 34000 м<sup>2</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

16. По контракту от 13.05.2019 г. № 40/26 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 279,34 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территории сельских кладбищ Уссурийского городского округа. Осуществлен, снос аварийных, санобрезка ветвей 42 деревьев покос травы на площади 18428 м<sup>2</sup>. Убрано 2 плотным м<sup>3</sup> упавших деревьев. Работы выполнены в полном объёме.

17. По договору от 13.06.2019 г. № 52 ООО «ОА «ВекТор»» (сумма договора 26,4 тыс. руб.) оказаны услуги патрулирования с помощью передвижного экипажа на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 13.06.2019 – 20.06.2019 г.г.

18. По договору от 13.06.2019 г. № 53 ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 26,5 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 13.06.2019 – 20.06.2019 г.г.

19. По договору от 13.06.2019 г. № 51 УМУПТС (сумма договора 37,52 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом. Работы выполнены в полном объёме.

20. По контракту от 21.06.2019 г. № 50/29 ООО «ОА «Леопард-ДВ»» (сумма контракта 2 140 тыс. руб.) оказана услуга по охране объекта: общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Период 21.06.2019 – 31.12.2019 г. Услуга оказана на сумму 1 939,9457 тыс. руб. Расторжение на сумму 200,05432 тыс. руб. Причина: расчёт суммы контракта с 01.06.2019 г. Фактически заключен контракт и начало оказания услуг 21.06.2019 г.

21. По договору от 19.07.2019 г. № 63 ИП Омельченко О.Ю. (сумма договора 199,54 тыс. руб.) выполнены работы по приведению в надлежащее эксплуатационное состояние контейнерных площадок для сбора ТКО на общественных кладбищах Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, с. Новоникольск, ул. Пионерская, 97.



Отремонтировано 29 контейнерных площадок и 88 контейнеров для сбора ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

22. По контракту от 06.08.2019 г. № 66/33 ООО «Гарант» (сумма контракта 499,66 тыс. руб.) выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общественных кладбищ сельских поселений Уссурийского городского округа, с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Ликвидировано 860 м<sup>3</sup> ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

23. По контракту от 06.08.2019 г. № 67/34 ООО «Гарант» (сумма контракта 1498,68 тыс. руб.) выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Ликвидировано 2715 м<sup>3</sup> ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

24. По договору от 02.08.2019 г. № 69 ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 74,88тыс. руб.) оказаны охранные услуги на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период с 02.08.2019 г. по 31.08.2019 г. Услуга оказана в полном объёме.

25. По контракту от 19.08.2019 г. № 72/38 ООО «ОА «ВекТор»» (сумма контракта 303,95568 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. Услуга оказана в полном объёме.

26. По муниципальному контракту от 28.08.2019 г. № 4822 ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» (сумму контракта 150 тыс. руб.) осуществлялось электроснабжение общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22. Получено и оплачено количество электроэнергии, согласно прибора учёта на сумму 75,42679 тыс. руб.

27. 08.10.2019 г. заключен контракт № 80/45 на выполнение работ по благоустройству территории кладбища «Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22». В связи с задержкой поставки материалов, необходимых для ремонта откосов, Подрядчик приступил к работе позже срока, обозначенного в контракте и, как следствие, не завершил работы в

срок (15.12.2019 г.). На сегодняшний день работы продолжаются. Оплата по контракту в 2019 году не производилась.

**28.** По контракту от 21.10.2019 г. № 81/46 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 49,40 тыс. руб.) выполнены работы по покосу травы на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22 с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Покошено 10000 м<sup>2</sup> территории. Работы выполнены в полном объёме.

**29.** По контракту от 11.11.2019 г. № 84/49 ООО «Гарант» (сумма контракта 1148,805 тыс. руб.) выполнены работы по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа. Площадь профилирования 33500 м<sup>2</sup>, использовано 1005 м<sup>3</sup> песчано-гравийной смеси, прочищено 5,09 км кюветов. Работы выполнены в полном объёме.

**30.** По контракту от 11.11.2019 г. № 83/48 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 199,99 тыс. руб.) выполнены работы по сносу аварийных деревьев и уборке упавших деревьев на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Снесено 41 аварийное дерево, убрано 5 плотных м<sup>3</sup> упавших деревьев. Работы выполнены в полном объёме.

**31.** Для оплаты договоров на оказание охранных услуг на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период постановки на кадастровый учёт МКУ УГО «СЕЗЗ» доведены лимиты в объёме 588,84 тыс. руб.



**Аналитическая справка**  
**об итогах экономического и социального развития**  
**Уссурийского городского округа за 2019 год**

**Работы по содержанию и благоустройству общественных кладбищ проводились в рамках муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы:**

1. По контракту от 04.04.2019 г. № 19/11 ООО «Маликон» (сумма контракта 737,343 тыс. руб.) выполнены работы по противоклещевой обработке общественных кладбищ Уссурийского городского округа в количестве 29 объектов, что составило 163,854 га. Работы выполнены в полном объёме.

2. По договору от 22.03.2019 г. № 20 ООО «Гарант» (сумма договора 99,153 тыс. руб.) выполнены работы по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Убрано и вывезено 1150 м<sup>3</sup> снега. Работы выполнены в полном объёме.

3. По контракту от 25.03.2019 г. № 14/15 ООО «Гарант» (сумма контракта 320 тыс. руб.) выполнены работы по механизированной очистке от снега покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Уссурийского городского округа в полном объёме. Площадь уборки снега составила 50000 м<sup>2</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

4. По договору от 15.03.2019 г. № 16 ИП Кондратюк А.А. (сумма договора 99,86 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 171 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме.

5. По договору от 24.01.2019 г. № 5 ИП Корешков С.С. (сумма договора 99,49 тыс. руб.) выполнены работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 179 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объеме.

6. По контракту от 25.03.2019 г. № 13/14 ООО «Гарант» (сумма контракта 1 545,60 тыс. руб.) выполнены работы по очистке от мусора территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 2800 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме.



7. По контракту № 21/17 11.04.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 463 тыс. руб.) выполнены работы по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Вывезено снега и скола льда 6000 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

8. По контракту от 02.04.2019 г. № 18/13 ООО «Гарант» (сумма контракта 581,08 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора (I-V классов отходов) с погрузкой и вывозом на полигон твердых коммунальных отходов. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 1000 м<sup>3</sup>. Работы выполнены в полном объёме.

9. По контракту № 32/24 от 06.05.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 477,38 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений. Площадь профилирования 69700 м<sup>2</sup>, восстановлено 16,6 км водоотводных канав. Работы выполнены в полном объёме.

10. По контракту № 31/23 от 06.05.2019 г. ООО «Гарант» (сумма контракта 409,04 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного полотна. Площадь профилирования 51000 м<sup>2</sup>, восстановлено 5 водоотводных канав. Работы выполнены в полном объёме.

11. По договору № 25 от 11.04.2019 г. ООО «ОА «ВекТор»» (сумма договора 99 тыс. руб.) оказаны услуги патрулирования с помощью передвижного экипажа на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.04.2019 – 10.05.2019 г.г.

12. По договору № 24 от 11.04.2019 г. ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 99,36 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.04.2019 – 10.05.2019 г.г.

13. По договору № 45 от 11.05.2019 г. ООО «ОА «ВекТор»» (сумма договора 99 тыс. руб.) оказаны услуги патрулирования с помощью передвижного экипажа на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.05.2019 – 10.06.2019 г.

14. По договору № 44 от 11.04.2019 г. ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 99,36 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объёме. Период 11.05.2019 – 10.06.2019 г.г.



15. По контракту от 13.05.2019 г. № 39/25 ИП Усиков Е.С. (сумма контракта 216,40 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Убрано 4 плотных куб. м упавших деревьев, выполнен снос, санобрезка ветвей и омолаживающая обрезка 42 деревьев, осуществлен покос травы на площади 34000 м<sup>2</sup>. Работы выполнены в полном объеме.

16. По контракту от 13.05.2019 г. № 40/26 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 279,34 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территории сельских кладбищ Уссурийского городского округа. Осуществлен, снос аварийных, санобрезка ветвей 42 деревьев покос травы на площади 18428 м<sup>2</sup>. Убрано 2 плотным м<sup>3</sup> упавших деревьев. Работы выполнены в полном объеме.

17. По договору от 13.06.2019 г. № 52 ООО «ОА «ВекТор»» (сумма договора 26,4 тыс. руб.) оказаны услуги патрулирования с помощью передвижного экипажа на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объеме. Период 13.06.2019 – 20.06.2019 г.г.

18. По договору от 13.06.2019 г. № 53 ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 26,5 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Услуга оказана в полном объеме. Период 13.06.2019 – 20.06.2019 г.г.

19. По договору от 13.06.2019 г. № 51 УМУПТС (сумма договора 37,52 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом. Работы выполнены в полном объеме.

20. По контракту от 21.06.2019 г. № 50/29 ООО «ОА «Леопард-ДВ»» (сумма контракта 2 140 тыс. руб.) оказана услуга по охране объекта: общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84. Период 21.06.2019 – 31.12.2019 г. Услуга оказана на сумму 1 939,9457 тыс. руб. Расторжение на сумму 200,05432 тыс. руб. Причина: расчёт суммы контракта с 01.06.2019 г. Фактически заключен контракт и начало оказания услуг 21.06.2019 г.

21. По договору от 19.07.2019 г. № 63 ИП Омельченко О.Ю. (сумма договора 199,54 тыс. руб.) выполнены работы по приведению в надлежащее эксплуатационное состояние контейнерных площадок для сбора ТКО на общественных кладбищах Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, с. Новоникольск, ул. Пионерская, 97.



Отремонтировано 29 контейнерных площадок и 88 контейнеров для сбора ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

22. По контракту от 06.08.2019 г. № 66/33 ООО «Гарант» (сумма контракта 499,66 тыс. руб.) выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общественных кладбищ сельских поселений Уссурийского городского округа, с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Ликвидировано 860 м<sup>3</sup> ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

23. По контракту от 06.08.2019 г. № 67/34 ООО «Гарант» (сумма контракта 1498,68 тыс. руб.) выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Ликвидировано 2715 м<sup>3</sup> ТКО. Работы выполнены в полном объёме.

24. По договору от 02.08.2019 г. № 69 ООО «ЧОП «ОЛИМП»» (сумма договора 74,88тыс. руб.) оказаны охранные услуги на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период с 02.08.2019 г. по 31.08.2019 г. Услуга оказана в полном объёме.

25. По контракту от 19.08.2019 г. № 72/38 ООО «ОА «ВекТор»» (сумма контракта 303,95568 тыс. руб.) оказаны охранные услуги на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. Услуга оказана в полном объёме.

26. По муниципальному контракту от 28.08.2019 г. № 4822 ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» (сумму контракта 150 тыс. руб.) осуществлялось электроснабжение общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22. Получено и оплачено количество электроэнергии, согласно прибора учёта на сумму 75,42679 тыс. руб.

27. 08.10.2019 г. заключен контракт № 80/45 на выполнение работ по благоустройству территории кладбища «Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22». В связи с задержкой поставки материалов, необходимых для ремонта откосов, Подрядчик приступил к работе позже срока, обозначенного в контракте и, как следствие, не завершил работы в



срок (15.12.2019 г.). На сегодняшний день работы продолжаются. Оплата по контракту в 2019 году не производилась.

**28.** По контракту от 21.10.2019 г. № 81/46 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 49,40 тыс. руб.) выполнены работы по покосу травы на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22 с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Покошено 10000 м<sup>2</sup> территории. Работы выполнены в полном объёме.

**29.** По контракту от 11.11.2019 г. № 84/49 ООО «Гарант» (сумма контракта 1148,805 тыс. руб.) выполнены работы по профилированию песчано-гравийных дорог с добавлением материала, прочисткой кюветов на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа. Площадь профилирования 33500 м<sup>2</sup>, использовано 1005 м<sup>3</sup> песчано-гравийной смеси, прочищено 5,09 км кюветов. Работы выполнены в полном объёме.

**30.** По контракту от 11.11.2019 г. № 83/48 ООО «Вектор-ПК» (сумма контракта 199,99 тыс. руб.) выполнены работы по сносу аварийных деревьев и уборке упавших деревьев на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа с вывозом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Снесено 41 аварийное дерево, убрано 5 плотных м<sup>3</sup> упавших деревьев. Работы выполнены в полном объёме.

**31.** Для оплаты договоров на оказание охранных услуг на объекте: «Общественное кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22» в период постановки на кадастровый учёт МКУ УГО «СЕЗЗ» доведены лимиты в объёме 588,84 тыс. руб.