

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2021 годы за девять месяцев 2019 года (01.01.2019 - 30.09.2019)

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ						
2	1.3.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 09.01.2019 по 15.03.19	Заключен К19/11 от 04.04.19 на сумму 737343 руб. с ООО "Маликон" - выполнено 100%	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	04.04.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 04.04.2019 по 01.07.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	15.01.2020	15.07.2019		
3	1.4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО		план - 14 079 970 руб.; заключено 25 К - 10532878,5 руб.; исполнение на отчетную дату - 5535273,64 руб.				
4		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 09.01.2019 по 15.03.19	Заклучен К14/15 от 25.03.19 на сумму 320000 руб. с ООО "ГАРАНТ". На отчетную дату выполнено работ на сумму 128000 руб., 40%.	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	25.03.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 25.03.2019 по 31.12.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
5		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Определение подрядчика	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 09.01.2019 по 15.03.19	Заклучен Д16 от 15.03.19 на сумму 99864 руб. с ИП Кондратюк А.А. выполнено 100%. Заклучен К18/13 от 02.04.19 на сумму 581080 руб. с ООО "Гарант". На отчетную дату выполнено работ на сумму 434647,8 руб., 75%	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	15.03.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 15.03.2019 по 31.03.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 09.01.2019 по 15.03.19	Заключен Д20 от 22.03.19 г. на сумму 99153 руб. с ООО "ГАРАНТ" выполнено 100% Заклучен К21/17 от 11.04.19 г. на сумму 463001,40 руб. с ООО "ГАРАНТ". Работы возобновятся при выпадении осадков ввиде снега.	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	22.03.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 22.03.2019 по 31.03.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
7		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 09.01.2019 по 15.02.19	Заклучен Д5 от 24.01.19 г. на сумму 99493,93 руб. с ИП Корешков С.С. Выполнен на 100%. Заклучен К13/14 от 25.03.19 г. на сумму 1545600 руб. с ООО "ГАРАНТ". На отчетную дату выполнено работ на сумму 1385998,57 руб., 90%	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	01.03.2019		
			1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 01.03.2019 по 31.12.2019		
			2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
8		5. Выполнение работ по содержанию песчано-гравийных покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Уссурийского городского округа	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	26.04.2019	Заклучен К31/23 от 06.05.19 г. на сумму 409041,29 руб. с ООО "ГАРАНТ". Выполнен на 100%	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	06.05.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 06.05.2019 по 31.12.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
9		6. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	26.04.2019	Заклучен К32/24 от 06.05.19 г. на сумму 477375,20 руб. с ООО "ГАРАНТ". На отчетную дату выполнено работ на сумму 308145,2 руб., 65%	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	06.05.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 06.05.2019 по 31.12.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		7. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Усурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	26.04.2019 13.05.2019 с 13.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К39/25 от 13.05.19 г. на сумму 216240,15 руб. с ИП Усиков Е.С. На отчетную дату выполнено работ на сумму 118647,85 руб., 55%	
11		8. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территориях общественных кладбищ сельских поселений Усурийского городского округа	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А. начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	26.04.2019 13.05.2019 с 13.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен К40/26 от 13.05.19 г. на сумму 279338,69 руб. с ООО "Вектор-ПК" На отчетную дату выполнено работ на сумму 159473,39 руб., 57%	
12		9. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Усурийск, ул. Русская, 84: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 13.05.2019 по 13.06.2019 13.06.2019 с 13.05.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен Д51 от 13.06.19 г. на сумму 37519,20 руб. с УМУПТС Выполнено 100%.	
13		10. Оказание услуг по охране объекта "Общественное кладбище с адресом ориентира: г. Усурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем.	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019	с 09.01.2019 по 11.04.19 11.04.2019	Заключен Д25 от 11.04.19 г. на сумму 99000 руб. с ООО "ОА ВекТор". Выполнено 100%. Заключен Д24 от 11.04.19 г. на сумму 99360 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП". Выполнено 100%. Заключен Д45 от 11.05.19 г. на сумму 99000 руб. с ООО "ОА ВекТор". Выполнено 100%. Заключен Д44 от 11.05.19 г. на сумму 99360 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП". Выполнено 100%. Заключен Д52 от 13.05.19 г. на сумму 26400 руб. с ООО "ОА ВекТор". Выполнено 100%.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 11.04.2019 по 31.12.2019	Заключен Д53 от 13.05.19 г. на сумму 26496 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП". Выполнено 100%. Заключен К50/29 от 21.06.19 г. на сумму 214000 руб. с ООО "ОА "Леопард-ДВ". На отчетную дату оказано услуг на сумму 719979,8 руб., 34%.	
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
14		11. Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок, размещенных на территориях кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, с. Новоникольск, ул. Пионерская, 97	1. Определение подрядчика	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 19.06.2019 по 19.07.19	Заключен Д63 от 19.07.19 г. на сумму 199540 руб. с ИП Омельченко О.Ю	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	19.07.2019	На приёмке.	
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 19.07.2019 по 30.09.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.10.2019		
15		12. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 06.07.19 по 06.08.19	Заключен К66/33 от 06.08.19 г. на сумму 499660 руб. с ООО "Гарант"	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	06.08.2019	На отчетную дату выполнено работ на сумму 99932 руб., 20%	
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 06.08.19 по 31.12.19		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
16		13. Выполнение работ по очистке от мусора (I-V классов отходов) территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и вывозом на полигон ТКО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 06.07.19 по 06.08.19	Заключен К67/34 от 06.08.19 г. на сумму 1498680 руб. с ООО "Гарант"	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	06.08.2019	На отчетную дату выполнено работ на сумму 299736 руб., 20%	
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 06.08.19 по 31.12.19		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
17		14. Оказание услуг по охране объекта "Общественное кладбище с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 02.07.2019 по 02.08.19	Заключен Д69 от 02.08.19 г. на сумму 74880 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП".	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	02.08.2019	Выполнено 100%. К72/38 от 19.08.19 г. на сумму 303955,68 руб. с ООО "ОА	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 02.08.2019 по 31.12.2019	"ВекТор". В работе.	
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		
18		15. Электроснабжение общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22	1. Определение подрядчика	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина	с 09.01.2019 по 15.02.19	с 19.06.2019 по 19.07.19	Заключен МК № 4822 от 28.08.2019 г. ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» на сумму 150000 руб. На отчетную дату оплачено за потребляемую электроэнергию 22305,53 руб., 15%	
			2. Заключение муниципального контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.03.2019	28.08.2019		
			3. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	с 01.03.2019 по 31.12.2019	с 28.08.2019 по 31.12.2019		
			4. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Машкова Т.А.	15.01.2020	15.01.2020		

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заклучено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	182 589,38	156 114,67	85,50%	Всего:	14 949,00	6 272,62	41,96%	11 270,22	75,39%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	–	–	–	краевой	–	–	–	–	–
местный	182 589,38	156 114,67	85,50%	местный	14 949,00	6 272,62	41,96%	11 270,22	75,39%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 416-НПА от 25.02.2019	Изменения внесены в связи с увеличением объёма финансирования, запланированного на 2018 год, для исполнения мероприятия «Строительство объекта похоронного значения (кладбище) в районе с. Глуховка». Увеличение объёма финансирования выполнено с целью исполнения решения № А51-13846/2018 от 15 октября 2018 года Арбитражного суда Приморского края об обязательстве муниципального казённого учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» выплатить в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВекторСтрой» 2 235 202,02 рублей. По состоянию на момент внесения изменений в настоящее постановление в лимитах бюджетных обязательств по исполнению вышеуказанного программного мероприятия остаток для принятия обязательств составляет 294 887,33 рублей. Таким образом, для исполнения решения Арбитражного суда увеличен объем финансирование на 1 940 314,69 рублей
№ 1023-НПА от 08.05.2019	Изменения внесены в части уточнения мероприятия муниципальной программы «Содержание и благоустройство общественных кладбищ», в связи с возникшей необходимостью осуществления охраны и освещения территории кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, а именно: дополнение мероприятия № 1.4. «Содержание и благоустройство общественных кладбищ» следующими видами работ: охрана общественных кладбищ и электроснабжение общественных кладбищ. Ранее эти виды работ в рамках программы не выполнялись. Объем бюджетного финансирования муниципальной программы не изменяется.
№ 1838-НПА от 02.08.2019	Изменения внесены в части переноса денежных средств в размере 1000000 руб. с мероприятия № 3.1. "Проведение кадастровых работ и разработка проекта СЗЗ общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84" на мероприятие № 1.4. «Содержание и благоустройство общественных кладбищ» Объем финансирования муниципальной программы не изменяется.
	В настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу с целью продления её срока действия.