

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2021 годы за 9 месяцев 2017 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	<b>Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа</b>					<b>план - 30515,20 тыс.руб. факт - 20251,01 тыс.руб.</b>	
2.		1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения на I квартал 2017 года	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. 2. Отчет об исполнении контракта. 3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	01.01.17г.- 31.03.17г. 21.04.17г. 01.10.17г.- 02.11.17г.	01.01.17г.- 31.03.17г. 11.04.17г. 14.11.17- 13.12.17г.	Выполнено, контракт №032030003031600 0028-0094142-01 от 30.12.16г., 5027,07 тыс.руб.	
3.		1.2. Содержание территории ледового городка	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. 2. Заключение дополнительного контракта (закупка у единственного поставщика). 3. Контроль за исполнением дополнительного контракта. 4. Отчет об исполнении контрактов. 5. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	01.01.17г.- 08.01.17г. 09.01.17г. 09.01.17г.- 31.01.17г. 20.02.17г. 01.10.17г.- 03.11.17г.	01.01.17г.- 08.01.17г. 09.01.17г. 09.01.17г.- 31.01.17г. 20.02.17г. 20.02.17г. 15.11.17- 14.12.17г.	Выполнено, контракты №58 от 31.12.16г. на сумму 34,72 тыс.руб., №1 от 09.01.17г. на сумму 99,83 тыс.руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.		1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>5. Проведение электронного аукциона.</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.</p>	<p>01.01.17г.- 27.01.17г.</p> <p>01.02.17г.- 15.12.17г.</p> <p>25.12.17г.</p> <p>01.11.17г.- 07.12.17г.</p> <p>18.12.17- 31.12.17г.</p>	<p>01.01.17г.- 27.01.17г.</p> <p>01.02.17г.- 30.09.17г.</p>	<p>В работе, контракт №0320300030316000035-0094142-01 от 30.12.16г. на сумму 565,83 тыс.руб., оплачено 377,22 тыс.руб.</p>	
5.		1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.</p>	<p>20.01.17г.- 03.03.17г.</p> <p>01.04.17г.- 15.11.17г.</p> <p>15.12.17г.</p> <p>02.10.17г.- 01.12.17г.</p>	<p>06.02.17г.- 13.03.17г.</p> <p>01.04.17г.- 30.09.17г.</p>	<p>В работе, контракт №0320300030317000002-0094142-01 от 13.03.17г. на сумму 12804,54 тыс.руб., оплачено 9696,89 тыс.руб.</p>	
6.		1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2017 года	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.</p>	<p>10.02.17г.- 10.03.17г.</p> <p>01.04.17г.- 30.06.17г.</p> <p>15.07.17г.</p> <p>02.10.17г.- 01.12.17г.</p>	<p>10.02.17г.- 24.03.17г.</p> <p>01.04.17г.- 30.06.17г.</p> <p>15.07.17г.</p>	<p>Выполнено, контракт №0320300030317000006-0094142-01 от 24.03.17г. на сумму 2903,25 тыс.руб.</p>	
7.		1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2017 года	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.</p>	<p>18.05.17г.- 16.06.17г.</p> <p>01.07.17г.- 30.09.17г.</p> <p>20.10.17г.</p>	<p>24.04.17г.- 30.05.17г.</p> <p>01.07.17г.- 30.09.17г.</p>	<p>В работе, контракт №0320300030317000021-0094142-01 от 30.05.17г. на сумму 2844,19 тыс.руб.,</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.17г.- 01.12.17г.		оплачено 1760,60 тыс.руб.	
8.		1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2017 года	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	02.08.17г.- 31.08.17г. 01.10.17г.- 02.10.17г.- 01.12.17г.	15.08.17г.- 26.09.17г.	В работе, заключен контракт №032030003031700 0030-0094142-01 от 26.09.17г. на сумму 5384,32 тыс.руб.	
8/1.		1.8. Декоративное покрытие бордюров цветников на Центральной площади г.Уссурийска (мраморная крошка)	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.		01.06.17г.- 05.06.17г. 05.06.17г.- 08.06.17г. 19.06.17г.- 12.07.17г. 12.07.17г.- 10.08.17г. 17.08.17г.	Выполнено, контракт №032030003031700 0027-0094142-01 от 12.07.17г. на сумму 285,13 тыс.руб.	
8/2.		1.9. Приобретение и установка на центральной площади парковых скамеек из гранита и древесно-полимерного композита	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.		21.08.17г.- 22.08.17г. 22.08.17г.- 25.08.17г. 07.09.17г. 07.09.17г.- 15.09.17г. 20.09.17г.	Выполнено, контракт №30 от 07.09.17г. на сумму 66,30 тыс.руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	2.	<b>Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа</b>					<b>план - 3867,50 тыс.руб. факт - 349,90 тыс.руб.</b>	
9/1.		2.1. Восстановление покрытия из брусчатки объекта благоустройства (Старый центр)	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	03.04.17г.- 10.04.17г.	24.05.17г.- 26.05.17г.	Выполнено, контракт №032030003031700 0023-0094142-01 от 07.07.17г. на сумму 349,90 тыс.руб.	Срок нарушен в связи с изменениями финансирования (постановления от 31.03.2017 №985-НПА, от 30.06.2017 №2021-НПА)
					10.04.17г.- 14.04.17г.	26.05.17г.- 05.06.17г.		
					25.04.17г.	16.06.17г.- 07.07.17г.		
					25.04.17г.- 01.12.17г.	07.07.17г.- 14.08.17г.		
					29.12.17г.	17.08.17г.		
10.	3.	<b>Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа</b>		директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	02.03.17г.- 31.03.17г.	02.03.17г.- 31.03.17г.	<b>план - 1424,06 тыс.руб.</b>	
					15.04.17г.- 15.11.17г.	15.04.17г.- 30.09.17г.	<b>факт - 1174,51 тыс.руб.</b>	
					30.11.17г.		В работе, контракт №032030003031700 0012-0094142-01 от 04.04.17г. на сумму 1424,06 тыс.руб.	
					02.10.17г.- 01.12.17г.			
11.	4.	<b>Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа</b>					<b>план - 1252,10 тыс.руб. факт - 198,00 тыс.руб.</b>	
11/1.		Приобретение и замена насосов в фонтане на прилегающей территории к МЦКД «Горизонт»	<p>1. Разработка технических заданий к контрактам.</p> <p>2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	03.04.17г.- 10.04.17г.	03.04.17г.- 10.04.17г.	Выполнено, контракты №12 от 14.04.17г. 99,00 тыс.руб., №14 от 18.05.17г. 99,00 тыс.руб.	
					10.04.17г.- 14.04.17г.	10.04.17г.- 14.04.17г.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).		25.04.17г.	14.04.17г., 18.05.17г.		
			4. Контроль за исполнением контрактов.		25.04.17г.- 01.12.17г.	14.04.17г.- 30.06.17г.		
			5. Отчеты об исполнении контрактов.		29.12.17г.	13.07.17г.		
12.	5.	<b>Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадни, акции)</b>					<b>план - 400,00 тыс.руб. факт - 72,34 тыс.руб.</b>	
13.		5.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	03.04.17г.- 10.04.17г. 10.04.17г.- 14.04.17г. 25.04.17г. 25.04.17г.- 01.12.17г. 29.12.17г.			Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием необходимости (не выполнены объемы работ, предусмотренные ранее заключенным контрактом)
14.		5.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	07.02.17г.- 10.03.17г. 10.03.17г.- 15.12.17г. 29.12.17г. 02.10.17г.- 01.12.17г.	07.02.17г.- 13.03.17г. 13.03.17г.- 30.09.17г.	В работе, контракт №032030003031700 0005-0094142-01 от 13.03.17г. на сумму 167,13 тыс.руб., оплачено 72,34 тыс.руб.	
14/1.		5.3. Приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.		07.09.17г.- 08.09.17г. 11.09.17г.- 18.09.17г.	В работе, контракт №32 от 29.09.17г. на сумму 61,21 тыс.руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).			29.09.17г.		
			4. Контроль за исполнением контракта.			29.09.17г.- 30.09.17г.		
			5. Отчет об исполнении контракта.					
15.	6.	<b>Организация и проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству и санитарной очистке территории Уссурийского городского округа</b>	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.	10.03.17г.- 08.04.17г.	10.03.17г.- 10.04.17г.	<b>план - 1120,00 тыс.руб.</b>  <b>факт - 952,48 тыс.руб.</b> В работе, контракт №032030003031700 0013-0094142-01 от 10.04.17г. на сумму 1120,00 тыс.руб.	
	2. Контроль за исполнением контракта.		08.04.17г.- 15.12.17г.		10.04.17г.- 30.09.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.10.17г.					
	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.17г.- 01.12.17г.					
16.	7.	<b>Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа</b>					<b>план - 5734,35 тыс.руб.</b> <b>факт - 2826,18 тыс.руб.</b>	
16/ 1.		7.1. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.	14.02.17г.- 15.03.17г.	17.02.17г.- 27.03.17г.	В работе, контракт №032030003031700 0008-0094142-01 от 27.03.17г. на сумму 4742,56 тыс.руб., оплачено 2826,18 тыс.руб.	
	2. Контроль за исполнением контракта.		15.03.17г.- 15.12.17г.		27.03.17г.- 30.09.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.					
	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.17г.- 01.12.17г.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16/ 1.		7.2. Выполнение работ по раскряжке, уборке порубочных остатков упавших деревьев, сломанных и свисающих ветвей	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.		<p>12.07.17г.- 17.07.17г.</p> <p>17.07.17г.- 21.07.17г.</p> <p>03.08.17г.</p> <p>03.08.17г.- 30.09.17г.</p>	В работе, контракт №24 от 03.08.17г. на сумму 99,00 тыс.руб.	
17.	8.	<b>Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм (за исключением фонтанов)</b>					<p>план - 700,00 тыс.руб.</p> <p>факт - 700,00 тыс.руб.</p>	
18.		8.1. Приобретение и установка скамеек и урн	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	<p>17.03.17г.- 15.04.17г.</p> <p>15.04.17г.- 15.12.17г.</p> <p>29.12.17г.</p> <p>02.10.17г.- 01.12.17г.</p>	<p>17.03.17г.- 14.04.17г.</p> <p>14.04.17г.- 16.05.17г.</p> <p>30.05.17г.</p>	<p>Выполнено, контракт №032030003031700 0015-0094142-01 от 14.04.17г. на сумму 650,00 тыс.руб.</p>	
19.		8.2. Ремонт скамеек и урн	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	<p>03.04.17г.- 10.04.17г.</p> <p>10.04.17г.- 14.04.17г.</p> <p>25.04.17г.</p> <p>25.04.17г.- 01.12.17г.</p> <p>29.12.17г.</p>	<p>03.04.17г.- 10.04.17г.</p> <p>10.04.17г.- 14.04.17г.</p> <p>14.04.17г.</p> <p>14.04.17г.- 10.15.17г.</p> <p>12.05.17г.</p>	<p>Выполнено, контракт №11 от 14.04.17г. на сумму 50,00 тыс.руб.</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	9.	Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.	10.05.17г.- 08.06.17г.	16.06.17г.- 10.07.17г.	план - 1473,80 тыс.руб.  факт - 1402,90 тыс.руб. В работе контракт №0320300030317000024-0094142-01 от 10.07.17г. на сумму 1473,80 тыс.руб.	Сроки перенесены в связи с внесением изменений в Программу, связанных с необходимостью увеличения объемов работ и финансирования мероприятия
	2. Контроль за исполнением контракта.		08.06.17г.- 30.11.17г.		10.07.17г.- 30.09.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		15.12.17г.					
	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.17г.- 01.12.17г.					
21.	10.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность					план - 10250,00 тыс.руб. факт - 2870,40 тыс.руб.	
22.		10.1. на территории города Уссурийска:					план - 9200,00 тыс.руб. факт - 2178,74 тыс.руб.	
23.		10.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	01.01.17г.- 28.01.17г.	01.01.17г.- 30.01.17г.	Выполнено, контракт №0320300030316000034-0094142-01 от 30.01.17г. на сумму 1763,02 тыс.руб. расторгнут по соглашению сторон, оплачены фактически выполненные работы на сумму 896,41 тыс.руб.	
	2. Контроль за исполнением контракта.		28.01.17г.- 15.12.17г.		30.01.17г.- 12.05.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.		12.05.17г.			
	4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.11.17г.- 08.12.17г.					
	5. Проведение электронного аукциона.		20.12.17г.- 31.12.17г.					
24.		10.1.2. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (выкашивание зеленых зон)	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ	14.03.17г.- 12.04.17г.	14.03.17г.- 14.04.17г.	В работе, контракт №0320300030317000014-0094142-01 от 14.04.17г. на сумму 1609,65 тыс.руб.,	
	2. Контроль за исполнением контракта.		12.04.17г.- 15.11.17г.		14.04.17г.- 30.09.17г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.					



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Курашова Ю.С.	02.10.17г.- 01.12.17г.		оплачено 014,50 тыс.руб.	
25.		10.1.3. Содержание зеленых зон территорий общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, не переданных в аренду или пользование, или территорий, собственность на которые не разграничена	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.	07.04.17г.- 05.05.17г. 05.05.17г.- 15.11.17г. 29.12.17г. 02.10.17г.- 01.12.17г.	07.04.17г.- 05.05.17г. 05.05.17г.- 30.06.17г.	В работе, контракт №032030003031700 0018-0094142-01 от 05.05.17г. на сумму 1281,25 тыс.руб., оплачено 91,09 тыс.руб.	
25/ 1.		10.1.4. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.		03.04.17г.- 06.04.17г. 06.04.17г.- 14.04.17г. 25.04.17г.- 31.05.17г. 31.05.17г.- 30.09.17г.	В работе, контракт №032030003031700 0022-0094142-01 от 31.05.17г. на сумму 2303,99 тыс.руб., оплачено 1070,75 тыс.руб.	Контракт заключен дополнительно, взамен расторгнутого по соглашению сторон (п/п. 10.1.1)
		10.1.5. Изготовление информационных аншлагов	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.			13.06.17г.- 16.06.17г. 17.06.17г.- 19.06.17г. 29.06.17г. 29.06.17г.- 14.07.17г. 21.07.17г.	Выполнено, контракт №21 от 29.06.17г. на сумму 25,32 тыс.руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.		10.2. в сельских населенных пунктах:					план - 1050,00 тыс.руб. факт - 691,66 тыс.руб.	
27.		10.2.1. Уборка крупного мусора, скашивание травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист I разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	16.01.17г.- 10.02.17г.	16.01.17г.- 10.02.17г.	В работе, контракт №012030000651700 0074-0094142-01 от 11.05.17г. на сумму 736,90 тыс.руб., оплачено 546,36 тыс.руб.	Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		13.02.17г.- 28.02.17г.		13.02.17г.- 31.03.17г.			
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.03.17г.- 31.03.17г.		11.04.17г.- 11.05.17г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		03.04.17г.- 31.10.17г.		11.05.17г.- 30.09.17г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.17г.					
28.		10.2.2. Приобретение топлива для заправки газонокосилок	1. Разработка технического задания к контракту.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.	13.02.17г.- 20.02.17г.	13.02.17г.- 20.02.17г.	В работе, контракт №012030000651700 0071-0094142-03 от 14.06.17г. на сумму 60,88 тыс.руб., оплачено 57,87 тыс.руб.	Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		20.02.17г.- 03.03.17г.		20.02.17г.- 31.03.17г.			
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		15.03.17г.		10.04.17г.- 14.06.17г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		15.03.17г.- 31.10.17г.		14.06.17г.- 30.09.17г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		15.11.17г.					
29.		10.2.4. Ремонт малых садово-парковых механизмов	1. Разработка технического задания к контракту.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.	20.03.17г.- 27.03.17г.	10.08.17г.- 14.08.17г.	В работе, контракт №8/2017 от 08.09.17г. на сумму 57,44 тыс.руб.	Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		27.03.17г.- 06.04.17г.		14.08.17г.- 28.08.17г.			
	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		17.04.17г.		08.09.17г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		17.04.17г.- 29.09.17г.		08.09.17г.- 30.09.17г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		16.10.17г.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.		10.2.5. Приобретение хозяйственных материалов и инвентаря	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.	29.05.17г.- 01.06.17г. 01.06.17г.- 08.06.17г. 19.06.17г. 19.06.17г.- 31.07.17г. 11.08.17г.	04.05.17г.- 08.05.17г. 08.05.17г.- 15.05.17г. 26.05.17г. 26.05.17г.- 06.06.17г. 07.06.17г.	Выполнено, контракт №4/2017 от 26.05.17г. на сумму 57,44 тыс.руб.		
30/1.		10.2.6. Приобретение хозяйственных материалов и инвентаря	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.		08.08.17г.- 11.08.17г. 11.08.17г.- 25.08.17г. 05.09.17г. 05.09.17г. - 15.09.17г. 20.09.17г.	Выполнено, контракт №7/2017 от 05.09.17г. на сумму 29,99 тыс.руб.		
31.	11.	Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа" на 2017 год		<b>план - 39140,60 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 15286,24 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 4055,24 тыс.руб.;</b> <b>средства федерального бюджета 19799,12 тыс.руб.</b> <b>факт - 16766,16 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 5543,37 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 1907,87 тыс.руб.;</b> <b>средства федерального бюджета 9314,92 тыс.руб.</b>					
32.	11.1.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа		<b>план - 26889,86 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 10286,24 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 2822,62 тыс.руб.;</b> <b>средства федерального бюджета 13781,00 тыс.руб.</b> <b>факт - 4515,43 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 543,37 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 675,25 тыс.руб.;</b> <b>средства федерального бюджета 3296,81 тыс.руб.</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Разработка смет на выполнение работ по благоустройству		начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Ситковская Л.В.	25.05.17г.- 19.06.17г.	25.05.17г.- 19.06.17г.	В работе, контракты №1 от 08.06.17г. (100,00 тыс.руб.), №2 от 16.06.17г. (86,00 тыс.руб.), №3 от 02.08.17г. (43,50 тыс.руб.), №012030000651700 0128-0151796-01 от 10.08.17г. (1353,07 тыс.руб.), №012030000651700 0129-0151796-01 от 10.08.17г. (1091,53 тыс.руб.), №012030000651700 0134-0151796-01 от 15.08.17г. (1081,49 тыс.руб.), №012030000651700 0132-0151796-01 от 15.08.17г. (759,84 тыс.руб.), №012030000651700 0145-0151796-01 от 30.08.17г. (2585,57 тыс.руб.), №012030000651700 0156-0151796-01 от 11.09.17г. (2278,88 тыс.руб.)	Мероприятие дополнено в соответствии с постановлением от 25.05.2017 №1617-НПА
2. Экспертиза сметной стоимости, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		19.06.17г.- 03.08.17г.	19.06.17г.- 03.08.17г.					
1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		14.08.17г.- 10.09.17г.	14.08.17г.- 10.09.17г.					
2. Контроль за исполнением контрактов.		10.09.17г.- 15.12.17г.	02.08.17г.- 30.09.17г.					
3. Отчет об исполнении контракта.		31.12.17г.						
33.	11.2.	Благоустройство территорий общего пользования, расположенных на территории Уссурийского городского округа		<p>план - 12250,73 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>средства местного бюджета 5000,00 тыс.руб.;</p> <p>средства краевого бюджета 1232,62 тыс.руб.;</p> <p>средства федерального бюджета 6018,11 тыс.руб.</p> <p>факт - 12250,73 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>средства местного бюджета 5000,00 тыс.руб.;</p> <p>средства краевого бюджета 1232,62 тыс.руб.;</p> <p>средства федерального бюджета 6018,11 тыс.руб.</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству		директор МАУК "Городские парки" УГО Миренков Д.В.	25.05.17г.- 26.06.17г.	25.05.17г.- 26.06.17г.	В работе, контракты №1 от 08.06.17г. (100,00 тыс.руб.), №2 от 16.06.17г. (86,00 тыс.руб.), №3 от 02.08.17г. (43,50 тыс.руб.), №012030000651700 0128-0151796-01 от 10.08.17г. (1353,07 тыс.руб.), №012030000651700 0129-0151796-01 от 10.08.17г. (1091,53 тыс.руб.), №012030000651700	Мероприятие дополнено в соответствии с постановлением от 25.05.2017 №1617-НПА
		2. Экспертиза сметной стоимости, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			26.06.17г.- 14.07.17г.	26.06.17г.- 30.06.17г.		
		1. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем.			26.07.17г.- 08.08.17г.			
		2. Контроль за исполнением контракта.			08.08.17г.- 06.09.17г.			
		3. Отчет об исполнении контракта.				30.09.17г.		
		<b>Итого по Программе:</b>		<b>план - 90328,56 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 66474,20 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 4055,24 тыс.руб.;</b> <b>средства федерального бюджета 19799,12 тыс.руб.</b> <b>факт - 14492,78 тыс.руб., в т.ч.:</b> <b>средства местного бюджета 14492,78 тыс.руб.;</b> <b>средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.;</b> <b>средства федерального бюджета 0,00 тыс.руб.</b>				

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заклучено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	359 777,61	47 563,89	13,22%	Всего:	95 877,61	47 563,89	49,61%	63 / 68 289,09	71,23%
федеральный	19 799,12	9 314,92	47,0%	федеральный	19 799,12	9 314,92	47,0%	10 / 12 996,31	65,64%
краевой	4 055,24	1 907,88	47,0%	краевой	4 055,24	1 907,88	47,0%	10 / 2 661,89	65,64%
местный	335 923,25	36 341,09	10,82%	местный	72 023,25	36 341,09	50,46%	63 / 52 630,89	73,07%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2017 года № 985-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) внесены с целью включения в перечень основных мероприятий Программы мероприятий по формированию современной городской среды в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 19 487,82 тыс. рублей за счет прогнозируемого привлечения в 2017 году дополнительных источников финансирования:</p> <p>средства краевого бюджета – 3 312,32 тыс. рублей;</p> <p>средства федерального бюджета – 16 175,50 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета не меняется.</p> <p>Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы будут скорректированы дополнительно по результатам проведения общественного обсуждения объектов, вносимых в Программу.</p>
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 мая 2017 года № 1617-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в Программу вносятся с целью утверждения подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма) в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 5 840,74 тыс. рублей в связи с включением в Подпрограмму мероприятий по благоустройству дворовых территорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства местного бюджета – 1 474,20 тыс. рублей;</li> <li>- средства краевого бюджета – 742,92 тыс. рублей;</li> <li>- средства федерального бюджета – 3 623,62 тыс. рублей.</li> </ul> <p>Кроме того, меняется процент софинансирования мероприятий Подпрограммы по следующим причинам. Изначально планировалось выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования на общую сумму 56 278,05 тыс. рублей, заявка на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов подана на сумму 53 970,65 тыс. рублей с выделением из средств местного бюджета финансирования в объеме 2 307,40 тыс. рублей, то есть в соотношении 95,9% на 4,1% соответственно. Фактически субсидии Уссурийскому городскому округу предоставлены в размере 23 854,36 тыс. рублей с распределением по целевому назначению на благоустройство дворовых территорий – 16 603,62 тыс. рублей (с учетом предусмотренных в местном бюджете 1 474,24 тыс. рублей соотношение составляет 91,85% на 8,15%), на благоустройство территорий общего пользования – 7 250,73 тыс. рублей (с учетом предусмотренных в местном бюджете 833,16 тыс. рублей соотношение составляет 89,7% на 10,3%).</p> <p>В связи с предоставлением субсидий в размере, меньше заявленного, на выполнение работ по благоустройству парка им. Чумака требуется дополнительное финансирование за счет местного бюджета. С этой целью с пункта 1 Перечня основных мероприятий Программы перераспределяются средства в размере 4 000,00 рублей за счет экономии, сложившейся в результате проведения закупок (по результатам аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в IV квартале 2017 года цена контракта составила 2 797,34 тыс. рублей, при Н(М)Цк в размере 6 778,27 тыс. рублей).</p>

	<p>Также внутри Программы с целью организации дополнительных мероприятий в соответствии с целями и задачами Программы перераспределяются средства экономии, сложившейся в результате проведения закупок для реализации пункта 3 «Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа» (по результатам аукциона цена контракта на содержание фонтанов составила 1 424,06 тыс. рублей при Н(М)Цк в размере 2 998,02 тыс. рублей). Средства экономии в размере 923,80 тыс. рублей перераспределяются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 350,00 тыс. рублей – на реализацию пункта 2 «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» в связи с возникшей необходимостью замены брусчатки в Старом центре;</li> <li>- 300,00 тыс. рублей – на реализацию пункта 4 «Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа» в связи с потребностью замены насосного оборудования в фонтанах;</li> <li>- 273,80 тыс. рублей – на реализацию пункта 9 «Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения» в связи с возросшей потребностью замены надворных туалетов в неканализованном жилом фонде по обращениям граждан.</li> </ul>
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 июня 2017 года № 2021-НПА «О внесении изменений в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА»</p>	<p>Изменения в Программу вносятся в связи с необходимостью:</p> <p>дополнения в Приложении № 5 «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории» Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год» образца скамейки и урны;</p> <p>изложением в новой редакции Приложения № 4 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ» позиций «Установка скамеек», «Установка урн» в части объединения суммы стоимости оборудования и работ, и дополнением нового вида работ по установке скамейки и урны, а также внесения изменений в Приложение № 8 к подпрограмме «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год » в части дополнения порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.</p>
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2017 года № 2249-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>В Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» вносятся изменения в связи с увеличением объема финансирования на проведение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с разработанной сметой.</p>



<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 сентября 2017 года № 2748-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>В Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» вносятся изменения в связи с передвижкой средств в сумме +186,00 тыс. рублей с муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» на ремонт еще 1 дворовой территории, включенной в подпрограмму, но по которой после проведенной экспертизы не достаточно бюджетных ассигнований.</p>
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 сентября 2017 года № 2904-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 год»</p>	<p>Изменения в Программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям Программы:</p> <p>1. В связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупок, на 6 782,54 тыс. рублей снижаются объемы финансирования следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 3 484,80 тыс. рублей – пункт 1 «Содержание объектов благоустройства и озеленения»;</li> <li>- на 652,10 тыс. рублей – пункт 3 «Содержание фонтанов»;</li> <li>- на 380,00 тыс. рублей – пункт 6 «Организация и проведение весенне-осенних посадок...»;</li> <li>- на 2 265,65 тыс. рублей – пункт 7 «Содержание зеленых насаждений».</li> </ul> <p>2. За счет снижения вышеуказанных мероприятий в соответствии с возникшей потребностью на 3 969,60 тыс. рублей увеличиваются объемы финансирования следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 3 517,50 тыс. рублей – пункт 2 «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» для организации мероприятий по замене разрушенных брусчатки и бордюрного камня на объектах благоустройства, ремонта ограждения парка на ул. Лермонтова;</li> <li>- на 452,10 тыс. рублей – пункт 4 «Ремонт фонтанов» для замены вышедшего из строя оборудования фонтанов.</li> </ul> <p>3. 450,00 тыс. рублей с пункта 10 «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или пользования» по ходатайству Управления по работе с территориями перераспределяются для реализации муниципальной программы «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2015 года № 3572-НПА, для трудоустройства граждан на общественные работы. Перераспределение осуществляется за счет средств экономии, сложившейся в результате проведения аукциона в рамках данного пункта Программы.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 3 262,95 тыс. рублей. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>