

Приложение № 8

К Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме- рения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшест- вующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1 «Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность»						
1	Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения	га	15,54	15,54	15,54	-
		%	100	100	100	
2	Количество находящихся на содержании фонтанов. Обеспечение функционирования фонтанов	ед.	3	3	3	-
		%	100	100	100	
3	Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций)	куб.м.	952	700	406,5	В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг субботники на территории Уссурийского городского округа не проводились.
		%	136,0	100	58,1	
4	Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет	ед.	357	650	5738	Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие.
		%	100	100	882,8	
5	Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос)	ед.	6758	7500	8723	Сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств позволила выполнить работы по уходу для большего
		%	92,6	100	116,3	

						количества зеленых насаждений.
6	Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм	ед.	31	130	33	Существующие малые архитектурные формы не нуждались в ремонте.
		%	23,8	100	25,4	
7	Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию	га	481,8	250,00	591,33	Увеличение финансирования муниципальной программы на данное мероприятие, а также сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств позволили выполнить работы на большей территории.
		%	192,7	100	236,5	
8	Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных отходов. Увеличение объема твердых коммунальных отходов, извлеченных из окружающей природной среды.	куб.м.	4252	5500	3918,5	Отсутствие мест несанкционированного складирования бесхозных отходов.
		%	0,77	0	0,71	
<b>Задача № 2 «Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов»</b>						
1	Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения	тыс. кв. м.	110	110	110	-
		%	100	100	100	
2	Обеззараживание шахтных колодцев (доля обеззараженных шахтных колодцев)	ед.	184	194	191	Отсутствовала необходимость в проведении работ по обеззараживанию 3-х шахтных колодцев, т.к. население ими не пользуется.
		%	94,8	100	98,5	
<b>Задача № 3 «Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа»</b>						
1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности)	чел.	7500	903	1825	-
		%				

К Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы  
за 2020 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана – графика реализации муниципальной программы								
1	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа.							
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.
1.1.1.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями.		09.01.2020	31.12.2020	09.01.2020	31.12.2020	Создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства, за счет высаженных и	Создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства, за счет высаженных и
1.1.2.	Контроль за исполнением контрактов.		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		
1.1.3.	Отчет об исполнении контрактов.		20.02.2020	31.12.2020	20.02.2020	31.12.2020		
1.1.4.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен		16.03.2020	31.12.2020	16.03.2020	31.12.2020		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.						ухаженных цветников.	ухаженных цветников.
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков для создания объекта благоустройства и озеленения. Выполнение эскизных проектов и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства.	Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков для создания объекта благоустройства и озеленения. Выполнение эскизных проектов и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства.
1.2.1.	Разработка технического задания к контракту		27.01.2020	15.09.2020	27.01.2020	15.09.2020		
1.2.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.02.2020	25.09.2020	03.02.2020	25.09.2020		
1.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		07.02.2020	25.09.2020	07.02.2020	25.09.2020		
1.2.4.	Контроль за исполнением контракта		10.02.2020	26.10.2020	10.02.2020	26.10.2020		
1.2.5.	Отчет об исполнении контракта							
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	Муниципальное казенное					Создание привлекательности города,	Создание привлекательности города, за

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».	03.02.2020	30.03.2020	03.02.2020	23.03.2020	за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии.	счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии.
1.3.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020	11.11.2020	01.04.2020	11.11.2020		
1.3.3.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020	02.12.2020	30.11.2020	02.12.2020		
1.3.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020	30.11.2020	01.10.2020	30.11.2020		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)	Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)
1.4.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		02.02.2020	02.04.2020	02.02.2020	02.04.2020		
1.4.2.	Контроль за исполнением контракта		03.04.2020	02.11.2020	03.04.2020	02.11.2020		
1.4.3.	Отчет об исполнении контракта		16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020		
1.4.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020	30.11.2020	01.10.2020	30.11.2020		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	-							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
1.5.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества	Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества
1.5.1.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		03.02.2020	27.10.2020	03.02.2020	27.10.2020		
1.5.2.	Контроль за исполнением контрактов		10.03.2020	25.12.2020	10.03.2020	25.12.2020		
1.5.3.	Отчет об исполнении контрактов		27.11.2020	25.12.2020	27.11.2020	25.12.2020		
1.5.4.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020	30.11.2020	01.10.2020	30.11.2020		
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	-							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Содержание существующих МАФ, установка новых.	Содержание существующих МАФ, установка новых.
1.6.1.	Разработка технических заданий к контрактам		16.03.2020	01.08.2020	16.03.2020	01.08.2020		
1.6.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график		13.04.2020	20.08.2020	13.04.2020	20.08.2020		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг							
1.6.3.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		20.04.2020	25.08.2020	20.04.2020	25.08.2020		
1.6.4.	Контроль за исполнением контрактов		21.04.2020	20.09.2020	21.04.2020	20.09.2020		
1.6.5.	Отчет об исполнении контрактов		15.06.2020	15.10.2020	15.06.2020	15.10.2020		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность							
1.8.1.	На территории города Уссурийска	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства».					Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность. Очищенные от отходов производства и потребления, от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами. Выкошенные и очищенные от травы и случайного	Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность. Очищенные от отходов производства и потребления, от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами. Выкошенные и очищенные от травы и случайного
1.8.1.1.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями.		09.01.2020	31.12.2020	09.01.2020	31.12.2020		
1.8.1.2.	Контроль за исполнением контрактов.		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		
1.8.1.3.	Отчет об исполнении контрактов.		20.02.2020	31.12.2020	20.02.2020	31.12.2020		
1.8.1.4.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		16.03.2020	31.12.2020	16.03.2020	31.12.2020		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							мусора территории общего пользования.	мусора территории общего пользования.
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.8.2.	В сельских населенных пунктах	Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа					Выкошенные и очищенные от травы, очищенные от мусора, от отходов производства и потребления территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа	Выкошенные и очищенные от травы, очищенные от мусора, от отходов производства и потребления территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа
1.8.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		01.12.2019	28.02.2020	01.12.2019	28.02.2020		
1.8.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.12.2019	28.02.2020	01.12.2019	31.03.2020		
1.8.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		09.01.2020	10.12.2020	09.01.2020	05.10.2020		
1.8.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		27.01.2020	25.12.2020	27.01.2020	25.12.2020		
1.8.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		27.01.2020	25.12.2020	27.01.2020	25.12.2020		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
1.9.	Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	Управление экономического развития администрации Уссурийского					Изготовление, установка и оформление металлических конструкций,	Изготовление, установка и оформление металлических конструкций,



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9.1.	Разработка технического задания к контракту	городского округа	02.03.2020	03.04.2020	02.03.2020	03.04.2020	сооружений для объектов благоустройства	сооружений для объектов благоустройства
1.9.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.04.2020	08.05.2020	06.04.2020	15.06.2020		
1.9.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		12.05.2020	26.06.2020	09.07.2020	07.08.2020		
1.9.4.	Контроль за исполнением контракта		29.06.2020	07.08.2020	07.08.2020	07.09.2020		
1.9.5.	Отчет об исполнении контракта		10.08.2020	07.09.2020	25.09.2020	25.09.2020		
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	Отклонение (передвижение) сроков выполнения основных мероприятий вызвано долгой постановкой на кадастровый учет земельного участка под установку металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий (исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа) в связи с введением на территории Приморского края режима повышенной готовности постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг.							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
1.10.	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути							
1.10.1.	На территории города Уссурийска	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба заказчика-застройщика»						
1.10.1.1.	Разработка технического задания к контракту		10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020		
1.10.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на		22.07.2020г.- размещение закупки в план-график	22.07.2020г.- размещение закупки в план-график	22.07.2020г.- размещение закупки в план-график	22.07.2020г.- размещение закупки в план-график		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг							
1.10.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		24.07.2020г.- размещение закупки на эл. торговой площадке, 04.08.2020г.- срок окончания подачи заявок, 06.08.2020г.- проведение электронного аукциона	24.07.2020г.- размещение закупки на эл. торговой площадке, 04.08.2020г.- срок окончания подачи заявок, 06.08.2020г.- проведение электронного аукциона	24.07.2020г.- размещена закупка на эл. торговой площадке, 04.08.2020г.- срок окончания подачи заявок. Подана одна заявка, заключение контракта с единственным участником	24.07.2020г.- размещена закупка на эл. торговой площадке, 04.08.2020г.- срок окончания подачи заявок. Подана одна заявка, заключение контракта с единственным участником	17.08.2020г.- заключение контракта с ИП Василец М.К.	17.08.2020г.- заключение контракта с ИП Василец М.К.
1.10.1.4.	Контроль за исполнением контракта		Срок выполнения работ по контракту: со дня следующего за днем заключения контракта до 15 октября 2020г.	Срок выполнения работ по контракту: со дня следующего за днем заключения контракта до 15 октября 2020г.	Срок выполнения работ по контракту: с 17.08.2020г. до 15.10.2020г.	Срок выполнения работ по контракту: с 17.08.2020г. до 15.10.2020г.	контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядчика, в соответствии с условиями контракта	Работы подрядчиком выполнены в срок, качество выполненных работ с отступлением от технического задания по контракту
1.10.1.5.	Отчет об исполнении контракта							
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	Работы подрядчиком выполнены в срок, качество выполненных работ с отступлением от технического задания по контракту. В связи с тем, что качество выполненных работ не соответствует техническому заданию, заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	21.12.2020г. - заказчиком сформировано и направлено подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 01.02.2021г. в соответствии с 44-ФЗ, контракт будет расторгнут.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.2.	В сельских населенных пунктах	Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа						
1.10.2.1.	Разработка технического задания к контракту		23.06.2020	09.07.2020	23.06.2020	06.07.2020		
1.10.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.07.2020	15.07.2020	06.07.2020	08.07.2020		
1.10.2.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.07.2020	16.08.2020	16.07.2020	31.08.2020		
1.10.2.4.	Контроль за исполнением контракта		17.08.2020	14.10.2020	01.09.2020	20.11.2020		
1.10.2.5.	Отчет об исполнении контракта		17.08.2020	14.10.2020	01.09.2020	20.11.2020		
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (нарушение условий исполнения муниципального контракта Подрядчиком)							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
2	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов							
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства»					Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов	Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной)		01.10.2020	30.11.2020	01.10.2020	30.11.2020		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг							
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.12.2020	31.12.2020	01.12.2020	14.12.2020		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа					Обеззараженные шахтные колодцы	Обеззараженные шахтные колодцы
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020	28.02.2020	03.02.2020	28.02.2020		
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.02.2020	28.02.2020	03.02.2020	28.02.2020		
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		02.03.2020	31.03.2020	20.04.2020	16.06.2020		
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020	15.07.2020	17.06.2020	30.08.2020		
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2020	15.07.2020	17.06.2020	30.08.2020		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
Проведение мониторинга (инвентаризации) шахтных колодцев на сельских территориях, определение количества данных водозаборных сооружений, подготовка документации для проведения закупки.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа							
3.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	Отдел прес-службы администрации Уссурийского городского округа					Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020	14.02.2020	03.02.2020	10.02.2020		
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.04.2020	30.04.2020	15.04.2020	30.04.2020		
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		06.06.2020	06.07.2020	06.06.2020	03.07.2020		
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		06.07.2020	30.10.2020	06.07.2020	30.10.2020		
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		30.10.2020	05.11.2020	05.11.2020	11.11.2020		
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:							
	-							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:							
	-							
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности	Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа					Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа
	Составление и утверждение смет		20.01.2020	02.11.2020	20.01.2020	02.11.2020		
	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей		27.01.2020	05.11.2020	27.01.2020	05.11.2020		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(канцтоваров) для проведения мероприятия							
	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		27.01.2020	02.11.2020	27.01.2020	02.11.2020		
	Составление и заключение договоров на призы и подарки		27.01.2020	02.11.2020	27.01.2020	02.11.2020		
	Проведение мероприятия		11.02.2020	16.12.2020	11.02.2020	16.12.2020		
	Вручение призов		11.02.2020	16.12.2020	11.02.2020	16.12.2020		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:								
-								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
-								

II. Финансовое обеспечение программы								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)		
	Всего	540601,97	279789,02	51,8	Всего	98954,86	80923,08	81,8
	Федеральный бюджет	19799,12	19799,12	100	Федеральный бюджет	0	0	0
	Краевой бюджет	4055,24	4055,24	100	Краевой бюджет	0	0	0
	Местный бюджет	516747,61	255934,66	49,5	Местный бюджет	98954,86	80923,08	81,8
	Внебюджетные источники	0	0	0	Внебюджетные источники	0	0	0

**Пояснительная записка  
к отчету о реализации муниципальной программы «Благоустройство  
территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы  
за 2020 год.**

Плановый объем финансирования программы на 2020 год – 98 954,86 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактически в ходе реализации программы в 2020 году освоено 80 923,08 тыс. руб.

В 2020 году за счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:

1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения.

– Содержание объектов благоустройства и озеленения (скверы, бульвары, зеленые зоны) – 15,54 га (подметание, уборка случайного мусора, выемка урн, ежедневная поддерживающая уборка, вычесывание газонов от опавших листьев, сучьев, выкашивание газонов, влажная уборка брусчатки с применением моющего средства, обработке брусчатки от сорняков гербицидом). Общая стоимость выполненных работ составила 17 207,09 тыс. руб.

– Содержание территории центральной площади г. Уссурийска, в том числе во время проведения общественного мероприятия "Ледовый городок" в период новогодних праздников на сумму 158,11 тыс. руб.

– Содержание территории центральной площади г. Уссурийска во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий на сумму 405,50 тыс. руб.

– Проводились работы по посадке и уходу за цветниками, расположенными на территории Уссурийского городского округа на сумму 13 115,52 тыс. руб. (высажено 148383 шт. цветочной рассады (однолетники) и 23820 шт. – луковичных (тюльпаны).

– Противоклещевая обработка объекта благоустройства - парка на ул. Лермонтова в г. Уссурийске на сумму 15,14 тыс. руб.

– Художественно-ландшафтное оформление улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (нечетная сторона) на сумму 1 618,75 тыс. руб. В рамках данного контракта высажено 484 ед. зеленых насаждений (лиственных и хвойных пород) и выполнены работы по содержанию зеленых насаждений (в т.ч. формовочная обрезка).

– Содержание (в т.ч. санитарная и формовочная обрезка) объекта озеленения и благоустройства - улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (четная сторона) на сумму 524,30 тыс. руб.

– Благоустройство объекта озеленения и благоустройства по ул. Володарского на сумму 39,32 тыс. руб.

– Содержание объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске на сумму 14,00 тыс. руб. и 9,90 тыс. руб.

– Содержание объекта озеленения и благоустройства на территории г. Уссурийска на сумму 8,55 тыс. руб.

– Благоустройство объекта озеленения и благоустройства по ул. А. Кушнера, 23 "а" на сумму 294,80 тыс. руб.

– Художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Некрасова - Волочаевская (четная и нечетная стороны) на общую сумму 9 998,27 тыс. руб. В рамках данного контракта высажено 3249 ед. зеленых насаждений лиственных и хвойных пород.

– Художественно-ландшафтное оформление транспортной развязки улиц Ленинградская – Комарова на сумму 1 028,79 тыс. руб. В рамках данного контракта на клумбе транспортной развязки высажено 449 ед. пузыреплодника калинолистного.

– Художественно-ландшафтное оформление транспортной развязки улиц Краснознаменная – Комсомольская на сумму 1 102,05 тыс. руб. В рамках данного контракта на клумбе транспортной развязки высажено 762 ед. смородины альпийской.

– Содержание объекта озеленения и благоустройства (Доска Почета) на сумму 37,24 тыс. руб.

– Художественно-ландшафтное оформление улицы Некрасова от остановки "Центральная площадь" до перекрестка ул. Некрасова - ул. Пушкина на общую сумму 1 955,39 тыс. руб. В рамках данного контракта высажено 182 ед. зеленых насаждений лиственных и хвойных пород.

– Содержание объектов благоустройства, расположенных в центральной и юго-восточной частях, в северной, северо-восточной и юго-восточной частях г. Уссурийска на общую сумму 995,28 тыс. руб.

– Уборка снега на объектах озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа на сумму 470,06 тыс. руб.

– Посадка цветников, оформлению вазонов и уход за ними в населенных пунктах Уссурийского городского округа на сумму 299,99 тыс. руб.

1.2. Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения.

– Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение установлено примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2 на сумму 55,00 тыс. руб.

– Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б на сумму 50,00 тыс. руб.

– Выполнены эскизные проекты благоустройства транспортных развязок на территории города Уссурийска (5 транспортных развязок) на сумму 67,00 тыс. руб.

– Разработан дизайн-проект благоустройства сквера, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо-восток от



ориентира - многоквартирного жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б на сумму 99,50 тыс. руб.

– Разработаны комплексные проекты благоустройства общественных территорий (8 объектов) на общую сумму 400,00 тыс. руб.

– Выполнены топографо-геодезических работ и согласованы с сетедержателями земельных участков - объектов благоустройства (3 ед.) на сумму 45,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства - 4 (четыре) ед. на сумму 80,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске (Центральная площадь, Вечный огонь и Старый центр) на общую сумму 430,51 тыс. руб.

– Выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 2-х земельных участков для размещения объектов благоустройства, местоположение установлено относительно ориентиров (г. Уссурийск, ул. Тимирязева – Старый центр и с. Борисовка, ул. Советская, 82) на сумму 110,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по отсыпке и планировке территории вокруг памятника сотрудникам Госохраннадзора на сумму 9,00 тыс. руб.

– Выполнен эскизный проект благоустройства бульвара по ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Краснознаменная) в городе Уссурийске на сумму 114,00 тыс. руб.

– Выполнены эскизные проекты благоустройства объектов озеленения и благоустройства в городе Уссурийске (7 объектов) на сумму 130,00 тыс. руб.

– Выполнен эскизный проект озеленения и благоустройства центральной площади в городе Уссурийске на сумму 108,00 тыс. руб.

### 1.3. Содержание и ремонт фонтанов.

– Выполнены работы по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа на общую сумму 1 692,69 тыс. руб.

### 1.4. Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению.

– Выполнены работы по сбору и вывоз мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на территории Уссурийского городского округа на сумму 176,23 тыс. руб. Собрано и вывезено на полигон 406,50 куб.м. отходов.

– Приобретен уборочный инвентарь, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на общую сумму 58,900 тыс. руб.

### 1.5. Содержание зеленых насаждений.

– Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа на сумму 7 879,93 тыс. руб.:

- снос аварийных деревьев – 473 ед.;

- санитарная обрезка – 1665 ед.;

- омолаживающая обрезка деревьев – 144 ед.;
- омолаживающая обрезка одиночного кустарника – 200 ед.;
- омолаживающая обрезка кустарника «живая изгородь» - 200 п.м.;
- формовочная обрезка – 3983 ед.;
- уборка поросли – 301 ед.;
- уборка порубочных остатков – упавшие деревья – 15,0 плотные куб.м.;
- уборка порубочных остатков – ветви – 15,0 плотные куб.м.;
- стрижка «живой изгороди» - 68326 кв.м.

– Организованы и выполнены работы по посадке и уходу за посадками деревьев и кустарников на территории Уссурийского городского округа, обработке зеленых насаждений от вредителей плодовых деревьев, покос травы в местах произрастания посадок деревьев и кустарников). В рамках данного контракта высажено 612 единиц зеленых насаждений (деревья и кустарники) на территории города Уссурийска на сумму 1139,70 тыс. руб.

1.6. Приобретение и установка новых и ремонт существующих малых архитектурных форм.

– Выполнены работы по покраске скамеек на центральной площади г. Уссурийска, в сквере у кафе «Пекин» в количестве 22 штук на общую сумму 59,17 тыс. руб.

– Выполнены работы по благоустройству объекта благоустройства - транспортной развязки улиц Пушкина – Агеева (приобретена и установлена малая архитектурная форма Тигр) на сумму 332,72 тыс. руб.

– Приобретены малые архитектурные формы (уличные кашпо) для озеленения территории г. Уссурийска в количестве 10 штук на сумму 40,83 тыс. руб.

1.8. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность.

На территории г. Уссурийска.

– Выполнены работы по комплексному содержанию (покос травы с уборкой мусора, подметание, уборка случайного мусора, выемка урн) на площади 216,30 га на общую сумму 4619,80 тыс. руб.

– Выполнены работы по выкашиванию зеленых зон (с уборкой скошенной травы и случайного мусора) на площади 209,62 га на общую сумму 4 508,23 тыс. руб.

– Выполнены работы по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на площади 21,88 га на сумму 853,60 тыс. руб.;

– Выполнены работы по подбору, транспортировке и обезвреживанию биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена) на общую сумму 1 022,66 тыс. руб. Подобрано и передано на обезвреживание 2600,00 кг биологических отходов.

– Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных отходов производства и потребления на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена на общую сумму 1 496, тыс. руб. Собрано и вывезено на полигон 3349,50 куб.м. отходов.

– Выполнены работы по комплексному содержанию территорий общего пользования Уссурийского городского округа (парк у кафе "Пекин" по ул. Некрасова) на сумму 338,99 тыс. руб.

– Выполнены работы по содержанию неразграниченной территории по ул. А. Кушнера, 23 "а" на сумму 68,00 тыс. руб.

– Выполнены работы по уборке снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа на сумму 278,62 тыс. руб.

– Выполнены работы по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на сумму 200,00 тыс. руб.

#### В населенных пунктах Уссурийского городского округа.

– Выполнены работы по уборке мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа на сумму 1 572,93 тыс. руб. – 104,86 га.;

– Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозных отходов производства и потребления на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена на сумму 622,77 тыс. руб., в количестве 569,00 куб.м.

– Выполнены работы по выкашиванию травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах УГО на сумму 1 242,56 тыс. руб. – 38,67 га.

1.9. Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий.

– Выполнены работы по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий на сумму 513,13 тыс. руб.

1.10. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути.

#### На территории г. Уссурийска.

17.08.2020 года заключен контракт с ИП Василец М.К. Работы подрядчиком выполнены в срок, качество выполненных работ с отступлением от технического задания по контракту. В связи с тем, что качество выполненных работ не соответствует техническому заданию, заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

#### В населенных пунктах Уссурийского городского округа.

Муниципальный контракт с ИП Василец М.К. расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (нарушение условий исполнения муниципального контракта Подрядчиком).

2.1. Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда.

– Выполнены работы по подготовке и содержанию временных площадок для складирования снега и льда на сумму 844,92 тыс. руб.

2.2. Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев.

– Выполнены работы по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев в населенных пунктах Уссурийского городского округа на сумму 199,59 тыс. руб. в количестве 191 шт.

3.1. Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения.

– Изготовление и прокат в эфире местного телевидения видеороликов с социальной рекламой экологического содержания на сумму 64,50 тыс. руб.

3.2. Организация и проведение конкурсов экологической направленности.

С целью формирования экологической культуры населения Уссурийского городского округа организованы и проведены следующие конкурсы экологической направленности:

– муниципальный этап конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу»;

– муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»;

– муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»;

– муниципальная экологическая акция «От экологии души к Экограду»;

– муниципальный экологический смотр-конкурс «Зеленый уголок»;

– муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»;

– муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»;

– муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»;

– муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»;

– муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»;

– муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон».

Информация об изменениях, внесенных в 2020 году в муниципальную программу «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

№ п/п	Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
1	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 февраля 2020 года № 328-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) внесены с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 1 950,31 тыс. рублей.</p> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>
2	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 апреля 2020 года № 765-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) внесены в связи с перераспределением средств между мероприятиями.</p> <p>В связи с необходимостью проведения работ по озеленению объектов благоустройства и озеленения (транспортные развязки):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– п. 3.3. «Проведение смотра-конкурса «Любимый город» (КБК 001 0503 2200320530 240) – 1 000,00 тыс. рублей;</li> <li>– п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120450 240) + 1 000,00 тыс. рублей.</li> </ul> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы не изменится.</p> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>
3	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 апреля 2020 года № 1019-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) внесены с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете, а также перераспределения средств между мероприятиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>п. 1.8. «Содержание территорий общего</li> </ul>

		<p>пользования, не переданных в аренду или собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) – 300,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа» (КБК 057 0503 2200120450 240) + 300,00 тыс. рублей.</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа» (КБК 001 0503 2200120450 240) + 18 055,55 тыс. рублей.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 18 055,55 тыс. рублей.</p> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>
4	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 июня 2020 года № 1393-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) внесены с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете, а также перераспределения средств между мероприятиями:</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120450 240) – 1 000,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120450 240) – 1 141,33 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120450 240) – 300,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения» (КБК 001 0503 2200120450 240) – 332,72 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.6. «Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм (КБК 001 0503 2200120440 240) + 332,72 тыс. рублей</p> <p>п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) + 1 000,00 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) + 1 141,33 тыс. рублей;</p> <p>п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или</p>

		<p>собственность» (КБК 001 0503 2200120520 240) + 300,00 тыс. рублей.</p> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 20 527,76 тыс. рублей., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 727,81 тыс. рублей добавляются на КБК 001 0503 2200120390 240 (п. 1.10. «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути»);</li> <li>- 11 799,95 тыс. рублей добавляются на КБК 057 0503 2200120390 240 (п. 1.10. «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути»).</li> </ul> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>
5	<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2020 года № 2817-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2024 годы» (далее – Программа) внесены с целью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уточнения объема бюджетных ассигнований Программы согласно информации, полученной от управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа от 25.09.2020 № 02-29/0370 «О предельных объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»;</li> <li>- уточнения объема бюджетных ассигнований Программы согласно обращению в адрес Главы Уссурийского городского округа от 23.11.2020 № 15-01/28/1855 и от 20.11.2020 № 2602/27/3663 с предложением о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» (прилагаются) в части сокращения бюджетных ассигнований Программы на 2020 год.</li> </ul> <p>На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.</p>

Результаты оценки эффективности муниципальной программы  
«Благоустройство территории Уссурийского городского округа»  
на 2017 – 2024 годы

а) Результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения.

$$СП_1 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 15,54 \text{ га} / 15,54 \text{ га} = 1,0.$$

2. Количество находящихся на содержании фонтанов. Обеспечение функционирования фонтанов.

$$СП_2 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 3 \text{ ед.} / 3 \text{ ед.} = 1,0.$$

3. Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций).

$$СП_3 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 406,50 \text{ куб.м.} / 700,0 \text{ куб.м.} = 0,6.$$

4. Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет.

$$СП_4 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 5738 \text{ ед.} / 650 \text{ ед.} = 8,8.$$

5. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос).

$$СП_5 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 8723 \text{ ед.} / 7500 \text{ ед.} = 1,2.$$

6. Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм.

$$СП_6 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 33 \text{ ед.} / 130 \text{ ед.} = 0,3.$$

7. Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию.

$$СП_7 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 591,33 \text{ га} / 250,00 \text{ га} = 2,4.$$

8. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов. Увеличение объема твердых коммунальных отходов, извлеченных из окружающей природной среды.

$$СП_8 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 3918,5 \text{ куб.м.} / 5500,0 \text{ куб.м.} = 0,7.$$

9. Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию. Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения.

$$СП_9 = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 110 \text{ тыс. кв.м.} / 110 \text{ тыс. кв.м.} = 1,0.$$

10. Обеззараживание шахтных колодцев (доля обеззараженных шахтных колодцев).

$$СП_{10} = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 191 \text{ ед.} / 194 \text{ ед.} = 0,98.$$

11. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности).

$$СП_{11} = П_{\text{факт}} / П_{\text{план}} = 1825 \text{ чел.} / 903 \text{ чел.} = 2,0.$$

б) Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

$$СП_{\text{МП}} = \frac{1,0+1,0+0,6+8,8+1,2+0,3+2,4+0,7+1,0+0,98+2,0}{11} = \frac{19,98}{11} = 1,82.$$

в) Степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.



$$CP_{\text{МП}} = P_{\text{факт}} / P_{\text{план}} = 80\,923,08 \text{ тыс.руб.} / 98\,954,86 \text{ тыс.руб.} = 0,82.$$

г) Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию мероприятий программы.

$$CM_{\text{МП}} = 8 / 14 = 0,57.$$

$$\mathcal{E}_{\text{БС}} = CM_{\text{МП}} / CP_{\text{МП}} = 0,57 / 0,82 = 0,7.$$

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы в 2020 году признается удовлетворительной, т.к.  $\mathcal{E}_{\text{БС}} = 0,7$ .