

Отчет о ходе реализации  
муниципальной программы (подпрограммы) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года  
№ 1673-НПА, за 2 квартал 2016 год.

| Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий |  |   |  |                          |                             |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| № п/п   | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)                           | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма(**)                               | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***)  |
| 1.  | Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов:                                  |   | О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений |                          |                             | Освоение:<br>средства местного бюджета<br>план – 900,00 тыс. руб.<br>факт – 0,00 тыс. руб.   |  |
| 1.1.  | выполнение работ по техническому обслуживанию газораспределительных установок, работающих под давлением  |   | О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений | 31.12.2016г.             |                             | Освоение:<br>средства местного бюджета<br>план – 500,00 тыс. руб.<br>факт – 0,00 тыс. руб.   | Письмо от 02.02.2016г. №11-01/17/0181 об исключении мероприятия. На данный момент вносятся изменения в муниципальную программу.  |
| 1.2.  | проведение процедуры оценки рыночной стоимости объекта для принятия к бухгалтерскому учету в состав муниципальной казны Уссурийского городского округа | 1. Разработка тех. задания.<br>2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры.<br>3. Заключение муниципального контракта | О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений | 30.04.2016               |                             | Освоение:<br>средства местного бюджета<br>план - 400,00 тыс. руб.<br>факт – 18,333 тыс. руб. | Проведен 1 аукцион.<br>Муниципальный контракт №03203000016160000 11-0065451-01 от 30.03.2016 г. на проведение процедуры оценки рыночной стоимости объекта для принятия к бухгалтерскому учету в состав муниципальной казны Уссурийского городского округа на |

|      |   |   |  |                       |  |  |  |
|------|---|---|--|-----------------------|--|--|--|
|      |   |   |  |                       |  |  | сумму 18,3333 тыс.руб. Работы выполнены в срок. Оплачено за фактически выполненные работы.   |
| 2.   | Доработка схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель)                              | 1. Разработка тех. задания.<br>2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры.<br>3. Заключение муниципального контракта | Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ» | 06.2016г.             |  | Освоение: средства местного бюджета – 5617,58 тыс.руб. факт – 2611,92 тыс.руб. (аукцион) | М/к №1/126 от 14.01.2016г. на доработку схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель) на сумму 2611,92 тыс. руб. Работы выполнены в срок. Оплачено за фактически выполненные работы. Экономия составила 3005,66 тыс. руб. |
| 2.1  | Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа в соответствии с действующим законодательством | 1. Разработка тех. задания.<br>2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры.<br>3. Заключение муниципального контракта | Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ» | Июль – декабрь 2016г. |  | Освоение: средства местного бюджета – 3005,66 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.              | На данный момент вносятся изменения в муниципальную программу о включении данного мероприятия.   |
| 3.   | Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):    |   | О.Г. Терлеев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»                       |                       |  | Освоение: средства предприятия – 2336,86 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.                   |  |
| 3.1. | переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического                            |   | О.Г. Терлеев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»                       | Июль-декабрь 2016г..  |  |  |  |

|      |   |  |  |                            |  |  |  |
|------|---|--|--|----------------------------|--|--|--|
|      | управления наружным и уличным освещением  |  |  |                            |  |  |  |
| 3.2. | модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации   |  | О.Г. Терлеев,<br>директор МУП<br>«Уссурийск-<br>Водоканал» | Июль-<br>декабрь<br>2016г. |  |  |  |
| 3.3. | организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов   |  | О.Г. Терлеев,<br>директор МУП<br>«Уссурийск-<br>Водоканал» | Июль-<br>декабрь<br>2016г. |  |  |  |
| 4.   | Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):   |  |  |                            |  | Освоение:<br>средства предприятия<br>план –<br>82180,30 тыс. руб.<br>факт –<br>3745,05 тыс. руб. |  |
| 4.1. | реконструкция системы теплоснабжения котельной №5 со строительством новых участков тепловой сети, с целью переключения нагрузок котельной ИП Кенс и ЗАО «УМЖК Приморская соя» на котельную №5, в т.ч. выполнение проектно-технической документации и изыскательских работ | 1. Исполнение проектной документации<br>2. Получение земельного участка, заключение сервитута на землю<br>3. Экспертиза проектной документации<br>4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов<br>5. Выполнение работ по строительству и реконструкции<br>6. Ввод объекта в эксплуатацию | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС                       | 2016г.                     |  | 1496,16 тыс. руб.<br>(средства предприятия)  |  |
| 4.2. | проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам  | Обучение специалистов по курсу «Проведение энергетического   | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС                       | 2016г.                     |  |  |  |

|      |  |   |                                      |        |  |   |  |
|------|--|---|--------------------------------------|--------|--|---|--|
|      | энергосбережения и энергетической эффективности  | обследования с целью повышения энергетической эффективности»  |                                      |        |  |   |  |
| 4.3. | проведение энергетического обследования с подготовкой паспорта энергетического обследования                        | Выполнение работ собственным хоз. способом  | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  |   |  |
| 4.4. | установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС  | 1. Проведение закупок.<br>2. Выполнение работ.  | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  |   |  |
| 4.5. | установка энергоэффективных котлов   | 3. Проведение закупок.<br>4. Выполнение работ.  | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  | 1623,20 тыс. руб.<br>(средства предприятия) |  |
| 4.6. | снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования | 5. Проведение закупок.<br>6. Выполнение работ.  | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  | 386,30 тыс. руб.<br>(средства предприятия)  |  |
| 4.7. | замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»  | 7. Проведение закупок.<br>8. Выполнение работ.  | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  | 124,65 тыс. руб.<br>(средства предприятия)  |  |
| 4.8. | замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости - замена светильников)         | 9. Проведение закупок.<br>10. Выполнение работ.   | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  | 114,74 тыс.руб.<br>(средства предприятия)   |  |
| 4.9. | переключение нагрузок мазутных котельных №2 и №23 на котельную №5  | 1. Исполнение проектной документации.<br>2. Получение земельного участка, заключение сервитута на землю<br>3. Экспертиза проектной документации<br>4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов<br>5. Выполнение работ по | О.Г. Панченко,<br>директор<br>УМУПТС | 2016г. |  |   |  |

|      |   |   |  |                |  |  |  |
|------|---|---|--|----------------|--|--|--|
|      |   | строительству и реконструкции<br>6. Ввод объекта в эксплуатацию |  |                |  |  |  |
| 5.   | В муниципальном автономном учреждении спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» (крытый каток, стадион Локомотив, стадион Городской, стадион Патриот, гостиница) |   | Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно - оздоровительный комплекс «Ледовая арена» |                |  | Освоение: средства местного бюджета<br>план – 950,00 тыс.руб.<br>факт – 902,498 тыс.руб. |  |
| 5.1. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости – замена светильников)                       |   | Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена» | Декабрь 2016г. |  | 895,63 тыс. руб.<br>(средства местного бюджета)  | Муниципальный контракт на сумму 850,848 тыс. руб. исполнен в полном объеме.<br>Приобретено: 64 светильника на «Ледовую арену». 20 светильников на стадион Локомотив, установлены в мае 2016 г. (денежные средства направленные на приобретение светильников) |
| 5.2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерение сопротивления)                                  |   | Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное   | Декабрь 2016г. |  | 54,37 тыс. руб.<br>(средства местного бюджета)   | Договор на проведение энергетических обследований, зданий, строений, сооружений исполнен на сумму 51,65тыс. руб.,  |

|    |   |  |  |  |  |   |   |
|----|---|--|--|--|--|---|---|
|    |   |  | учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена»        |  |  |   | работы выполнены в срок.  |
| 6. | Выполнение проектных работ по демонтажу газораспределительных установок (ГРУ) по адресам:<br>- Владивостокское шоссе, 18<br>- ул. Карбышева, 21<br>- ул. Мельничная, 1<br>- пр-т Блюхера, 16<br>- пр-т Блюхера, 1в<br>- ул. Хмельницкого, 5 | 1. Разработка технического задания.<br>Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры.<br>3. Заключение муниципального контракта | Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  | Освоение: средства местного бюджета<br>план - 500,00 тыс.руб.<br>факт – 0,00 тыс.руб. | На данный момент вносятся изменения в муниципальную программу по включению данного мероприятия. |

(\* ) - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом- графиком;

(\*\*)- указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;

(\*\*\*)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату

#### Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
|--|--|------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|
| Всего:<br>500930,79  | 345414,4   | 69,0                   | Всего:<br>91984,72                                       | 7277,801  | 7,9                                   | 3   | 0   |
| Федеральный<br>108454,23   | 0,00   | 0,0                    | Федеральный 0,00   | 0,00  | 0                                     | 0   | 0   |
| Местный<br>50016,13  | 18153,381  | 36,3                   | Местный 7467,58  | 3532,751  | 47,3                                  | 3/3532,751  | 0   |
| Внебюджетные (предприятия)<br>342460,43                            | 222551,84  | 64,99                  | Внебюджетные (предприятия) 84517,14                      | 3745,05   | 4,43                                  | Работы выполнены за счет средств предприятия.         | 0   |

Раздел III. Информация о внесенных изменениях  
в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

| Наименование, дата нормативного – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений   |
|--|--|
| От 28.08.2015 г. № 2301-НПА                      | <p>Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 17 июля 2015 года № 237-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 2015 год» вносятся изменения в МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы» в части добавления финансовых средств из краевого бюджета – 108454,23 тыс. рублей и местного бюджета – 27214,17 тыс. рублей на мероприятие, предусмотренное программой в приложении № 2, задачи II, п. 15. «Капитальный ремонт системы уличного освещения с переводом на светодиодное энергосберегающее оборудование Уссурийского городского округа, в т.ч. проведение проверки сметной документации».</p> <p>Также в 2016 году в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы», в приложении № 2, задачи II следующие изменения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Добавлен п. 14. мероприятие «Диагностирование сосудов, работающих под давлением по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 149, ул. Крылова, 41, ул. Карбышева, 21, ул. Можайского, 31, ул. Владивостокское шоссе, 24, ул. Арсеньева, 33а, ул. Промышленная, 5а, ул. Ленинградская, 16, ул. Мельничная, 1, сумма на реализацию данного мероприятия составит 2049,08 тыс. руб. из местного бюджета;</li> <li>2. Из мероприятия п.4. «Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологии: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости-замена светильников) исключено мероприятие 4.1 предусмотренное в муниципальном казенном учреждении «Архив Уссурийского городского округа» по адресу: г. Уссурийск, ул. Калинина, 47, сумма всего-29,40 тыс.руб.;</li> <li>3. Исключено мероприятие п.п.4.4. предусмотренное в муниципальном автономном учреждении «Плавательный бассейн «Чайка», сумма всего-30,00 тыс.руб.;</li> <li>4. Исключено мероприятие п.п. 4.5. предусмотренное в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг», сумма всего-30,00 тыс. руб.;</li> <li>5. В приложении № 2, задачи II.,п.п. 4.2 заменить п.п. 4.1.;</li> <li>6. В приложении № 2, задачи II., п.п. 4.3. заменено п.п. 4.2. и добавлено 600,00 тыс. руб. в 2016 году за счет местного бюджета;</li> <li>7. В приложении № 2, задачи II п. 5 «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования,</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>измерения сопротивления) в мероприятии п.п. 5.1. «В муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» исключена сумма в размере 45,00 тыс. руб., предусмотренную в 2017 году на данное мероприятие.</p> <p>8. В приложении № 2, задачи II п. 6. «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» п.п. 6.2 «В муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» исключен.</p>   |
| От 16.10.2015 г. №2749-НПА   | <p>В приложении № 2, задачи I, п.1.3. «Корректировка проектной документации по объекту Модернизация котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8 – Б/1 в г. Уссурийске», в графе «Источник финансирования» слова «Средства местного бюджета» заменяем словами «Средства предприятия (учреждения)»;</p> <p>В приложении № 2, задачи II, п. 14. «Диагностирование сосудов (ГРУ) работающих под давлением по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 149, ул. Крылова, 41, ул. Карбышева, 21, ул. Можайского, 31, ул. Владивостокское шоссе, 24, ул. Арсеньева, 33а, ул. Промышленная, 5а, ул. Ленинградская, 16, ул. Мельничная, 1» сумма 2049,08 тыс. руб. предусмотренная в 2016 году переносится на 2015 год.</p> |
| От 24.12.2015 г. № 3641-НПА  | <p>В 2015 год, в связи с письмами управления имущественных отношений по вопросу уменьшения бюджетных средств (местного бюджета);</p> <p>В 2016 году, в связи с доведением бюджетных ассигнований в размере 7467,58 тыс.рублей.</p>   |
| <p>Пояснительная записка</p> <p>В настоящее время вносятся изменения в МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», в целях приведение программы в соответствие.</p> |  |