

Отчет о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе»
на 2013-2017 годы» за 2016 год

РАЗДЕЛ I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
I. Формирование единой информационной базы данных о гражданах, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации								

1	1	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением Уссурийского городского округа по вопросам участия в Программе	Организация выездных встреч с жителями аварийных домов по вопросам срока расселения граждан, сноса расселенных домов, установления местонахождения отсутствующих жильцов, уточнения занимаемой общей площади	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Н. Андреева, главный специалист отдела Т.Е. Теплякова	с 11 января 2016 года- по 25 декабря 2016 года	с 11 января 2016 года- по 25 декабря 2016 года	выполнено	
2	2	Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в течение 2013-2017 годов	Сбор исходных данных для внесения изменений в отчет «Сведения о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» и направление уточненных сведений в департамент градостроительства	главный специалист отдела Т.Е. Теплякова	за 1 полугодие 01 июля 2016 года; за 2 полугодие 01 ноября 2016 года;	01 ноября 2016	выполнено	

			Приморского края					
3	3	Формирование списков граждан, проживающих в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	1.Сбор исходных данных о количестве граждан, проживающих в аварийных домах на момент расселения; 2.Внесение изменений в программу переселения в случае изменения состава семьи и площади расселяемого жилого помещения	главный специалист отдела О.В. Скиба	на 01 февраля-01 марта 2016 года	01 декабря 2016	выполнено	
				Т.Е. Теплякова, главный специалист отдела	на 01 ноября 2016 года - 01 декабря 2016 года	18 ноября 2016	выполнено	
4	4	а) Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для	1.Сбор ценовой информации для определения цены по контракта	начальник жилищного отдела управления	01 февраля 2016 года-01 марта 2016 года	25 декабря 2016	С целью исполнения судебного решения по	В соответствии с

		<p>определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, изготовление поквартирных карточек</p>	<p>предоставлению информации о площади, количестве жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению в 2016 году либо для определения цены контракта по оказанию услуги по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда</p>	<p>жилищной политики Андреева Т.Н.</p>			<p>проведению обследования жилого помещения № 25 по ул. Т.Тихого бана соответствие условиям проживания, стоимость работ составила 20,0 тыс. руб.</p>	<p>внесены изменениями в постановление администрации и УГО от 18.11.2016 г. № 3523-НПА</p>
			<p>8.Направление запроса в МКП «Партнер» об изготовлении поквартирных карточек и направление их в управление жилищной политики</p>	<p>начальник жилищного отдела управления жилищной политики Андреева Т.Н.</p>	<p>7 рабочих дней со дня направления запроса</p>		<p>выполнено</p>	

5	5	б) проведение работ по определению выкупной цены изымаемых у собственников жилых помещений с учетом изменений в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 19 февраля 2016 года № 443 – НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 ноября 2012 года № 3875 - НПА «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы».	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение контракта по проведению оценки жилых помещений, подлежащих расселению граждан в третьем этапе реализации программы (2015-2016 годы)	специалист отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Дабижа Е.Г.	11 января 2016 года-01 февраля 2016 года (исполнено)	15 декабря 2016	выполнено	
			2.Размещение извещения о проведении аукциона на право	главный специалист отдела использования и	01 февраля 2016 года	01 февраля 2016	выполнено	

			заключения контракта на приобретение жилых помещений	приватиза-ции муниципаль- ного имущества управления имуществен- ных отношений Дабижа Е.Г.				
			3.Заключение контракта с победителем аукциона	начальник управления имуществен- ных отношений Чеботкова О.А.	29 февраля 2016 года	25 февра ля 2016	выполнено	
			4.Оплата выполненных работ	начальник отдела бухгалтерско-го учета и администри- рования доходов управления имуществен- ных отношений Ким О.А.	01 мая 2016 года	01 мая 2016, стоимо сть выпол ненных работ соста- вила 167,54 т. р.		В соотве тствии с внесен ными измене ниями в постан овлени е админи страци и УГО от 18.11.2 016 г. № 3523- НПА

		Итого по пункту 5				187,54		
		местный бюджет				187,54		
II. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации								
7	1	Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение в 2016 году жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	1.Сбор документов осуществляется в соответствии с: п.5 раздела V «Механизм реализации подпрограммы»; Перечнем документов, определенных в паспорте подпрограммы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края», Приложением № 13 к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными	Начальник жилищного отдела Т.Н. Андреева	ежегодно до 15 июня 2016 года	02 июня 2016 01 августа 2016	Выполнено уточненная заявка	

			услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 398-па.					
8	2	а) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе	1.Подготовка технического задания для проведения аукциона на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, подлежащих расселению в четвертом реализацию программы (2016-2017 годы)	Главный специалист отдела Т.Е. Теплякова	01 мая 2016 года- 01 июля 2016 года	01 июля 2016	выполнено	

		эксплуатации					
			2.Размещение извещения о проведение аукционов на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, подлежащих расселению в четвертом этапе реализации программы (2016-2017 годы)	начальник управления закупок Сражевская М.В.	01 августа 2016 года-01 октября 2016 года	01 августа 2016	выполнено
			3.Заключение муниципального контракта с победителем аукциона	начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.	25 октября 2016 года-01 ноября 2016 года	01 ноября 2016	Заключено 12 муниципальных контрактов на приобретение 63 жилых помещений, общая сумма контрактов составила 136547,63 т. руб.

			4.Оплата 30% цены заключенного муниципального контракта на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, подлежащих расселению в четвертом этапе реализации программы (2016-2017 годы)	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е	в течение 10 рабочих дней со дня получения от застройщика счета на оплату муниципального контракта (при наличии финансового обеспечения)	30 декабря 2016	Произведена оплата в размере 49879,59 в т.ч. Фонд-33950,10 край – 3950,32 местный бюджет-11979,17	
			5.Оплата 70 % цены заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, подлежащих расселению в третьем этапе реализации программы (2015-2016 годы)	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.	в течение 10 рабочих дней со дня получения от застройщика счета на оплату муниципального контракта	30 декабря 2016	Произведена оплата в размере 137173,16 т.р. в т.ч. Фонд-73450,13 край – 18333,0 местный бюджет-45390,03	

Итого по пункту 2	Фонд Краевой бюджет Местный бюджет					187052,74 107400,22 22283,33 57369,19	
9	3	<p>Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в помещениях, расположенных в многоквартирных домах</p>	<p>1.Подготовка документов для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и сдача в ФРС</p> <p>2.Регистрация 29 жилых помещений</p>	<p>главный специалист жилищного отдела управления жилищной политики Теплякова Т.Е.</p>	<p>01 февраля 2016 года- 01 ноября 2016 года</p> <p>20 февраля 2016</p>	<p>Выполнено</p> <p>выполнено</p>	

		признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	3.Регистрация 20 жилых помещений	главный специалист жилищного отдела управления жилищной политики Теплякова Т.Е	01 апреля 2016 года – 01 мая 2016 года	01 апреля 2016	выполнено	
			4.Регистрация 96 жилых помещений	главный специалист жилищного отдела управления жилищной политики Теплякова Т.Е	01 сентября 2016 года - 01 октября 2016 года	01 ноября 2016	выполнено	
10	4	Формирование перечня жилых помещений фонда социального использования, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных дом	1.Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных свидетельств о государственной регистрации права	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.	в течение 10 рабочих дней с момента	01 февраля 2016- 01 ноября 2016	выполнено	

		ах, признанных аварийны ми и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации						
11	1	Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах,	1.Подготовка проек- тов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства Ефимова С.В.	11 января 2016 года- 25 декабря 2016 года	25 декабря 2016	выполнено	
			2.Направление копий решений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои- тельства Ефимова С.В.	в течение 14 кален- дарных дней с момента подачи заявления о реги- страции		выполнено	

			недвижимое имущество и сделок по нему.		постановлений об изъятии			
12	2	Определение выкупной цены изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	1.Подготовка технического задания для проведения аукциона 2.Проведение аукциона по определению победителя и заключение с ним муниципального контракта 3. Принятие итогов оценки изымаемых жилых помещений по акту выполненных работ	главный специалист отдела использования муниципального имущества управления имущественных отношений Дабижа Е.Г.	01 июня 2016 года -25 декабря 2016 года	25 декабря 2016	выполнено	
13	3	Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим	1.Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование	главный специалист жилищного отдела управления жилищной политики Скиба О.В.	11 января 2016 года-25 декабря 2016 года	25 декабря 2016	выполнено	

		износом в процессе эксплуатации						
			2.Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю	главный специалист жилищного отдела управления жилищной политики Скиба О.В.	в течение 10 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения	25 декабря 2016	выполнено	
14	4	Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых	1.Направление копии решений об изъятии земельных участков и жилых помещений и проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества путем выкупа собственникам жилых помещений с уведомлением о вручении	начальник правового отдела управления имущественных отношений Звездина О.А.	11 января 2016 года- 25 декабря 2016 года	25 декабря 2016	выполнено	
15	5	Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в	1.Направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок	главный специалист отдела формирования и учета муниципального имущества управления	15 календарных дней с момента подачи соглашений на	10 октября 2016 20 ноября 2016	выполнено	

		связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых	по нему, заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на изымаемые жилые помещения 2.Регистрация в ФРС соглашений с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых и заключение договоров мены	имущественных отношений Штанченко А.Г.	регистрацию			
16	6	Заключение соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых	1.Регистрация в ФРС соглашений о выплате выкупной цены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых	главный специалист отдела формирования и учета муниципальному имуществу управления имущественных отношений Штанченко А.Г.	15 календарных дней с момента подачи соглашения на регистрацию	27 декабря 2016	выполнено	

			2. Оплата выкупной цены собственнику за изымаемое жилое помещение и заключение договора мены	финансирование предусмотрено в разделе V пункта 1 настоящего плана-графика	в случае если с собственником жилого помещения достигнуто соглашение о выкупной цене за изымаемое жилое помещение, в течение 15 календарных			
IV. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации								
17	1	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными	1. Подготовка технического задания и запрос ценовой	Главный специалист жилищного отдела Т.Е. Теплякова	01 февраля 2016 года- 25 декабря 2016 года	11 января 2016 25	Подготовлен сметный расчет на снос	на 29

		и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	информации для определения цены муниципального контракта на снос расселенных аварийных домов			декабря 2016	расселенных аварийных домов	
			2.Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов, расселенных домов в 2015-2016 году.	начальник управления закупок Сражевская М.В.	01 февраля 2016 года- 25 декабря 2016 года		выполнено	
			3.Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона	начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.	в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона	01 февраля 2016-25 декабря 2016	Заключено 14 договоров на снос 29 домов	
			4.Оплата Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.	в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ	01 февраля 2016- 27 февраля 2016	Выполнены работы на сумму 1298,37 т.р. и снесено 29 домов	
					при наличии финансового			

					обеспечения			
			5.Проведение процедуры снятия снесенных домов с кадастрового учета и исключение жилых помещений, расположенных в снесенных домах, из Реестра муниципального имущества администрации УГО	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.	01 февраля 2016 года- 25 декабря 2016 года	01 февраля 2016	Снято с кадастра 31 многоквартирный дом	
Итого по пункту 1 раздела 4	местный бюджет						1298,37	
V. Отдельные мероприятия								
18	1	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2012 года, либо выплата	1.Сбор данных для определения цены муниципального контракта по приобретению жилого помещения в целях исполнения судебных решений	главный специалист жилищного отдела Теплякова Т.Е начальник	01 марта 2016 года- 01 апреля 2016 года	01 марта 2016	выполнено	

		выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений	2.Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	управления закупок Сражевская М.В.	01 мая 2016 года 01 июля 2016 года	01 апреля 2016 года	выполнено	
			3.Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.	01 февраля 2016 года	01 мая 2016	выполнено	
			4.Оплата муниципальных контрактов	в соответствии с ценой контракта	в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ при наличии финансового обеспече ния	24 мая 2016	выполнено	
Итого по пункту 1 раздела 5	Местный бюджет						29642,41	
Объем финансирования								
	Перечень мероприятий	2013 год	2014 год	2015	2016 год	2017 год		

		Всего по программе				218181,06			
		в т.ч. приобретение жилых помещений				187052,74			
		строительство жилых помещений				0,0			
		снос расселенных аварийных домов				1298,37			
		Проведение технической экспертизы многоквартирных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, изготовление информационных табличек, изготовление копий технических паспортов, справок об отсутствии объекта недвижимости				20,0			
		Проведение работ по определению выкупной цены изымаемых у собственников жилых помещений				167,54			
		Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных				29642,41			

		аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2012 года, либо выплата выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений							
		средства Фонда ЖКХ			107400,22				
		средства краевого бюджета			22283,33				
		средства местного бюджета			88497,51				

II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 1892014,34	1086954,11	57,45	Всего: 319845,37	218181,06	68,21		
Федеральный 906107,61	527019,37	58,16	Федеральный 169333,67	107400,22	63,43		
краевой 284767,85	166374,98	58,42	краевой 29496,06	22283,33	75,55		
Местный 701138,88	393559,76	56,13	Местный 121015,64	88497,51	73,13		
внебюджет. 0,00	0,00	0,0	внебюджет 0,00	0			

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.11.2016 г. № 3526-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 ноября 2012 года № 3875-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы»	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий

Пояснительная записка

В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Уссурийского городского округа реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы» (далее - программа переселения).

В ходе реализации третьего этапа (2015-2016 годы), приобретено 145 жилых помещений, общей площадью 6041,24 м², 339 человек, проживающих в 18 аварийных многоквартирных домах.

Стоимость мероприятий составила 237026,31 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда – 117364,04 тыс. рублей, (55,97%);
- средства бюджета Приморского края в рамках долевого финансирования – 29293,83 тыс. рублей, (13,97%);
- средства местного бюджета в рамках долевого финансирования - 90259,05 тыс. рублей, (30,06%);

В целях реализации программы переселения администрацией Уссурийского городского округа заключено 10 муниципальных контрактов.

- с ООО «СК «Ригель» заключено 4 муниципальных контракта (20 жилых помещений, общей площадью 829,4м², в одном многоквартирном доме), произведена оплата в размере 100% от цены контрактов. Дом введен в эксплуатацию 15 января 2016 года. 15 апреля 2016 в жилой дом № 15а по ул. Ивасика в г. Уссурийске переселено 34 гражданина (19 граждан, проживающих на условиях договоров социального найма и 15 собственников) из 20 жилых помещений. (17 по договорам соц.найм / 13 частная собственность)

- 18 декабря 2015 года с "ГлавМонтажОбъединение" заключен контракт (29 жилых помещений, общей площадью - 948,3 м², в одном многоквартирном доме). Дом введен в эксплуатацию 23 декабря 2015 года, присвоен адрес: г. Уссурийск, ул. Чичерина, 153 (далее – МКД). Застройщику произведена оплата в размере 100% от цены контрактов. 26 февраля 2016 года в многоквартирный дом переселено 50 граждан (28 граждан, проживающих на условиях договоров социального найма и 22 собственника) из 29 жилых помещений (12 соц.найм / 17 частная собственность). На 01 октября 2016 года осуществлено переселение 84 граждан из 49 жилых помещений в дома-новостройки по ул. Ивасика, д. 15а, ул. Чичерина, д.153 в г. Уссурийске.

- с ООО «Уссурстройинвест» заключено 5 муниципальных контрактов (96 жилых помещений, общей площадью 4487,11 м², в одном многоквартирном доме), застройщику произведена оплата в размере 100% от цены контрактов. Дом введен в эксплуатацию 30.08.2016 г. В период с 25.11.2016 по 30.11.2016 осуществлено переселение 96 семей г. Уссурийска.

На отчетную дату закрыты все финансовые обязательства по муниципальным контрактам, заключенных в 2015 году.

С начало 2016 года осуществлен снос 29 аварийных многоквартирных домов, затрачено 1298,37 т.р.

В целях исполнения судебных решений приобретено 2 жилых помещения на общую сумму 5660,51 тыс. руб., заключено одно соглашение о выкупе жилого помещения у собственника на сумму 440,85 т. руб. рублей.

**ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ЗА
ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (2016 год) И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2013-
2017 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.11.2012 года № 3875-НПА**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обосновани е значительно го отклонения значений (вывод - изменить или скорректиро вать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2013г од	отклон ение	2014 год	отклон ение	2015 год	откл онен ие	2016 год	откло нение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Целевые индикаторы															
1	Число граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим	чел.	803	407	345	304	803	0	407	0	349	+4	19	-281	Расселение граждан по 2016 году согласно графика определено до 31.12.2017

	требованиям и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, чьи жилищные условия будут улучшены в результате выполнения Программы														
2	Предоставление благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим	Ед.	334	154	146	114	344	0	154	0	149	+3	7	-107	После введения дома в эксплуатацию 01.07.2017 г. 107 жилых помещений будут предоставлены гражданам

	износом в процессе эксплуатации														
Показатели эффективности реализации Программы															
3	Снизить долю аварийного жилья, признанного до 01.01.2012 года аварийным и подлежащим сносу на 85,4 % путем переселения граждан в благоустроенные жилые помещения	%	43,2	21,89	18,56	16,35	43,8	+0,6	22,56	+0,67	18,34	-0,2			
4	Снизить на 2,03% долю населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, к общей численности населения, проживающего на территории Уссурийского городского округа	%	0,42	0,21	0,18	0,16	0,42	0	0,21	0	0,18	0	0,01	-0,15	мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на отчетную дату не завершены, срок расселения до 31.12.2017 г.

	(численность на 01.01.15-194250 чел., расселено 1187 чел.).														
5	Организовать снос аварийных многоквартирных домов, расселенных в результате реализации Программы	Ед.	0	59	27	40	0	0	59	0	30	+3	3	-37	37 домов на отчетную дату не расселены. Плановый срок сноса согласно графика до 31.12.2017 г.

По результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2015 год по муниципальной программе достигнуто 100 %. Освоение бюджетных средств составило 68,21%. Оценка эффективности муниципальной программы – эффективность на уровне.

вывод за весь период реализации <***> Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программных мероприятий проходит по графику, нарушений сроков расселения не выявлено, отчетная документация предоставляется в Департамент градостроительства Приморского края своевременно, контроль над выполнением программных мероприятий по переселению граждан осуществляется Департаментом градостроительства Приморского края, главой администрации Уссурийского городского округа постоянно.