

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы

"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

Отчетный период I квартал 2021 года

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма)										
"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы										
x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	2 111,65702	10 041,40881
1	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ						14 000,00	14 000,00	2 111,65702	10 041,40881
1.2.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ					на площади 172,354 га	830,00000	830,00000	-	169,64178
1.2.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	10.02.2021 - 10.03.2021	16.02.2021	16.02.2021	подрядчик определен				
1.2.2.	Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ	Коваленко А.С.	15.03.2021 - 31.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	заключение контракта				
1.2.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	10.06.2021 - 01.07.2021			перевод денежных средств	830,00000	830,00000	-	169,64178
1.2.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	31.07.2021 - 15.08.2021			акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										

1. Закупка размещена в срок, контракт заключен раньше срока, потому как срок был установлен с запасом.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется.										
1.3.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ					30 кладбищ	13 062,00000	13 062,00000	2 111,65702	9 871,76703
1.3.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	11.01.2021 - 15.11.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	подрядчик определен				
1.3.2.	Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ	Коваленко А.С.	11.01.2021 - 30.11.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	заключение контракта				
1.3.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	28.02.2021 - 25.12.2021	01.02.2021 - 31.03.2021	01.02.2021 - 31.03.2021	перевод денежных средств	13 062,00000	13 062,00000	2 111,65702	9 871,76703
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	15.03.2021 - 30.12.2021	15.03.2021 - 15.04.2021	15.03.2021 - 15.04.2021	акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
1. Период исполнения данного мероприятия - 2021 год, фактический период исполнения - 1 квартал 2021 года										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется										