

к Порядку  
разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

## Отчет

о реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2024 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел I. Выполнение плана - графика реализации муниципальной программы</b>								
1.	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда	Сивков Р.С.	09 января	15 декабря	09 января	11 декабря	Исполнение 4 решений суда	Исполнено 4 решения суда
1.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	09 января	30 июня	09 января	15 июля	х	х

1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Сивков Р.С. Сражевская М.В.	15 января	15 июля	15 января	08 августа	х	х
1.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	15 января	30 августа	15 января	18 августа	х	х
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом,	Сивков Р.С.	15 февраля	30 ноября	15 февраля	07 декабря	х	х

	качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3							
1.5	Оплата выполненных работ	Сивков Р.С. Миронова Т.А.	30 марта	15 декабря	30 марта	11 декабря	х	х
2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	09 января	25 декабря	09 января	25 декабря	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории УГО	Проведен капитальный ремонт общего имущества в 28 многоквартирных домах, расположенных на территории УГО

2.1	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	09 января	01 ноября	09 января	01 ноября	х	х
2.2	Перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	х	х
3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории УГО	Проведен капитальный ремонт общего имущества в 4 многоквартирных домах, расположенных на территории УГО

3.1	Организация проверки документов, указанных в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 28 августа 20018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному общему имуществу многоквартирных домов Уссурийского городского округа»	Куроленко А.В.	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	х	х
3.2	Перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт, в части муниципальной доли	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	01 февраля	25 декабря	01 февраля	25 декабря	х	х
4.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания	Сивков Р.С.	15 января	25 декабря	15 января	25 декабря	Провести ремонт в 19 муниципальных жилых помещениях	Проведен ремонт в 17 муниципальных жилых помещениях

4.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	15 января	30 октября	15 января	30 октября	х	х
4.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Сивков Р.С. Сражевская М.В.	20 января	30 ноября	20 января	10 ноября	х	х

4.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	15 февраля	10 декабря	15 февраля	20 ноября	х	х
4.4	Ведение строительного контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	Сивков Р.С.	15 февраля	25 декабря	15 февраля	20 декабря	х	х
4.5	Оплата выполненных работ	Сивков Р.С. Миронова Т.А.	15 февраля	25 декабря	15 февраля	25 декабря	х	х

5.	Финансирование мероприятий по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за найм, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Бутенко Л.В.	15 декабря 2019	25 декабря 2020	15 декабря 2019	25 декабря 2020	Взыскание дебиторской задолженности и перечисление в бюджет УГО	Взыскано и перечислено в бюджет УГО 28129,39 тыс. руб. дебиторской задолженности
5.1	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и	Бутенко Л.В.	15 декабря 2019	31 декабря 2019	15 декабря 2019	31 декабря 2019	х	х



	сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах							
5.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет УГО платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Бутенко Л.В. Сражевская М.В.	09 января	30 января	09 января	31 мая	х	х
5.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона	Янкин Н.Л.	01 февраля	15 февраля	01 февраля	15 июня	х	х

5.4	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	28 февраля	25 декабря	28 февраля	25 декабря	х	х
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): отсутствуют.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют.								
<b>II. Финансовое обеспечение программы</b>								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)		
	Всего	248688,51	116816,96	46,97	всего	45449,36	44487,66	97,88
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0	Краевой бюджет	0,00	0,00	0
	Местный бюджет	248688,51	116816,96	46,97	Местный бюджет	45449,36	44487,66	97,88
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения