

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2021 годы» за 2018 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах: Николо-Львовское, Кугуки, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Долины, Линевици, Партизан, Богатырка, Улитовка, Боголюбовка, Яконовка	1. Разработка технического задания.	Арзамазов А.С.	31 января 2018 года – 09 февраля 2018 года	09 февраля 2018 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2018 года – 28 февраля 2018 года	28 февраля 2018 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки	Арзамазов А.С.	01 марта 2018 года – 30 марта 2018 года	28 марта 2018 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в эл. форме	Арзамазов А.С.	02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года	18 мая 2018 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	02 мая 2018 года – 31 мая 2018 года	18 июня 2018 года	выполнено	заключен контракт на сумму 1062,00 тыс. руб. №0120300006518000092-0149125-01
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	02 мая 2018 года – 31 июля 2018 года	21 августа 2018 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
2.	Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности	Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах	Арзамазов А.С.	01 марта 2018 года -30 апреля 2018 года	28 марта 2018 года	выполнено	
3.	Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями	1. Формирование, утверждение списков учебных групп.	Арзамазов А.С.	29 января 2018 года	25 января 2018 года	выполнено	
		2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов	Арзамазов А.С.	01 февраля 2018 года	01 февраля 2018 года	выполнено	
		3. Проведение занятий с неработающим населением	Арзамазов А.С.	06 февраля 2018 года –27 декабря 2018 года	06 февраля 2018 года –27 декабря 2018 года	выполнено	
4.	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Усурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	31 января 2018 года – 09 февраля 2018 года	09 февраля 2018 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2018 года – 28 февраля 2018 года	26 февраля 2018 года	выполнено	
		3. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года	23 октября 2018 года	выполнено	Заключен договор № 7/2018 от 23.10.2018 г. на сумму 99,5 тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2018 года – 31 мая 2018 года	27 ноября 2018 года	выполнено	
5.	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка, Дубовый ключ	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	02 мая 2018 года – 07 мая 2018 года	04 мая 2018 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	10 мая 2018 года – 18 мая 2018 года	17 мая 2018 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	22 мая 2018 года-22 июня 2018 года	20 июня 2018 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Арзамазов А.С.	01 августа 2018 года - 31 августа 2018 года	13 сентября 2018 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	03 сентября 2018 года – 28 сентября 2018 года	18 октября 2018 года	выполнено	заключен контракт на сумму 395,00 тыс.руб. №0120300006518000175-0149125-01 от 08.10.2018 г.
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	03 сентября 2018 года-31 октября 2018 года	22 ноября 2018 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
8.	Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92)	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	10 января 2018 года-15 января 2018 года	12 января 2018 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	16 января 2018 года-19 января 2018 года	17 января 2018 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона	Арзамазов А.С.	22 января 2018 года-05 февраля 2018 года	05 февраля 2018 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	01 февраля 2018 года-28 февраля 2018 года	18 мая 2018 года	выполнено	Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации
		5. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	01 марта 2018 года-30 марта 2018 года	18 мая 2018 года	выполнено	заключен договор на сумму 82,962 тыс. руб. №18-0186
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 мая 2018 года-29 июня 2018 года	15 декабря 2018 года	выполнено	
9.	Приобретение первичных средств пожаротушения (пожарных мотопомп)	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	01 февраля 2018 года-05 февраля 2018 года	02 февраля 2018 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	06 февраля 2018 года-09 февраля 2018 года	07 февраля 2018 года-	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	13 февраля 2018 года-28 февраля 2018 года	26 февраля 2018 года	выполнено	Внесение изменения в план-график, уточнение начальной (максимальной) цены контракта
		4.Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Арзамазов А.С.	01 марта 2018 года – 30 марта 2018 года	23 мая 2018 года	выполнено	Внесение изменения в план-график, уточнение начальной (максимальной) цены контракта
		5. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года	13 июня 2018 года	выполнено	заключен контракт на сумму 120,629 тыс.руб. №0120300006518000097-0149125-01
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 мая 2018 года – 30 июня 2018 года	02 июля 2018 года	выполнено	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:							
федеральный							
краевой							
местный			1773,50	1760,09	100	5/1760,09	100
внебюджет							

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2018 года №2838-НПА	В связи с продлением срока действия муниципальной программы до 2021 года включительно

Пояснительная записка:

В связи с образовавшейся экономией внесены изменения в муниципальную программу и уменьшение лимитов бюджетных ассигнований на 13,41 тыс. руб..