

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы за I полугодие 2017 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда.	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов.	Галицкий А.А.	с 09 января по 31 мая 2017 года	с 09 января по 31 июня 2017 года	Подготовлены документы по 3 объектам.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту.	Сражевская М.В.	с 01 марта по 30 июня 2017 года	с 01 марта по 30 июня 2017 года	Проведены электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполне-	

							ние работ по капитальному ремонту по адресам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльцо); ул. Ленинградская, 31А (фасад).	
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, а также заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.	Янкин Н.Л.	с 15 марта по 10 июля 2017 года	с 15 марта по 10 июля 2017 года	Заключены муниципальные по адресам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльцо).	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 15 марта по 30 сентября 2017 года	с 15 марта по 30 сентября 2017 года	Осуществляется ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организа-	

							циями капитальных ремонтов по адресам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльцо).	
			Оплата выполненных работ.	Полешук М.Е.	с 01 мая по 31 октября 2017 года	с 01 мая по 31 октября 2017 года		
2.	2.	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда.	Гренькова О.И.	с 09 января по 31 декабря 2017 года	с 09 января по 31 декабря 2017 года	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального	

							жилищного фонда проводится ежемесячно совместно с управлением имущественных отношений.	
			Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	Полещук М.Е.	с 25 января по 31 декабря 2017 года	с 25 января по 31 декабря 2017 года	Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа. На отчетную дату перечислено 205,40 тыс. рублей.	
3.	3.	Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме.	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа».	Заспа Г.В.	с 09 января по 15 декабря 2017 года	с 09 января по 15 декабря 2017 года	Мероприятие носит заявительный характер, поэтому освоение бюджетных ассигнований, по итогам проведенной проверки предоставленных документов от УК, ТСЖ.	

			Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме.	Полещук М.Е.	с 09 января по 25 декабря 2017 года	с 09 января по 25 декабря 2017 года		
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета.	Галицкий А.А.	с 09 января по 30 сентября 2017 года	с 09 января по 30 сентября 2017 года	Подготовлены документы по 1 жилому помещению.	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.		Сражевская М.В.	с 01 апреля по 15 октября 2017 года	с 01 апреля по 15 октября 2017 года			
	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.		Янкин Н.Л.	с 15 апреля по 20 октября 2017 года	с 15 апреля по 20 октября 2017 года			
	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.		Галицкий А.А.	с 15 апреля по 30 ноября 2017 года	с 15 апреля по 30 ноября 2017 года			

			Оплата выполненных работ.	Полещук М.Е.	с 01 мая по 31 декабря 2017 года	с 01 мая по 31 декабря 2017 года		
5.	5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.	Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации	На 2017 год бюджетные средства не доведены.			
			Заключение договора с товариществами собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	Янкин Н.Л.				
			Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	Полещук М.Е.				

6.	6.	<p>Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	<p>Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	Бутенко Л.В.	с 25 декабря 2016 года по 09 января 2017 года	30 декабря 2016 года	Документация подготовлена.	
			<p>Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.</p>	Сражевская М.В.	с 09 января по 20 января 2017 года	с 09 января по 20 января 2017 года	Проведена процедура по отбору подрядной организации в форме электронного аукциона.	
			<p>Заключение муниципального контракта с победителем аукциона.</p>	Янкин Н.Л.	с 20 января по 30 января 2017 года	27 января 2017 года	Заключен контракт на сумму 4600,00 тыс. руб.	
			<p>Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт.</p>	Полещук М.Е.	с 31 января по 31 декабря 2017 года	с 31 января по 31 декабря	За отчетный период произведена оп-	

						2017 года	лата в сумме 792,00 тыс. рублей.	
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 319020,18	297757,29	93,33%	Всего: 27000,00	6436,57	23,8%	0,00	0,00%
федеральный 0,00	0,00	0,00%	федеральный 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
краевой 0,00	0,00	0,00%	краевой 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
местный 297779,97	276517,08	92,86%	местный 27000,00	6436,57	23,8%	0,00	0,00%
внебюджет 21240,21	21240,21	100%	внебюджет 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>1. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 17 июля 2015 года № 1802 – НПА.</p> <p>2. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от</p>	<p>В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий.</p>

07 декабря 2015 года № 3353 – НПА.

3. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 30 декабря 2015 года № 3717 – НПА.

4. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 06 июня 2016 года № 1635 – НПА.

5. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 21 ноября 2016 года № 3529 – НПА.