

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы» за 3 квартал 2019 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения
1	2	3	4	5	6			7
I. Мероприятие по исполнению задачи № 1 «Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов»								
1	1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы	И.Н. Фефелова	до 01 марта 2019 года	01 марта 2019 года	Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий утверждены	В связи с увеличением объема финансирования из федерального и краевых бюджетов администрацией Уссурийского городского округа внесены изменения в муниципальную программу ФКГС дополнительно включены 12 дворовых территорий
2			Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных	Р.С. Сивков, С.Б. Улеско	до 01 апреля 2019 года	01 апреля 2019 года	Проведено обследование 27 дворовых территорий многоквартирных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
			ведомостей), подлежащих благоустройству				домов	
3			Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	И.Н. Фефелова	до 01 июня 2019 года	до 20 августа 2019 года	Предоставлено 27 положительных заключений КГАУ «Примгосэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости	В связи с включенными дополнительными дворовыми территориями сроки прохождения в КГАУ «Примгосэкспертиза» сроки сдвинуты
4			Согласование сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутривортовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа	А.А. Галицкий	до 01 июня 2019 года	до 19 сентября 2019 года	Сметная документация 27 придомовых территорий согласованна	В связи с изменениями п. 3 сроки сдвинуты
5			Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство	администрация Уссурийского городского округа	до 15 августа 2019 года	19 сентября 2019 года	Заключено 27 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат	В связи с изменениями п. 3 сроки сдвинуты

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
			дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа				на благоустройство дворовых территорий	
6			Контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова	до 01 ноября 2019 года	10 октября 2019 года	Осуществляется контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на территории Уссурийского городского округа	
7			Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова	до 10 ноября 2019 года	10 октября 2019 года	По 19 дворовым территориям работы завершены, общественной комиссией осуществлена приемка выполненных работ.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
8			Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	администрация Уссурийского городского округа	до 01 декабря 2019 года	10 октября 2019 года	По 11 соглашениям предоставлены субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа в сумме: 14 715,53 т.р.	
II. Мероприятие по исполнению задачи № 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа»								
9	2	Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа	Утверждение общественной комиссией плана проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования в целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы	А.С. Коваленко	до 01 мая 2019 года	15 апреля 2019 года	План проведения общественных обсуждений размещен на официальном сайте администрации УГО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
10			Утверждение перечня представленных на голосование общественных территорий Уссурийского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году	А.С. Коваленко	до 01 мая 2019 года	22 мая 2019 года.	Перечень общественных территорий – 2 ед. (г. Уссурийск ул. Ленинградская, с. Воздвиженка ул. Молодежная) на рейтинговое голосование утвержден Протоколом заседания общественной комиссии № 9 от 22 мая 2019 года	В связи с увеличением объема финансирования из федерального и краевых бюджетов администрацией Уссурийского городского округа внесены изменения в муниципальную программу ФКГС дополнительно включена 1 общественная территория
11			Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы	А.С. Коваленко	до 01 июня 2019 года	30 июля 2019 года	15-29 июля 2019 общественное обсуждение дизайн-проектов на сайте администрации УГО.	В связи с изменениями п. 10 сроки сдвинуты

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
12			Организация и проведение процедуры тайного голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы	А.С. Коваленко	до 01 сентября 2019 года	17 августа 2019 года	Голосование по выбору общественной территории проведено	
13			Проведение запроса котировок на разработку проектно-сметной документации, в т. ч.: 1. Внесение изменений в план-график закупок 2. Размещение извещения 3. Проведение запроса котировок 4. Заключение контракта	Д.В. Миренков	с 01 июня 2019 года по 06 июля 2019 года	С 29 апреля по 16 мая 2019 года 29 апреля 2019	Договора заключены у ед Поставщика по п.4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 395,50 тыс.руб	
14			Выполнение (контроль) работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории	Д.В. Миренков	с 06 июля 2019 года по 06 августа	С 13 мая по 19 июля 2019	Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
			Уссурийского городского округа					
15			Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	Д.В. Миренков	с 07 августа 2019 года по 07 сентября 2019 года	27, 28 июня 2019	Получено положительное заключение экспертизы	
16			Проведение запросов котировок на выполнение работ по благоустройству общественной территории, в т. ч.:	Д.В. Миренков	с 07 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года		Контракты на благоустройству территории заключены на сумму 31 987, 77тыс. руб. Срок исполнения 30.09.2019	
			1. Внесение изменений в план-график закупок			С 01 июля 2019		
			2. Размещение извещения			С 02 июля 2019		
			3. Проведение запросов котировок			С 12 июля 2019		
			4. Заключение контракта			С 22 июля 2019		
17			Выполнение (контроль) работ по благоустройству	Д.В. Миренков	с 10 октября	С 22 июля – 31	Заключены контракты на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
			общественной территории Уссурийского городского округа		2019 года по 09 ноября 2019 года	октября 2019	сумму 45 470, 08 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы на сумму 32 592,74 тыс.руб.	
18			Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией	Д.В. Миренков	01 декабря 2019 года			
III. Мероприятие по исполнению задачи № 3 «Снос аварийных домов»								
19	3	Снос аварийных домов	Подготовка технического задания и запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов	Т.Е. Теплякова	с 01 февраля 2019 года по 01 декабря 2019 года		Заключен договор на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства.	
20			Размещение извещения на проведение аукциона на право	М.В. Сражевская	с 01 февраля			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
			заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов		2019 года по 01 декабря 2019 года			
21			Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона	Н.Л. Янкин	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона			
22			Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ	Н.Л. Янкин	в течение всего срока исполнения контракта (договора)			
23			Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ	М.Е. Полещук	в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
					оплату			
24			Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости	О.В. Василькова	с 01 апреля 2019 года по 01 декабря 2019 года			
25			Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	О.В. Василькова	с 01 февраля 2019 года по 01 декабря 2019 года			
подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 год								
Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий ремонту тротуаров, лестниц придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа								
26		Благоустройство дворовых территорий, тротуаров,	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в	И.Н. Фефелова	до 01 марта 2019 года	01 марта 2019 года	Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
		лестниц, установка детских и спортивных площадок Уссурийского городского округа	муниципальную подпрограмму «100 дворов Уссурийска» на 2019 год				утверждены	
27			Проведение обследования дворовых территорий с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству	Р.С. Сивков, С.Б. Улеско	до 01 апреля 2019 года	01 апреля 2019 года	Проведено обследование 104 дворовых территорий многоквартирных домов	
28			Прохождение ценовой экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	И.Н. Фефелова	до 01 июня 2019 года	до 15 августа 2019 года	Сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза»	В связи с длительным прохождением экспертизы управляющими организациями сроки сдвинуты.
29			Согласование сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий,	А.А. Галицкий	до 01 июня 2019 года	до 20 августа 2019 года	Сметная документация 104 придомовых территорий согласованна	В связи с изменениями п. 28 сроки сдвинуты.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
			ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа					
30			Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова	до 15 июня 2019 года	до 20 августа 2019 года	Заключено 101 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий. Разыграно 3 контракта.	В связи с изменениями п. 29 сроки сдвинуты.
31			Контроль за выполнением работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова	до 01 ноября 2019 года	10 октября 2019 года	Осуществляется контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов, расположенных на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
							территории Уссурийского городского округа	
32			Приемка выполненных работ по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с утвержденной сметной документацией	А.А. Галицкий, И.Н. Фефелова	до 10 ноября 2019 года	10 октября 2019 года	По 51 дворовой территории работы завершены, общественной комиссией осуществлена приемка выполненных работ.	
33			Предоставление получателю субсидий на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий, ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц, расположенных на территории Уссурийского городского округа	администрация Уссурийского городского округа	до 01 декабря 2019 года	10 октября 2019 года	По 45 соглашениям предоставлены субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа в сумме:	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6			7
							52 674,85 т. р.	