

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2021 годы за I полугодие 2019 года (01.01.2019 - 30.06.2019)

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |  |   |   |   |                            |                             |   |   |
|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель (ФИО)                 | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                          | 7                           | 8   | 9   |
| 1   | 1.   | Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ  |   |   |                            |                             |   |   |
| 2   | 1.3.   | Противоклещевая обработка общественных кладбищ  | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме                                     | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | с 09.01.2019 по 15.03.19    | Заключен К19/11 от 04.04.19 на сумму 737343 руб. с ООО "Маликон" - выполнено 100%   |   |
|   |  |   | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 04.04.2019                  |   |   |
|   |  |   | 3. Контроль за исполнением муниципального контракта   | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 04.04.2019 по 01.07.2019  |   |   |
|   |  |   | 4. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.07.2019                  |   |   |
| 3   | 1.4.   | Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО   | план - 13 079 970 руб.; заключено 19 К - 7 217 484,21 руб.; исполнение на отчетную дату - 1 910 380,05 руб. |   |                            |                             |   |   |
| 4   |  | 1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега       | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме                                     | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | с 09.01.2019 по 15.03.19    | Заклучен К14/15 от 25.03.19 на сумму 320000 руб. с ООО "ГАРАНТ".<br>На отчетную дату выполнено работ на сумму 128000 руб., 40%.   |   |
|   |  |   | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 25.03.2019                  |   |   |
|   |  |   | 3. Контроль за исполнением муниципального контракта   | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 25.03.2019 по 31.12.2019  |   |   |
|   |  |   | 4. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.01.2020                  |   |   |
| 5   |  | 2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО | 1. Определение подрядчика   | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | с 09.01.2019 по 15.03.19    | Заклучен Д16 от 15.03.19 на сумму 99864 руб. с ИП Кондратюк А.А. выполнено 100%.<br>Заклучен К18/13 от 02.04.19 на сумму 581080 руб. с ООО "Гарант".<br>На отчетную дату выполнено работ на сумму 190013,16 руб., 33% |   |
|   |  |   | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 15.03.2019                  |   |   |
|   |  |   | 1. Контроль за исполнением муниципального контракта   | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 15.03.2019 по 31.03.2019  |   |   |
|   |  |   | 2. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.01.2020                  |   |   |



| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель (ФИО)                 | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                          | 7                           | 8   | 9   |
| 6     |  | 3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84  | 1. Определение подрядчика   | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | с 09.01.2019 по 15.03.19    | Заключен Д20 от 22.03.19 г. на сумму 99153 руб. с ООО "ГАРАНТ"<br>выполнено 100%<br>Заключен К21/17 от 11.04.19 г. на сумму 463001,40 руб. с ООО "ГАРАНТ".<br>Работы возобновятся при выпадении осадков в виде снега.           |   |
|       |  |  | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.                   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 22.03.2019                  |   |   |
|       |  |  | 1. Контроль за исполнением муниципального контракта                     | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 22.03.2019 по 31.03.2019  |   |   |
|       |  |  | 2. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.01.2020                  |   |   |
| 7     |  | 4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО   | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | с 09.01.2019 по 15.02.19    | Заклучен Д5 от 24.01.19 г. на сумму 99493,93 руб. с ИП Корешков С.С. Выполнен на 100%.<br>Заклучен К13/14 от 25.03.19 г. на сумму 1545600 руб. с ООО "ГАРАНТ".<br>На отчетную дату выполнено работ на сумму 833056,05 руб., 54% |   |
|       |  |  | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.                   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 01.03.2019                  |   |   |
|       |  |  | 1. Контроль за исполнением муниципального контракта                     | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 01.03.2019 по 31.12.2019  |   |   |
|       |  |  | 2. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.01.2020                  |   |   |
| 8     |  | 5. Выполнение работ по содержанию песчано-гравийных покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Уссурийского городского округа  | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | 26.04.2019                  | Заклучен К31/23 от 06.05.19 г. на сумму 409041,29 руб. с ООО "ГАРАНТ".<br>В работе  |   |
|       |  |  | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.                   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 06.05.2019                  |   |   |
|       |  |  | 1. Контроль за исполнением муниципального контракта                     | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 06.05.2019 по 31.12.2019  |   |   |
|       |  |  | 2. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.01.2020                  |   |   |
| 9     |  | 6. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.           | с 09.01.2019 по 15.02.19   | 26.04.2019                  | Заклучен К32/24 от 06.05.19 г. на сумму 477375,20 руб. с ООО "ГАРАНТ".<br>На приёмке этап работ.  |   |
|       |  |  | 2. Заключение муниципального контракта с победителем.                   | директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.              | 01.03.2019                 | 06.05.2019                  |   |   |
|       |  |  | 1. Контроль за исполнением муниципального контракта                     | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | с 06.05.2019 по 31.12.2019  |   |   |
|       |  |  | 2. Отчет об исполнении контракта  | начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | 15.01.2020                 | 15.01.2020                  |   |   |



| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель (ФИО)   | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  | 9   |
| 10    |  | 7. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84   | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме<br>2. Заключение муниципального контракта с победителем.<br>3. Контроль за исполнением муниципального контракта<br>4. Отчет об исполнении контракта | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.<br>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 09.01.2019 по 15.02.19<br>01.03.2019<br>с 01.03.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020 | 26.04.2019<br>13.05.2019<br>с 13.05.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020                 | Заключен К39/25 от 13.05.19 г. на сумму 216401,5 руб. с ИП Усиков Е.С.<br>На отчетную дату выполнено работ на сумму 19368,40 руб., 9%  |   |
| 11    |  | 8. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территориях общественных кладбищ сельских поселений Уссурийского городского округа   | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме<br>2. Заключение муниципального контракта с победителем.<br>3. Контроль за исполнением муниципального контракта<br>4. Отчет об исполнении контракта | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.<br>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 09.01.2019 по 15.02.19<br>01.03.2019<br>с 01.03.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020 | 26.04.2019<br>13.05.2019<br>с 13.05.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020                 | Заключен К40/26 от 13.05.19 г. на сумму 279338,69 руб. с ООО "Вектор-ПК"<br>На отчетную дату выполнено работ на сумму 18215,51 руб., 7%  |   |
| 12    |  | 9. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом | 1. Определение подрядчика<br>2. Заключение муниципального контракта с победителем.<br>3. Контроль за исполнением муниципального контракта<br>4. Отчет об исполнении контракта   | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.<br>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 09.01.2019 по 15.02.19<br>01.03.2019<br>с 01.03.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020 | с 13.05.2019 по 13.06.2019<br>13.06.2019<br>с 13.05.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020 | Заключен Д51 от 13.06.19 г. на сумму 37519,20 руб. с УМУПТС<br>Выполнено 100%. На приёмке.   |   |
| 13    |  | 10. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений в 2019 году на территориях общественных кладбищ сельских поселений Уссурийского городского округа  | 1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме<br>2. Заключение муниципального контракта с победителем.<br>3. Контроль за исполнением муниципального контракта<br>4. Отчет об исполнении контракта | юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.<br>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.<br>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. | с 09.01.2019 по 15.02.19<br>01.03.2019<br>с 01.03.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020 | с 09.01.2019 по 11.04.19<br>11.04.2019<br>с 11.04.2019 по 31.12.2019<br>15.01.2020   | Заключен Д25 от 11.04.19 г. на сумму 99000 руб. с ООО "ОА ВекТор".<br>Выполнено 100%.<br>Заключен Д24 от 11.04.19 г. на сумму 99360 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП".<br>Выполнено 100%.<br>Заключен Д45 от 11.05.19 г. на сумму 99000 руб. с ООО "ОА ВекТор".<br>Выполнено 100%.<br>Заключен Д44 от 11.05.19 г. на сумму 99360 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП".<br>Выполнено 100%.<br>Заключен Д52 от 13.05.19 г. на сумму 26400 руб. с ООО "ОА ВекТор".<br>Выполнено 100%.<br>Заключен Д53 от 13.05.19 г. на сумму 26496 руб. с ООО "ЧОП "ОЛИМП".<br>Выполнено 100%.<br>Заключен К50/29 от 21.06.19 г. на сумму 2140000 руб. с ООО "ОА "Леопард-ДВ".<br>В работе. |   |



Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |            | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |           | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заклучено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, % |
|--|------------|--|----------------------|---|-----------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1  |            | 2  | 3                    | 4   |           | 5  | 6                                   | 7   | 8  |
| Всего:   | 182 589,38 | 152 489,77   | 83,52%               | Всего:  | 14 949,00 | 2 647,72   | 17,71%                              | 7 954,83  | 53,21%                                   |
| федеральный  | –          | –  | –                    | федеральный   | –         | –  | –                                   | –   | –  |
| краевой  | –          | –  | –                    | краевой   | –         | –  | –                                   | –   | –  |
| местный  | 182 589,38 | 152 489,77   | 83,52%               | местный   | 14 949,00 | 2 647,72   | 17,71%                              | 7 954,83  | 53,21%                                   |
| внебюджет  | –          | –  | –                    | внебюджет   | –         | –  | –                                   | –   | –  |

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году

| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений  |
|--|---|
| № 416-НПА от 25.02.2019                        | Изменения внесены в связи с увеличением объема финансирования, запланированного на 2018 год, для исполнения мероприятия «Строительство объекта похоронного значения (кладбище) в районе с. Глуховка». Увеличение объема финансирования выполнено с целью исполнения решения № А51-13846/2018 от 15 октября 2018 года Арбитражного суда Приморского края об обязательстве муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» выплатить в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВекторСтрой» 2 235 202,02 рублей. По состоянию на момент внесения изменений в настоящее постановление в лимитах бюджетных обязательств по исполнению вышеуказанного программного мероприятия остаток для принятия обязательств составляет 294 887,33 рублей. Таким образом, для исполнения решения Арбитражного суда увеличен объем финансирования на 1 940 314,69 рублей |
| № 1023-НПА от 08.05.2019                       | Изменения внесены в части уточнения мероприятия муниципальной программы «Содержание и благоустройство общественных кладбищ», в связи с возникшей необходимостью осуществления охраны и освещения территории кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84, а именно: дополнение мероприятия № 1.4. «Содержание и благоустройство общественных кладбищ» следующими видами работ: охрана общественных кладбищ и электроснабжение общественных кладбищ. Ранее эти виды работ в рамках программы не выполнялись. Объем бюджетного финансирования муниципальной программы не изменяется.   |