

ПРОТОКОЛ № 7.2.

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

«19» июня 2023 года

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 213

12.00

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Терчиев М. Р. - первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа;

Губайдулин Р.В. - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;

А.В. Степанов - главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М. Ю. - председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству;

Рогачева Н.А. - представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);

Лазаренко Т.Я. - представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);

Шафигулина Т.И. - представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморского краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. В рамках реализации мероприятий планов социального развития

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА., ООО «Городок» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 14.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- Повышение отметок крышек колодцев инженерных сетей;
- Устройство бортового камня;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- Устройство наружного освещения;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Плеханова, 14.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Плеханова, д.14.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной

постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА., ООО «Городок» с привлечением подрядной организации ИП Назаренко Е.А., проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)) муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА., ООО «Городок» с привлечением подрядной организации ИП Назаренко Е.А., проведен комплекс мероприятий по

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Любимый город» с привлечением подрядной организации ООО «Оранж», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по

благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 64.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтажные работы;
- Устройство детских площадок;
- Устройство тротуара;
- Устройство бордюрного камня для тротуара;
- Установка МАФ.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 64.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Ужик-1» с привлечением подрядной организации ООО ДВЭЦ «Атлант», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтажные работы;
- Устройство детских площадок;
- Устройство тротуара;
- Устройство бордюрного камня для тротуара;
- Установка МАФ.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Ужик-1» с привлечением подрядной организации ИП Артамонова Л.В. проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм..

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории,

расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «УЖРС» с привлечением подрядной организации ИП Яковлев И.А., проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, ул. Красина, 95А.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтажные работы;
- Устройство детских площадок;
- Устройство тротуара;
- Устройство бордюрного камня для тротуара;
- Установка МАФ.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Красина, 95А.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Красина, 95А.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

2. С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния дворовых территорий и с учетом выполненных работ по благоустройству, дворовые территории, расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 14, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А, 22, ул. Ленинградская

д. 64, ул. Комсомольская, д. 85, ул. Красина, д. 95А полностью благоустроены исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии:

отсутствовал

М. Р. Терчиев

Заместитель председателя

Р.В. Губайдулин

Члены комиссии:

М. Ю. Атрошко

Н.А. Рогочева

Т.Я. Лазаренко

Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии

А.В. Степанов

ПРОТОКОЛ № 7.1.

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

«14» июня 2023 года

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 213

12.00

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Терчиев М. Р.	- первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа;
Губайдулин Р.В.	- начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
А.В. Степанов	- главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:	
Атрошко М. Ю.	- председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству;
Рогачева Н.А.	представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);
Лазаренко Т.Я.	представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);
Шафигулина Т.И.	представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморского краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027

годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА., ООО «Калина 1» с привлечением подрядной организации ООО ДВЭЦ «Атлант», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский ул. Воложенина, 33.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтажные работы;
- Устройство детских площадок;
- Устройство тротуара;
- Устройство бордюрного камня для тротуара;
- Установка МАФ.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский ул. Воложенина, 33.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский ул. Воложенина, 33.
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

2. С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния дворовых территорий и с учетом выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: п. Тимирязевский ул. Воложенина 33, полностью благоустроены исходя из минимального перечня работ по благоустройству.


Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии:

отсутствовал

М. Р. Терчиев

Заместитель председателя




Р.В. Губайдулин

Члены комиссии:


_____ М. Ю. Атрошко


_____ Н.А. Рогачева


_____ Т.Я. Лазаренко


_____ Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии


_____ А.В. Степанов

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

«02» июня 2023 года

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 213

12.00

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Терчиев М. Р.	- первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа;
Губайдулин Р.В.	- начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
А.В. Степанов	- главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М. Ю.	председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству;
Рогачева Н.А.	представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);
Лазаренко Т.Я.	представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);
Шафигулина Т.И.	представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморского краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. В рамках реализации мероприятий планов социального развития

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «УЖРС» с привлечением подрядной организации ООО «УСУМ», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, ул. Красина, 95А.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Красина, 95А.





Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Красина, 95А

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел

2. С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния

дворовых территорий и с учетом выполненных работ по благоустройству, дворовые территории, расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск, ул. Красина, д. 95А полностью благоустроены исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии:	<u>отсутствовал</u>	М. Р. Терчиев
Заместитель председателя	<u></u>	Р.В. Губайдулин
Члены комиссии:	<u></u>	М. Ю. Атрошко
	<u></u>	Н.А. Рогочева
	<u>лазаренко</u>	Т.Я. Лазаренко
	<u>шафигулина</u>	Т.И. Шафигулина
Секретарь комиссии	<u></u>	А.В. Степанов

ПРОТОКОЛ № 6

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

«24» мая 2023 года

12.00

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 213

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Терчиев М. Р.	- первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа;
Губайдулин Р.В.	- начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
А.В. Степанов	- главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:	
Атрошко М. Ю.	председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству;
Рогачева Н.А.	представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);
Лазаренко Т.Я.	представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);
Шафигулина Т.И.	представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморского краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. В рамках реализации мероприятий планов социального развития

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)) муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА., ООО «ТСЖ Ленина, 91» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- Повышение отметок крышек колодцев инженерных сетей;
- Устройство бортового камня;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- Устройство наружного освещения;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)) муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной

постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА,, ООО «КонТВ» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов»)» муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА,, ООО «МакАрт» с привлечением подрядной

организации ИП Назаренко Е. А. , проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, оснований;
- Регулирование высотного положения крышек колодцев;
- Замена бортового камня;
- Устройство оснований проезжей части;
- Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

2. С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния дворовых территорий и с учетом выполненных работ по благоустройству, дворовые территории, расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91, ул. Октябрьская, д. 9, ул. Уссурийская д. 71, полностью благоустроены исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии:

отсутствовал

М. Р. Терчиев

Заместитель председателя



Р.В. Губайдулин


Члены комиссии:



М. Ю. Атрошко



Н.А.Рогачева




Т.Я. Лазаренко



Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии



А.В. Степанов

ПРОТОКОЛ № 5.1.

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

«22» мая 2023 года

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 213

12.00

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Терчиев М. Р.	- первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа;
Губайдулин Р.В.	- начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
А.В. Степанов	- главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М. Ю.	- председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству;
Рогачева Н.А.	представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);
Лазаренко Т.Я.	представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);
Шафигулина Т.И.	представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморского краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «МакАрт» с привлечением подрядной организации ООО «УСУМ», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 105.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 105.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 105.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ООО «ДМСК», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню

работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 90.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 90.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 90.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА., ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ООО «ДМСК», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 94

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 94.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 94

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ООО «ДМСК», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 92

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);

- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 92.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 92.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ООО «ДМСК», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 86.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- Устройство асфальтобетонного покрытия;
- Устройство наружного освещения;
- Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 86.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 86.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ООО «ДМСК», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 88.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 88.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 88.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Комфорт — Сервис» с привлечением подрядной организации ИП Яковлев И.А, проведен комплекс

мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, пр-т Блюхера 58/1.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 58/1.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 58/1.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Оплот» с привлечением подрядной организации ООО «ДМСК», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 84.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);

- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 84.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д. 84.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Олимп» с привлечением подрядной организации ИП Яковлев И.А., проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, пр-т Блюхера 56/1.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было

предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 56/1.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 56/1.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «ТСН Блюхера 56/5» с привлечением подрядной организации ИП Яковлев И.А, проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, пр-т Блюхера 56/5.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 56/5.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 56/5.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

2. С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения

текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния дворовых территорий и с учетом выполненных работ по благоустройству, дворовые территории, расположенные по следующим адресам: ул. Некрасова, д. 105; г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, д. 94, 92, 90, 88, 86, 84, пр-т Блюхера 58/1, 56/1, 56/5 с. Новоникольск, полностью благоустроены исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии:

отсутствовал

М. Р. Терчиев

Заместитель председателя




Р.В. Губайдулин


Члены комиссии:



М. Ю. Атрошко



Н.А. Рогачева




Т.Я. Лазаренко



Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии



А.В. Степанов

ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

«11» мая 2023 года

12.00

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 213

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Терчиев М. Р.	- первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа;
Губайдулин Р.В.	- начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
А.В. Степанов	- главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М. Ю.	- председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству;
Рогачева Н.А.	представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);
Лазаренко Т.Я.	представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);
Шафигулина Т.И.	представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморского краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Ужик-1» с привлечением подрядной организации ООО «УСУМ», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Колхозная, д. 66А.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- Демонтаж бортового камня;
- Монтаж бортового камня;
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия (тротуар);
- Повышение отметок колодцев инженерных сетей;
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (проезжая часть);
- Устройство асфальтобетонного покрытия (проезжая часть);
- Устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей (тротуар);
- Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара;
- Обустройство малых архитектурных форм.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Колхозная, д.66А.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Колхозная, д. 66А.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

2. С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния дворовой территории и с учетом выполненных работ по благоустройству, дворовой территории, расположенной по адресу: с.Новоникольск, ул. Колхозная 66А, полностью благоустроены исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии: отсутствовал М. Р. Терчиев

Заместитель председателя  Р.В. Губайдулин

Члены комиссии:  М. Ю. Атрошко

 Н.А. Рогачева

 Т.Я. Лазаренко

 Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии  А.В. Степанов

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы

« 22 » февраля 2023 года

12.30

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Степанова Т.Ю. -заместитель главы администрации по жилищной политике и имущественным отношениям;

Губайдулин Р.В. - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;

Ветчинина Е.В. - главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М.Ю. -председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (по согласованию);

Рогачева Н.А. представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);

Лазаренко Т.Я. представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);

Шафигулина Т.И. представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») включенных в подпрограмму «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы, на 2023 год (далее – Программа).

Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу на 2023 год.

В рамках утвержденной Программы на 2023 год, общественной комиссии были предложены к рассмотрению дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в отношении дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (в части асфальтирования территорий (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и спортивных площадок, расположенных на территории Уссурийского городского округа в пределах прогнозируемых лимитов бюджетных ассигнований в 2023 году по следующим адресам:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома
1	г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91
2	г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71
3	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9
4	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 14
5	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 20
6	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40
7	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40а
8	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42
9	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42а
10	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44а
11	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44
12	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А
13	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22
14	г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 118
15	г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14

16	с. Новоникольск, ул. Советская, д. 90
17	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 75
18	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 85
19	г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 72
20	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64
21	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 85

До сегодняшнего дня заинтересованные лица имели возможность представить в управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа замечания (предложения) к обнародованным на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа дизайн-проектам благоустройства дворовых территорий. В установленные сроки замечаний (предложений) к дизайн-проектам не поступило.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022 году. По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовых территорий, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по утверждению предоставленных дизайн-проектов с описанием видов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению программных мероприятий:

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Ленина, д. 91, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

2. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Уссурийская, д. 71, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

3. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Октябрьская, д. 9, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

4. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Плеханова, д. 14, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Октябрьская, д. 20, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

6. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 40, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

7. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 40а в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

8. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 42, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

9. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 42а, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

10. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 44а, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

11. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 44, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

12. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Владивостокское шоссе, д. 20А, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

13. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Владивостокское шоссе, д. 22, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

14. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Полушкина, д. 118, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

15. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Локомотивная, д. 14, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

16. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, д. 90, с. Новоникольск;
;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

17. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Плеханова, д. 75, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

18. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Плеханова, д. 85, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

19. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Урицкого, д. 72, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

20. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Ленинградская, д. 64, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

21. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Комсомольская, д. 85, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Результат голосования:

ЗА — ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0

В ходе голосования по утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в отношении дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация

проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на территории Уссурийского городского округа в пределах прогнозируемых лимитов бюджетных ассигнований в 2023 году, учтено мнение всех присутствующих на общественном обсуждении заинтересованных лиц, которые тоже проголосовали единогласно.

Председатель комиссии:




Т.Ю. Степанова

Заместитель председателя




Р.В. Губайдулин

Члены комиссии:



М.Ю. Атрошко



Н.А. Рогачева



Т.Я. Лазаренко



Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии



Е.В. Ветчинина

ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы

« 14 » февраля 2023 года

11.00

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66
каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Степанова Т.Ю. -заместитель главы администрации по жилищной политике и имущественным отношениям;

Губайдулин Р.В. - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;

Ветчинина Е.В. - главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М.Ю. -председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (по согласованию);

Рогачева Н.А. представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);

Лазаренко Т.Я. представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);

Шафигулина Т.И. представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы, на 2023 год, (далее – Программа).

Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу на 2023 год.

В рамках утвержденной Программы на 2023 год, общественной комиссии были предложены к рассмотрению дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в отношении дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (в части асфальтирования территорий (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и спортивных площадок, расположенных на территории Уссурийского городского округа в пределах прогнозируемых лимитов бюджетных ассигнований в 2023 году по следующим адресам:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома
1	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 58/1
2	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 56/5
3	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 56/1
4	г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 7В
5	г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 181
6	г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 105
7	г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14
8	г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Гагарина, д. 8
9	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 77
10	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 75
11	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 21Г
12	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 83
13	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 38В
14	г. Уссурийск, ул. Полушкина, 43А
15	г. Уссурийск, ул. Горького, 69
16	г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 4
17	г. Уссурийск, ул. Штабского, 16А

18	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 84
19	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 86
20	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 88
21	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 90
22	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 92
23	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 94
24	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Колхозная, 66А
25	г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 33

До сегодняшнего дня заинтересованные лица имели возможность представить в управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа замечания (предложения) к обнародованным на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа дизайн-проектам благоустройства дворовых территорий. В установленные сроки замечаний (предложений) к дизайн-проектам не поступило.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2023 году. По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовых территорий, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по утверждению предоставленных дизайн-проектов с описанием видов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению программных мероприятий:

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 58/1, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

2. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 56/5, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

3. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блюхера, д. 56/1, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

4. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Бонивура, д. 7В, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Пролетарская, д. 181, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

6. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Некрасова, д. 105, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

7. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Локомотивная, д. 14, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

8. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Гагарина, д. 8, с. Корсаковка,;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

9. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Владивостокское шоссе, д. 77, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

10. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Владивостокское шоссе, д. 75, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

11. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Ленинградская, д. 21Г, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

12. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Комсомольская, д. 83, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

13. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по пр-т Блохера, д. 38В, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

14. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению

по ул. Полушкина, 43А, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

15. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Горького, 69, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

16. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Пролетарская, 4, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

17. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Штабского, 16А, в г. Уссурийске;

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

18. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, 84, с. Новоникольск,

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

19. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, 86, с. Новоникольск,

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

20. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, 88, с. Новоникольск,

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

21. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, 90, с. Новоникольск,

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

22. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, 92, с. Новоникольск,

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

23. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Советская, 94, с. Новоникольск,

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

24. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Колхозная, 66А, с. Новоникольск,
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

25. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению по ул. Воложенина, 33, п. Тимирязевский,
Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Результат голосования:

ЗА — ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —

В ходе голосования по утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в отношении дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (в части ремонта дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа в пределах прогнозируемых лимитов бюджетных ассигнований в 2023 году, учтено мнение всех присутствующих на общественном обсуждении заинтересованных лиц, которые тоже проголосовали единогласно.

Председатель комиссии:



Т.Ю. Степанова

Заместитель председателя



Р.В. Губайдулин


Члены комиссии:



М.Ю. Атрошко



Н.А. Рогачева



Т.Я. Лазаренко



Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии



Е.В. Ветчинина

ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы

«10 » февраля 2023 года

14.00

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66,
каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Степанова Т.Ю. -заместитель главы администрации по жилищной политике и имущественным отношениям;

Губайдулин Р.В. - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;

Ветчинина Е.В. - главный специалист I разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М.Ю. -председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (по согласованию);

Рогачева Н.А. представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию);

Лазаренко Т.Я. представитель центра «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);

Шафигулина Т.И. представитель общества инвалидов Уссурийского городского округа Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Исключение из утвержденного адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству Приложения №5 в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА.

2. Включение/перенос дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

3. Включение в адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

1. Исключение из утвержденного адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству Приложения №5 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА.

Собственники помещений многоквартирных домов обратились в адрес администрации Уссурийского городского округа об отказе от участия и исключения работ из утвержденного адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, дворовых территорий Приложения № 5 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, по решению общего собрания собственников помещений на основании протоколов внеочередного общего собрания собственников помещений, в связи с участием в реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год, по следующим адресам:

№ п/п	Адрес	Протокол
1	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40	от 27 декабря 2022 года № 2/12/2022
2	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40А	от 30 декабря 2022 года № 1/2022
3	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42А	от 27 декабря 2022 года № 2/12/2022
4	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44А	от 27 декабря 2022 года № 3/12/2022
5	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44	от 29 декабря 2022 года № 2/12/2022
6	г. Уссурийск, ул. Владивостокское	от 09 февраля 2022 года № 1/23

	шоссе, д. 22	
7	г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 118	от 27 декабря 2022 года № 2/2022
8	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 85	от 18 января 2023 года № 01/2023
9	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64	от 23 декабря 2022 года № 3/2022
10	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 85	от 17 января 2023 года № 1/2023

В связи с чем есть необходимость исключения дворов по указанным адресам.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

2. Включение/перенос дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

Собственники помещений многоквартирных домов обратились в адрес администрации Уссурийского городского округа об участии и включении работ в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год, по следующим адресам:

№ п/п	Адрес	Протокол
1	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40	от 27 декабря 2022 года № 2/12/2022
2	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40А	от 30 декабря 2022 года № 1/2022
3	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42А	от 27 декабря 2022 года № 2/12/2022
4	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44А	от 27 декабря 2022 года № 3/12/2022
5	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44	от 29 декабря 2022 года № 2/12/2022
6	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22	от 09 февраля 2022 года № 1/23
7	г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 118	от 27 декабря 2022 года № 2/2022
8	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 85	от 18 января 2023 года № 01/2023
9	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64	от 23 декабря 2022 года № 3/2022
10	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 85	от 17 января 2023 года № 1/2023

В связи с чем есть необходимость включения дворов по указанным адресам.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

3. Включение в адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

Утверждение и включение в адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

При этом перечень дворовых территорий может корректироваться с учетом лимитов средств, прогнозируемых к получению из краевого бюджета, а также объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Уссурийского городского округа на очередной финансовый год.

Решили: включить дворовые территории, расположенные по адресам:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
1	г. Уссурийск, ул. ул. Ленина, 91	2023
2	г. Уссурийск, ул. Уссурийская, 71	2023
3	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 9	2023
4	г. Уссурийск, ул. Плеханова, 14	2023
5	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 20	2023
6	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40	2023
7	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40а	2023
8	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42	2023
9	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42а	2023
10	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44а	2023
11	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44	2023
12	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 20А	2023
13	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 22	2023
14	г. Уссурийск, ул. Полушкина, 118	2023
15	г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14	2023
16	г. Уссурийск, с. Новоникольск, Советская, 90	2023

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
17	г. Уссурийск, ул. Плеханова, 75	2023
18	г. Уссурийск, ул. Плеханова, 85	2023
19	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 64	2023
20	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85	2023
21	г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 72	2023

После обсуждения представленной информации поступило предложение от председателя комиссии утвердить итоговый адресный перечень адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

Результат голосования: За – чел., Против – чел., Воздержались – чел.

Итоговый перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска».

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
1	г. Уссурийск, ул. Беляева, 36	2022
2	г. Уссурийск, ул. Беляева, 36а	2022
3	г. Уссурийск, ул. Беляева, 34	2022
4	г. Уссурийск, ул. Беляева, 34а	2022
5	г. Уссурийск, ул. Беляева, 38	2022
6	г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 50	2022
7	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91	2022

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
8	г. Уссурийск, ул. Советская, 120	2022
9	г. Уссурийск, ул. Слободская, 7	2022
10	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 81	2022
11	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 83	2022
12	г. Уссурийск, ул. Агеева, 53	2022
13	г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе, 38	2022
14	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 5	2022
15	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 71	2022
16	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 77	2022
17	г. Уссурийск, ул. Приморская, 31	2022
18	г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17	2022
19	г. Уссурийск, ул. Пушкина, 37	2022
20	г. Уссурийск, ул. Раздольная, 10	2022
21	г. Уссурийск, ул. Урицкого, 74	2022
22	г. Уссурийск, ул. Русская, 9	2022
23	г. Уссурийск, ул. Русская, 11	2022
24	г. Уссурийск, ул. Русская, 13	2022
25	г. Уссурийск, ул. Ветеранов, 12	2022
26	г. Уссурийск, ул. Ветеранов, 14	2022

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
27	г. Уссурийск, ул. Пехотный, 3	2022
28	г. Уссурийск, ул. Пехотный, 3а	2022
29	г. Уссурийск, ул. Короленко, 35Б	2022
30	г. Уссурийск, ул. Короленко, 35	2022
31	г. Уссурийск, ул. Ленина, 126	2022
32	г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, 29	2022
33	г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, 33	2022
34	г. Уссурийск, ул. Короленко, 23	2022
35	г. Уссурийск, ул. Короленко, 21	2022
36	г. Уссурийск, ул. Короленко, 19яч	2022
37	г. Уссурийск, ул. Короленко, 17	2022
38	г. Уссурийск, ул. Короленко, 15	2022
39	г. Уссурийск, ул. Короленко, 13	2022
40	г. Уссурийск, ул. Короленко, 11	2022
41	г. Уссурийск, ул. Беяева, 28	2022
42	г. Уссурийск, ул. Горького, 73	2022
43	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 19	2022
44	г. Уссурийск, ул. Стаханова, 34	2022
45	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 111	2022

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
46	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 111Б	2022
47	г. Уссурийск, ул. Кирова, 37	2022
48	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 45а	2022
49	г. Уссурийск, ул. ул. Ленина, 91	2023
50	г. Уссурийск, ул. Уссурийская, 71	2023
51	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 9	2023
52	г. Уссурийск, ул. Плеханова, 14	2023
53	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 20	2023
54	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40	2023
55	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40а	2023
56	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42	2023
57	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42а	2023
58	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44а	2023
59	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44	2023
60	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 20А	2023
61	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 22	2023
62	г. Уссурийск, ул. Полушкина, 118	2023
63	г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14	2023
64	г. Уссурийск, с. Новоникольск, Советская, 90	2023

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
65	г. Уссурийск, ул. Плеханова, 75	2023
66	г. Уссурийск, ул. Плеханова, 85	2023
67	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 64	2023
68	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 85	2023
69	г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 72	2023

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

В ходе голосования по утверждению итогового адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий на территории Уссурийского городского округа (в соответствии с предложениями заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ), в подпрограмму «100 дворов Уссурийска» на 2023 год, учтено мнение всех присутствующих на общественном обсуждении заинтересованных лиц, которые тоже проголосовали единогласно.

Результат голосования: За — чел., Против — чел., Воздержались — чел.

Председатель комиссии:




Т.Ю. Степанова

Заместитель председателя




Р.В. Губайдулин


Члены комиссии:



М.Ю. Атрошко



Н.А. Рогачева



Т.Я. Лазаренко



Т.И. Шафигулина

Секретарь комиссии



Е.В. Ветчинина

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограммы "100 дворов Уссурийска" на 2019 - 2027 годы муниципальной программы "Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа" на 2018 - 2027 годы

« 27 » февраля 2023 года

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66,
каб. 230

10.00

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Степанова Т.Ю.	-заместитель главы администрации по жилищной политике и имущественным отношениям;
Губайдулин Р.В.	- начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа;
Ветчинина Е.В.	- главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Атрошко М.Ю.	-председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (по согласованию);
--------------	---

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Рассмотреть и утвердить адресный перечень дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

2. Внести изменения в подпрограмму «100 дворов Уссурийска» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы на 2023 год.

1. Рассмотреть и утвердить адресный перечень дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

В установленный срок, Уссурийским городским округом были отобраны территории и в адрес Мин. ЖКХ направлен утвержденный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 21 единицы,

планируемые к благоустройству в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»). Получены положительные заключения экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключены соглашения на предоставление субсидий по возмещению затрат по благоустройству дворовых территорий.

В результате заключенных соглашений на предоставление субсидий по возмещению затрат на благоустройство 21 дворовой территории в 2023 году образовалась экономия денежных средств.

Во избежание уменьшения и невыполнения количественного показателя Комиссией необходимо принять решение о дополнении 4 дворовых территорий.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа для их включения в адресный перечень осуществлялся согласно принятых заявок в муниципальную подпрограмму «100 дворов Уссурийска» по следующим критериям оценки предложений:

- Дворовая территория включена в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, срок выполнения работ запланированных на текущий финансовый год (Приложение № 5 к Программе);

- Дворовая территория имеет общую границу с дворовой территорией, благоустроенной в рамках в Программы;

- Дворовые территории расположенные в сельской местности Уссурийского городского округа;

- Комплексное благоустройство дворовых территорий (одновременное выполнение программного (ых) мероприятия (ий) на 2-х и более объектах): подача предложений от заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа, имеющих общую границу;

- Соответствие видов работ, указанных в эскизном проекте, видам работ, определенных Подпрограммой;

- Благоустройство отдельно стоящей дворовой территории (точечное выполнение программного(-ых) мероприятия(-ий)): подача предложений от заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа.

Так же учитывался отбор дворовых территорий многоквартирных домов Уссурийского городского округа для включения в адресный перечень по приоритету:

проведения работ по благоустройству дворовых территорий в связи с износом и разрушением дворовых территорий более 70%.

Согласно рассмотрения вопросов о проведение работ по благоустройству дворовых территорий в связи с износом и разрушением более 70%, а так же критерия отбора дворовых территорий Постановления № 132-НПА от 26 января 2022 года «Об утверждении Порядка включения и исключения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы и признании

утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2020 года № 312-НПА «Об утверждении Порядка включения и исключения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «100 дворов Уссурийска» на 2020 год, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы».

Предложено: утвердить 4 дополнительных дворовых территорий Уссурийского городского округа подходящих по установленным критериям, в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год, по следующим адресам:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
1	г. Уссурийск, ул. Красина, 95А	2023
2	г. Уссурийск, ул. Заречная, 2Б	2023
3	г. Уссурийск, ул. Горького, 30А	2023
4	г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 2А	2023

Принято решение: утвердить 4 дополнительных дворовых территорий Уссурийского городского округа, в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

Результат голосования: За — 4 чел., Против — 0 чел., Воздержались — 0 чел.

2. Внести изменения в Приложение № 7 подпрограммы «100 дворов Уссурийска» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы на 2023 год. По утверждению адресного перечня дворовых территорий.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Срок выполнения
1	г. Уссурийск, ул. Агеева, 53	2022
2	г. Уссурийск, ул. Беляева, 36	2022
3	г. Уссурийск, ул. Беляева, 36а	2022
4	г. Уссурийск, ул. Беляева, 34	2022
5	г. Уссурийск, ул. Беляева, 34а	2022

6	г. Уссурийск, ул. Беляева, 38	2022
7	г. Уссурийск, ул. Беляева, 28	2022
8	г. Уссурийск, ул. Ветеранов, 12	2022
9	г. Уссурийск, ул. Ветеранов, 14	2022
10	г. Уссурийск, ул. Горького, 73	2022
11	г. Уссурийск, ул. Короленко, 35Б	2022
12	г. Уссурийск, ул. Короленко, 35	2022
13	г. Уссурийск, ул. Короленко, 23	2022
14	г. Уссурийск, ул. Короленко, 21	2022
15	г. Уссурийск, ул. Короленко, 19	2022
16	г. Уссурийск, ул. Короленко, 17	2022
17	г. Уссурийск, ул. Короленко, 15	2022
18	г. Уссурийск, ул. Короленко, 13	2022
19	г. Уссурийск, ул. Короленко, 11	2022
20	г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 50	2022
21	г. Уссурийск, ул. Ленина, 126	2022
22	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91	2022
23	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 81	2022
24	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 83	2022
25	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 71	2022
26	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 77	2022
27	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 5	2022
28	г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе, 38	2022
29	г. Уссурийск, ул. Приморская, 31	2022
30	г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17	2022
31	г. Уссурийск, ул. Пушкина, 37	2022
32	г. Уссурийск, пер. Пехотный, 3	2022
33	г. Уссурийск, пер. Пехотный, 3а	2022
34	г. Уссурийск, ул. Раздольная, 10	2022

35	г. Уссурийск, ул. Русская, 9	2022
36	г. Уссурийск, ул. Русская, 11	2022
37	г. Уссурийск, ул. Русская, 13	2022
38	г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, 29	2022
39	г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, 33	2022
40	г. Уссурийск, ул. Советская, 120	2022
41	г. Уссурийск, ул. Слободская, 7	2022
42	г. Уссурийск, ул. Урицкого, 74	2022
43	г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 111	2022
44	г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 111Б	2022
45	г. Уссурийск, Стаханова, д. 34	2022
46	г. Уссурийск, Кирова, д. 37	2022
47	г. Уссурийск, Ленинградская, д. 19	2022
48	г. Уссурийск, Ленинградская, д. 45А	2022
49	г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91	2023
50	г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71	2023
51	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9	2023
52	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 14	2023
53	г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 20	2023
54	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40	2023
55	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 40а	2023
56	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42	2023
57	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 42а	2023
58	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44а	2023
59	г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44	2023
60	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 20А	2023
61	г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 22	2023
62	г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 118	2023
63	г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14	2023

64	г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, д. 90	2023
65	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 75	2023
66	г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 85	2023
67	г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 72	2023
68	г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64	2023
69	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 85	2023
70	г. Уссурийск, ул. Красина, 95А	2023
71	г. Уссурийск, ул. Заречная, 2Б	2023
72	г. Уссурийск, ул. Горького, 30А	2023
73	г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 2А	2023

Решили: утвердить адресный перечень 25 дворовых территорий Уссурийского городского округа, в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2023 год.

Результат голосования: За – 4 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

Председатель комиссии:




Т.Ю. Степанова

Заместитель председателя комиссии



Р.В. Губайдулин

Члены комиссии:



М.Ю. Атрошко

Секретарь комиссии

Е.В. Ветчинина