ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2021 годы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 апреля 2014 года № 1585-НПА, за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложение	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	п. 18. №5	Комплексное проектирование подъездных автомобильных дорог, сетей электроснабжения для микрорайона ул. Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4».	Размещение закупки в плане-графике	МКУ «СЕЗЗ» Марийчук Н.А.	08 мая – 18 мая 2019 года	08 мая – 18 мая 2019 года	**Всего: 11790,17 тыс. руб.** в том числе: - местный бюджет 7099,99 тыс. руб.; - краевой бюджет - 2976,00 тыс. руб. - 1714,18 тыс. руб.	
			Размещение в ЕИС извещения и документов закупки		20 мая – 05 июня 2019 года	20 мая – 05 июня 2019 года		
			Рассмотрение 1 части заявок		06 июня – 10 июня 2019	06 июня 2019 года		
			Объявления даты проведения аукциона		10 июня 2019 года			Аукцион не состоялся Подана одна заявка.
			Рассмотрение 2 части заявок		11 июня 2019 года			Не состоялось.

			Опубликование протокола, подведение итогов проведения аукциона		13 июня 2019 года	06 июня 2019 года		
			Заключение контракта		14 июня– 24 июня 2019 года	07 июня- 17 июня 2019 года		
			Контроль за выполнением проектных работ, прохождением государственной экспертизы инженерных изысканий и проектно – сметной документации, получением положительного заключения, внесением изменений по результатам проверки государственной экспертизы, предоставлением полного комплекта откорректированной проектной и сметной документации Заказчику.		25 июня – 19 ноября 2019 года	25 июня – 31 сентября 2019 года		
			Контроль за выполнение рабочей документации предоставление полного комплекта рабочей документации Заказчику.		20 ноября 2019 года			
Всего по программе								
план							11790,17	
местный бюджет							7099,99	
краевой бюджет							4690,18	
факт							0,00	
местный бюджет							0,00	

краевой бюджет								0,00	
Раздел II. Финансовое обеспечение программы									
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов/ соглашений на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	601628,81	245 903,36	40,65%	Всего:	11790,17	0	0%	1/10000,00	84,82%
местный	353 111,99	185 104,80	52,42%	местный	7099,99	0	0%		
краевой	245034,57	57 316,30	23,56%	краевой	4690,18	0	0%		
внебюджетные средства	3482,26	3482,26	100%	внебюджетные средства					
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату									
Наименование, дата нормативного – правового акта						Краткое содержание внесенных изменений			
№ 1343-НПА от 11.06.2019 года						Внесение изменений в целях уточнения объемов и источников финансирования программных мероприятий			