

Отчет о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского
городского округа на 2012-2015 годы» за 2015 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Выполнение плана-графика основных мероприятий								
1.	17.	Осуществление регистрационного учета исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продажи земельных участков, ВСЕГО:			31 января- 25 декабря 2015 года	31 января-25 декабря 2015 года		
1.1.	17.1	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных	I. 1.Разработка проекта. муниципального контракта. 2.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных	Животовская	31 января- 30 июня 2015 года	31 января-30 июня 2015 года	МУП «Партнер» Договор № 949 от 20.01.15. 99 995,00руб .	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		участков	органах администрации. 3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ. 4.Обработка договора. 5.Заключение договора на выполнение работ. 6.Приемка выполненных работ. 7.Направление документов для оплаты выполненных работ. 8.Оплата выполненных работ. II. 1Разработка проекта муниципального контракта. 2.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации.		31 июля – 25 декабря 2015 года	31 июля – 25 декабря 2015 года	МУП «Партнер» Договор № 5 от 20.07.2015. 99 995,00руб .	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ. 4.Обработка договора. 5.Заключение договора на выполнение работ. 6.Приемка выполненных работ. 7.Направление документов для оплаты выполненных работ. 8.Оплата выполненных работ.					
2.	18.	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации 5 организациям.	Ефимова	28 февраля-25 декабря 2015 года	28 февраля-25 декабря 2015 года	Заключен м/к с ООО Профессиональная оценка м/к 01203000065 15000049-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		участков	3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 7.Размещение документации и заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов.				0151796-01 от 19.05.15. На 120,98т.р	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			9.Работа с Исполнителем. 10.Разработка документов для приемки выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ 13.Передача документов на хранение в архив управление градостроительства (далее – УГ). 14.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. II. 1.Разработка технического задания для заключения договора.		28 февраля-31 июля 2015 года	28 февраля-31 июля 2015 года	Заклучен договор № 2 от 16.03.2015. с ИП Стрелец р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.Запрос ценовой информации 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем. 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Направление документов для оплаты выполненных работ.				На 97,50т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприят ий муниципа льной программ ы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответстве н-ный исполнит ель	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприяти й на отчетную дату, сумма	Причины несоблюден ия планового срока и меры по исполнению мероприяти й
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11.Оплата выполненных работ. 12.Передача документов на хранение в архив УГ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. III. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта		31 мая-25 декабря 2015 года	31 мая-25 декабря 2015 года	ИП Стрелец № 10 от 03.12.2015. на сумму 96,00тыс.руб „ (экономия средств 4,00тыс.руб.)	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем. 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Направление документов для оплаты выполненных работ. 11.Оплата выполненных работ. 12.Передача документов на хранение в архив УГ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. IV 9.Разработка документов					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			для приемки выполненных работ. 10.Направление документов для оплаты выполненных работ. 11.Оплата выполненных работ. 12.Передача документов на хранение в архив УГ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. IV 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не		10 января-10 марта 2015 года	10 января-10 марта 2015 года	Заключен м/к с ИП Стрелец ,№, 01203000065 14000080-0151796-02 от 18.08.2014 На 188,08т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем. 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Направление документов для оплаты выполненных работ. 11.Оплата выполненных работ. 12.Передача документов на хранение в архив УГ. 13.Передача документов о выполненных работах					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в управление муниципальных закупок. IV 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Направление документов для оплаты выполненных работ. 11.Оплата выполненных работ. 12.Передача документов на хранение в архив УГ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
3.	24.	Создание цифрового инженерно- топографического плана на территорию, в том			31 августа 2014 года- 01 марта 2015 года	31 августа 2014 года-01 марта 2015 года		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		числе:						
		г. Уссурийск в границах: пр-т Блюхера, ул. Садовая, ж/д «Москва- Владивосток» (10,2га)	I. 1.Запрос технических условий; 2.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 3.Запрос ценовой информации 5 организациям. 4.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 5.Разработка проекта муниципального контракта. 6.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных	Солдатки на	31 августа 2014 года- 01 марта 2015 года	31 августа 2014 года-01 марта 2015 года	Заключен м/к №012030000 6514000220 от 24.11.2014 с ООО «Землемер» на 127.34т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			органах администрации. 7.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 8.Размещение муниципальной закупки. 9.Заключение муниципального контракта. 10.Предоставление исходных материалов. 11.Работа с Исполнителем. 12.Приемка выполненных работ. 13.Направление документов для оплаты выполненных работ. 14.Оплата выполненных работ. 15.Передача документов на хранение в архив УГ.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			16.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
4.	25.	Разработка документации по планировке территории Всего: (пункт 25 перечня)			30 июня 2015 года- 30 июня 2016 года	30 июня 2015 года- 30 июня 2016 года		
4.1.	25,8	г. Уссурийск в границах улицы Казачья, перспективной застройки, улицы. 2-ая Шахтерская, улицы Нагорная	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не	Солдаткина	30 июня 2015 года- 30 июня 2016 года	30 июня 2015 года- 30 июня 2016 года	Заключен м/к №012 03000065140 00267-0151796-03 от 19.01.2015. с ООО «Проектстроймонтаж» На	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 6.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 7.Обработка муниципального контракта, заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов. 9.Работа с Исполнителем: проектные работы.				279,54т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10.Разработка документов для приемки выполненных работ. 12.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 13.Оплата выполненных работ. 14.Подготовка и проведение публичных слушаний. 15.Подготовка и утверждение проекта планировки. 16.Передача документов на хранение в архив УГ. 17.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
4.2	25.9	г.Уссурийск в	1.Разработка	Солдатки	30 июня	30 июня 2015	Заключен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		границах улицы Нагорная, территория, садовых обществ, восточная граница краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»	технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 6.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации.	на	2015 года- 30 июня 2016 года	года- 30 июня 2016 года	м/к № 012 03000065140 00266- 0151796-03 от 29.12.2014 с ООО «Оферта Диалог» на 321,75т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7.Обработка муниципального контракта, заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов. 9.Работа с Исполнителем: проектные работы. 10.Разработка документов для приемки выполненных работ. 11.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Подготовка и проведение публичных слушаний. 14.Подготовка и					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			утверждение проекта планировки. 15.Подготовка и утверждение проекта планировки. 16.Передача документов на хранение в архив УГ. 14.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
5.	27.	Выполнение работ по оценке стоимости объектов оценки в городе Уссурийске,	1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора.	Ефимова	01 июля-30 августа 2015 года	01 июля-30 августа 2015 года	Заключен договор № 4 от 30.06.15. с ООО «Консан» на сумму 6,00т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Приемка выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	28.	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Разработка проекта муниципального контракта. 3.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 4.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 5.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа	Бабий	28 августа 2014 года-30 апреля 2015 года	28 августа 2014 года-30 апреля 2015 года	Заключен м/к № 01203000065 14000232- 0151796-01 от 02.12.2014. с ООО «Землемер» На 650,0т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на выполнение работ. 7.Размещение документации и заключение муниципального контракта. 8.Обработка муниципального контракта. 9.Предоставление исходных материалов. 10.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 11.Разработка документов для приемки выполненных работ. 12.Направление документов для оплаты выполненных работ. 13.Передача материалов в управление по работе с территориями. 14.Оплата выполненных					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работ. 15.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
7.	29.	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на территории УГО	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных	Солдаткина	31 декабря 2014 года- 31 июля 2015 года	31 декабря 2014 года-31 июля 2015 года	Заключен м/к №012030000 6514000304- 0151796-02 от 06.02.2015 с ООО «Бизнесстрой альянс»	В связи с проблемой проведения внешней экспертизы сроки утверждения продлены были до декабря 2015 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 7.Размещение муниципальной закупки. 8.Заключение муниципального контракта. 9.Предоставление исходных материалов. 10.Работа с Исполнителем работ. 11.Рассмотрение выполненных работ. 12.Приемка выполненных работ. 13.Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации УГО.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			14. Утверждение «Местных нормативов градостроительного проектирования. 15. Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 16. Оплата выполненных работ. 17. Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
8.	30..	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Архитектурно-	Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Архитектурно- производственное бюро».		01 января – 25 декабря 2015 года	01 января – 25 декабря 2015 года	Перечислено 11 618,68 тыс. .руб. (экономия при ликвидации 128,93 тыс.ру б. .	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		производственное бюро» в соответствии с видами деятельности, определенными Уставом учреждения						
9.	31	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков	Итого I. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Разработка проекта муниципального контракта. 3.Согласование проекта муниципального контракта в	Ефимова	1 июля 2014 года- 30 июня 2015 года	1 июля 2014 года- 30 июня 2015 года	Заключен м/к С ООО «Землемер» 3670,00т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			функциональных органов администрации. 4.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям. 5.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 7.Размещение документации и заключение муниципального контракта. 8.Обработка муниципального контракта. 9.Предоставление исходных материалов.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10.Работа с Исполнителем (выезд на местность). 11.Разработка документов для приемки выполненных работ. 12.Направление документов для оплаты выполненных работ. 13.Оплата выполненных работ. 14.Передача документов на хранение в архив УГ. 15.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. П. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой		30 апреля - 25 декабря 2015 года	30 апреля -25 декабря 2015 года	Заклучен м/к №012300006 515000133- 0151796-04 от 19.10.2015. с ООО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			информации (не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 7.Размещение документации и заключение муниципального контракта.				«Землемер» на 171,25т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8.Обработка муниципального контракта. 9.Предоставление исходных материалов. 10.Работа с Исполнителем (выезд на местность. 11.Разработка документов для приемки выполненных работ. 12.Направление документов для оплаты выполненных работ. 13.Оплата выполненных работ. 14.Передача документов на хранение в архив УГ. 15.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. III. 1.Разработка		Май-декабрь 2015 года	Май-декабрь 2015 года	Заключен м/к № 01203000065 15000184 от 14.12.2015.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ.				с ООО «Землемер» на 194,90т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7.Размещение документации и заключение муниципального контракта. 8.Обработка муниципального контракта. 9.Предоставление исходных материалов. 10.Работа с Исполнителем (выезд на местность. 11.Разработка документов для приемки выполненных работ. 12.Направление документов для оплаты выполненных работ. 13.Оплата выполненных работ. 14.Передача документов на хранение в архив УГ. 15.Передача документов					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
10.	32.	Выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации (не менее о 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации.	Ефимова	28 февраля – 30 декабря 2015 года	28 февраля – 30 декабря 2015 года	Заключен м/к 012030000065 15000050-0151796-02 от 15.05.2015 с ООО «Кадастровый центр землевладелец» на 470,63т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 7.Размещение документации и заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов. 9.Работа с Исполнителем работ. 10.Разработка документов для приемки выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов на хранение в архив УГ					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			14.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
11.	34.	Обновление геоинформационной системы адресного реестра (версия 2013.04)	1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Работа с Исполнителем работ.	Кобец	28 февраля - 30 июля 2015 года	28 февраля - 30 июля 2015 года	Не исполнено мероприятие на 72,0т.р.	невозможно выполнение работ в связи с тем, что основной поставщик услуги ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии» данное обновление не выпускает (версия морально устарела);

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов для оплаты выполненных работ. 10. Оплата выполненных работ. 11. Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
12.	35	Выполнение работ по изготовлению карт (планов) территориальных и охранных зон на территории Уссурийского городского округа	I 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).	Кобец	28 февраля - 25 декабря 2015 года	28 февраля - 25 декабря 2015 года	Заключен м/к ООО "Дальгеосервис" на 176,0 т.р., Работы не выполнены, оплата не произведена.	Решение суда в пользу ООО "Дальгеосервис"

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 7.Размещение муниципальной закупки. 8.Заключение муниципального контракта. 9.Предоставление исходных материалов. 10.Работа с Исполнителем работ. 11.Приемка выполненных работ.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			12.Направление документов для оплаты выполненных работ. 13.Оплата выполненных работ. 14.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
13.	37.	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа	I. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).	Орехова	31 января - 30 марта 2015 года	31 января -30 марта 2015 года	Заключен договор №1 от 10.03.15. с ИП Митус на сумму 94,167т.р., экономия средств. .	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Приемка выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов о выполненных работах					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в управление муниципальных закупок. II. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов.		30 апреля - 30 июня 2015 года	30 апреля -30 июня 2015 года	Заключен договор №3 от 10.04.15. с МКП УГО «БООС» на сумму 96,119т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Приемка выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. III. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5		30 июня - 30 июля 2015 года	30 июня -30 июля 2015 года	Заключен договор № 6 от 31.07.15. с МУП «БОСС» на сумму 95,466тыс.руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора; 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Приемка выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок. IV. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных		30 сентября- 30 октября 2015 года	30 сентября- 30 октября 2015 года	Не исполнено, на 74,25т.р.	согласно решению 5 демонтаж рекламных конструкций исключен из перечня объектов, подлежащих демонтажу;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Приемка выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
14.	38.	Проведение экспертизы местных	1.Разработка технического задания для заключения	Солдатки на	01 мая - 31 декабря 2015 года	01 мая - 31 декабря 2015 года	ООО "Дальпрофпр оект" дог 8 от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нормативов градостроительного проектирования,	договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в функциональных органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов. 8.Работа с Исполнителем работ (выезд на местность). 9.Разработка документов для приемки выполненных работ. 10.Приемка				29.10.2015. на 100,00т.р.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			выполненных работ. 11.Направление документов для оплаты выполненных работ. 12.Оплата выполненных работ. 13.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					
15.	40.	Демонтаж и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества,	1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта	Филюк	01 сентября – 31 декабря 2015 года	01 сентября – 31 декабря 2015 года	Не исполнено на 100,00т.р	согласно постановления администрации Уссурийского городского округа от 17.12.2015 №3554 «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			муниципального контракта. 5.Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ. 6.Согласование проекта муниципального контракта в функциональных органах администрации. 7.Обработка муниципального контракта, заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов. 9.Работа с Исполнителем проектных работ. 10.Разработка документов для приемки выполненных работ.					участков, переносу объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа от 16.11.2015. №2 принято решение об исключении сноса 21 металлических гаражей.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11.Подготовка и проведение публичных слушаний. 12.Подготовка и утверждение проекта планировки. 13.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. 14.Оплата выполненных работ. 15.Передача документов о выполненных работах в управление муниципальных закупок.					

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (86141,34 тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:86141,34	81647,20	95	Всего:19334,63	18779,43	97,1		95
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
местный	81647,20	95	Местный19334,63	18779,43	97,1	Программа закончила свое действие	95
внебюджет			внебюджет				
Пояснительная записка В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 января 2012 года № 207-НПА выделено средств местного бюджета в размере 19 334,63 тыс. рублей, исполнены бюджетные обязательства в 2015 году 18 779,43 тыс. рублей. Экономия средств при заключении контрактов и договоров составила 132,93 тыс. рублей, из них:							

4,00 тыс.рублей, при заключении договора на выполнение работ по межеванию;

128,93 тыс. рублей, при финансировании ликвидируемого МКУ УГО «АПБ».

Не исполнены бюджетные обязательства в размере 422,25 тыс.рублей, из них:

176,00 тыс.рублей, изготовление карт(планов) - решение суда в пользу ООО «Дальгеосервис»;

72,00 тыс.рублей, поставка обновления ГИСАР – невозможно выполнение работ в связи с тем, что основной поставщик услуги ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии» данное обновление не выпускает (версия морально устарела);

74,25 тыс.рублей, демонтаж рекламных конструкций – согласно решению демонтаж 5 рекламных конструкций исключен из перечня объектов, подлежащих демонтажу;

100,00 – демонтаж объектов движимого имущества – согласно постановления администрации Уссурийского городского округа от 17.12.2015 №3554 «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, переносу объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа от 16.11.2015. №2 принято решение об исключении сноса 21 металлических гаражей.