

Приложение № 7

К Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

Отчетный период 9 месяцев 2021 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность										
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						76 391,67	75 059,92	48 381,73	104 контракта 70 522,56 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						42 198,70	42 198,70	27 522,46	36 контрактов 38 737,25 тыс. руб.
1.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Коваленко А.С.	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021	Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников				
1.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					
1.1.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.01.2021 – 02.08.2021	11.01.2021 – 02.08.2021						
1.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2021 – 11.10.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 11.10.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 31.12.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					
1.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021 – 31.12.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					
1.1.7.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 30.11.2021		01.10.2021 – 30.11.2021					
1.1.8.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		13.11.2021 – 31.12.2021		13.11.2021 – 31.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.	Ремонт и обустройство объектов						2 319,69	2 319,69	1 615,00	15 контрактов 2 100,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(элементов) благоустройства и озеленения									
1.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.02.2021 – 31.03.2021	01.02.2021 – 30.09.2021		Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства				
1.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 31.03.2021	01.02.2021 – 30.09.2021						
1.2.3.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021 – 31.05.2021	02.02.2021 – 27.09.2021						
1.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.06.2021 – 29.10.2021	02.02.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 29.10.2021					
1.2.5.	Отчеты об исполнении контракта		01.06.2021 – 29.10.2021	02.02.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 29.10.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Возникшая необходимость выполнения дополнительных мероприятий по ремонту объектов (элементов) благоустройства и озеленения.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внесение изменений в план-график реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы.										
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	2 500,00	2 500,00	1 147,42	5 контрактов 2 325,05 тыс. руб.
1.3.1.	Разработка технических задания, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 01.03.2021	01.02.2021 – 15.09.2021						
1.3.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контракта с победителями		01.03.2021 – 31.03.2021	01.03.2021 – 23.09.2021						
1.3.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 01.11.2021					
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 01.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Возникшая необходимость выполнения работ по ремонту фонтанного комплекса, расположенного на центральной площади г. Уссурийска.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Внесение изменений в план-график реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы.										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению						369,65	369,65	138,33	2 контракта 369,65 тыс. руб.
1.4.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.02.2021 – 01.03.2021	01.02.2021 – 01.03.2021		Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники), а также приобретение инвентаря.				
1.4.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 31.03.2021	01.03.2021 – 18.03.2021						
1.4.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 20.12.2021	18.03.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 20.12.2021					
1.4.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 20.12.2021	18.03.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 20.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
1.5.	Содержание зеленых насаждений	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества	8 202,39	8 202,39	6 411,99	8 контрактов 8 078,53 тыс. руб.
1.5.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году		01.01.2021 – 25.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 25.12.2021					
1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021 – 25.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 25.12.2021					
1.5.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2021 – 29.10.2021	15.02.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 29.10.2021					
1.5.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 30.11.2021	01.03.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 30.11.2021					
1.5.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 25.12.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 25.12.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.6.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 25.12.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 25.12.2021					
1.5.7.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 30.11.2021		01.10.2021 – 30.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых	900,00	900,00	588,69	11 контрактов 652,75 тыс. руб.
1.6.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график		01.03.2021 – 02.08.2021	01.03.2021 – 02.08.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.6.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021 – 01.09.2021	01.04.2021 – 25.08.2021						
1.6.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 01.11.2021					
1.6.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 01.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.7.	Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	300,00	300,00	0	1 контракт 300,00 тыс. руб.
1.7.1.	Разработка технического задания.		02.08.2021 – 01.09.2021	02.08.2021 – 01.09.2021						
1.7.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,		02.09.2021 – 15.09.2021	02.09.2021 – 15.09.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.7.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		16.09.2021 – 30.09.2021	16.09.2021 – 22.09.2021						
1.7.3.	Контроль за исполнением контракта		01.10.2021 – 30.11.2021	22.09.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 30.11.2021					
1.7.4.	Отчет об исполнении контракта		01.10.2021 – 30.11.2021	22.09.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 30.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						19 456,24	18 124,49	10 957,84	26 контрактов 17 959,33 тыс. руб.
1.8.1.	На территории города Уссурийска	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.					15 496,32	14 164,57	8 930,46	20 контрактов 14 064,56 тыс. руб.
1.8.1.1.	Контроль за исполнением контрактов,		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021	Текущее содержание территорий				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	заключенных в 2020 году					общего пользования, не переданных в аренду или собственность					
1.8.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021						
1.8.1.3	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.01.2021 – 01.10.2021	11.01.2021 – 30.09.2021							
1.8.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2021 – 30.11.2021	01.02.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 30.11.2021						
1.8.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.03.2021 – 31.12.2021	01.03.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021						
1.8.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.03.2021 – 31.12.2021	01.03.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:											
-											
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:											
-											

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:	Управление по работе с территориями Пучков А.В.					3 959,92	3 959,92	2 027,38	6 контрактов 3 894,77 тыс. руб.
1.8.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		10.01.2021 – 21.07.2021	10.01.2021 – 21.07.2021		Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в сельских населенных пунктах				
1.8.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.01.2021 – 21.07.2021	10.01.2021 – 21.07.2021						
1.8.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 30.09.2021	01.03.2021 – 20.09.2021						
1.8.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 30.12.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 30.12.2021					
1.8.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021 – 30.12.2021	01.04.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 30.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
1.9.	Выполнение работ по изготовлению, установке, оформлению и ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	Управление экономического развития Делиу Е.А.					145,00	145,00	0,00	0
1.9.1.	Разработка технического задания к контракту				01.10.2021 – 11.10.2021					
1.9.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				12.10.2021 – 15.10.2021					
1.9.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями				18.10.2021 – 12.11.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.4.	Контроль за исполнением контрактов				15.11.2021 – 30.12.2021					
1.9.5.	Отчет об исполнении контрактов									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов										
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1 100,00	1 100,00	648,24	2 контракта 1 075,51 тыс. руб.
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов	900,00	900,00	471,46	1 контракт 898,73 тыс. руб.
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.09.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 15.11.2021		01.10.2021 – 15.11.2021					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2021 – 31.12.2021		16.11.2021 – 31.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	Управление по работе с территориями Пучков А.В.				Обеззараженные шахтные колодцы	200,00	200,00	176,78	1 контракт 176,78 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		15.02.2021 – 05.03.2021	15.02.2021 – 05.03.2021						
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.03.2021 – 22.03.2021	10.03.2021 – 31.03.2021						
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		22.03.2021 – 11.05.2021	01.04.2021 – 07.05.2021						
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		12.05.2021 – 30.07.2021	07.05.2021 – 30.07.2021						
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		12.05.2021 – 30.07.2021	07.05.2021 – 30.07.2021						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа										
3.	Основное мероприятие.						200,00	200,00	173,50	16 контрактов 173,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа									тыс. руб.
3.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	100,00	100,00	100,00	1 контракт 100,00 тыс. руб.
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.02.2021 – 19.02.2021	01.02.2021 – 19.02.2021						
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 19.02.2021	01.02.2021 – 19.02.2021						
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		22.02.2021 – 30.03.2021	01.03.2021 – 09.04.2021						
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 14.06.2021	09.04.2021 – 14.06.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2021 – 01.07.2021	15.06.2021 – 30.06.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности						100,00	100,00	73,50	15 договоров 73,50 тыс. руб.
3.2.1.	Муниципальный конкурс социально значимых экологических проектов «Человек-Природа-Общество»	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	7,50	7,50	7,50	2 договора
3.2.1.1.	Составление и утверждение сметы		18.01.2021 – 25.01.2021	18.01.2021 – 25.01.2021						Договор от 27.01.2021 № б/н на сумму 1,00 тыс. руб.
3.2.1.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		26.01.2021 – 03.02.2021	26.01.2021 – 27.01.2021						Договор от 27.01.2021 № б/н на сумму 6,50 тыс. руб.
3.2.1.3.	Составление и заключение договоров на		26.01.2021 – 03.02.2021	26.01.2021 – 27.01.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия									
3.2.1.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		26.01.2021 – 03.02.2021	26.01.2021 – 27.01.2021						
3.2.1.5.	Проведение мероприятия		10.02.2021	10.02.2021						
3.2.1.6.	Вручение призов		10.02.2021	10.02.2021						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.2.	Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	5,00	5,00	5,00	2
3.2.2.1.	Составление и утверждение сметы		22.02.2021 – 26.02.2021	22.02.2021 – 26.02.2021						
3.2.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей		01.03.2021 – 09.03.2021	01.03.2021 – 04.03.2021						Договор от 04.03.2021 № б/н на сумму 1,50 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(канцтоваров) для проведения мероприятия									Договор от 04.03.2021 № б/н на сумму 3,50 тыс. руб.
3.2.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		01.03.2021 – 09.03.2021	01.03.2021 – 04.03.2021						
3.2.2.4.	Проведение мероприятия		17.03.2021	17.03.2021						
3.2.2.5.	Вручение дипломов и грамот		17.03.2021	17.03.2021						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	26,499	26,499	26,499	3
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		22.03.2021 – 26.03.2021	22.03.2021 – 26.03.2021						Договор от 02.04.2021 № Н-48-000269
3.2.3.2.	Составление и заключение		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия									на сумму 19,999 тыс. руб.
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021						Договор от 02.04.2021 № б/н на сумму 0,50 тыс. руб.
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021						Договор от 02.04.2021 № б/н на сумму 6,00 тыс. руб.
3.2.3.5.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021						
3.2.3.6.	Проведение мероприятия		14.04.2021	14.04.2021						
3.2.3.7.	Вручение призов		14.04.2021	14.04.2021						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.4.	Муниципальный экологический смотр – конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00	8,00	2
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		22.04.2021 – 29.04.2021	22.04.2021 – 28.04.2021						
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.04.2021 – 07.05.2021	29.04.2021 – 07.05.2021						
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		29.04.2021 – 07.05.2021	29.04.2021 – 07.05.2021						
3.2.4.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.04.2021 – 07.05.2021	29.04.2021 – 07.05.2021						
3.2.4.5.	Проведение мероприятия		19.05.2021	19.05.2021						
										<p>Договор от 07.05.2021 № 329 на сумму 1,00 тыс. руб.</p> <p>Договор от 07.05.2021 № 330 на сумму 7,00 тыс. руб.</p>

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.4.6.	Вручение призов		19.05.2021	19.05.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.5.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00	6,00	1 Договор от 02.06.2021 № б/н на сумму 6,00 тыс. руб.
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		21.05.2021 – 28.05.2021	21.05.2021 – 25.05.2021						
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.05.2021 – 04.06.2021	31.05.2021 – 02.06.2021						
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		31.05.2021 – 04.06.2021	31.05.2021 – 02.06.2021						
3.2.5.4.	Проведение мероприятия		09.06.2021	09.06.2021						
3.2.5.5.	Вручение призов		09.06.2021	09.06.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.6.	Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	5,00	5,00	5,00	2	
3.2.6.1.	Составление и утверждение сметы		25.05.2021 – 28.05.2021	25.05.2021 – 28.05.2021							Договор от 02.06.2021 № б/н на сумму 1,50 тыс. руб. Договор от 02.06.2021 № б/н на сумму 3,50 тыс. руб.
3.2.6.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		31.05.2021 – 04.06.2021	31.05.2021 – 02.06.2021							
3.2.6.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.05.2021 – 04.06.2021	31.05.2021 – 02.06.2021							
3.2.6.4.	Проведение мероприятия		30.06.2021	30.06.2021							
3.2.6.5.	Вручение призов		30.06.2021	30.06.2021							
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
	-										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
	-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.7	Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	15,501	15,501	15,501	3	
3.2.7.1.	Составление и утверждение сметы		23.08.2021 – 31.08.2021	23.08.2021 – 27.08.2021							
3.2.7.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		01.09.2021 – 10.09.2021	01.09.2021 – 06.09.2021							Договор от 06.09.2021 № 2021122401419 на сумму 5,001 тыс. руб.
3.2.7.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		01.09.2021 – 10.09.2021	01.09.2021 – 06.09.2021							Договор от 06.09.2021 № б/н на сумму 1,00 тыс. руб.
3.2.7.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.09.2021 – 10.09.2021	01.09.2021 – 06.09.2021							Договор от 06.09.2021 № б/н на сумму 9,50 тыс. руб.
3.2.7.5.	Проведение мероприятия		22.09.2021	22.09.2021							
3.2.7.6.	Вручение дипломов и грамот		22.09.2021	22.09.2021							
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:											

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.8.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	7,00	7,00		
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		24.09.2021 – 01.10.2021		24.09.2021 – 01.10.2021					
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		04.10.2021 – 10.10.2021		04.10.2021 – 10.10.2021					
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		04.10.2021 – 10.10.2021		04.10.2021 – 10.10.2021					
3.2.8.4.	Проведение мероприятия		20.10.2021		20.10.2021					
3.2.8.5.	Вручение призов		20.10.2021		20.10.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.9.	Муниципальный экологический	МБОУ ДО СЮН					13,00	13,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»	Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа				
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		18.10.2021 – 28.10.2021		18.10.2021 – 28.10.2021					
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.5.	Проведение мероприятия		17.11.2021		17.11.2021					
3.2.9.6.	Вручение призов		17.11.2021		17.11.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-										
3.2.10.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,50	6,50			
3.2.10.1	Составление и утверждение сметы		18.10.2021 – 28.10.2021		18.10.2021 – 28.10.2021						
3.2.10.2	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		29.10.2021 – 04.11.2021		29.10.2021 – 04.11.2021						
3.2.10.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.10.2021 – 04.11.2021		29.10.2021 – 04.11.2021						
3.2.10.4.	Проведение мероприятия		15.12.2021		15.12.2021						
3.2.10.5.	Вручение призов		15.12.2021		15.12.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
	-										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
	-										
	Итого по муниципальной программе:						77 691,67	76 359,92	49 203,47	122 контракта	71 771,57 тыс. руб.