

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

Отчет об исполнении плана-графика реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области
земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
за 1 квартал на 2016 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
1.	1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов	Итого: 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Определение начальной цены контракта 3.Разработка проекта муниципального контракта. 4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.	4000,00	01-29 января 2016 года 29 января 2016 года 01-29 января 2016 года 01-29 февраля 2016 года	ТЗ разработано ТЗ согласовано с департаментом градостроительства ПК. НМКЦ:10 497,42 тыс.руб. Разработан В стадии согласования	В связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК нарушены сроки исполнения	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6.Заключение муниципального контракта.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p>		<p>01 февраля-28 апреля 2016 года</p> <p>29 апреля 2016 года</p> <p>01-29 апреля-2016 года</p>	в стадии подготовки	мероприятия	
2.	2.	Создание цифрового инженерно-топографического плана и разработка проекта планировки на территорию, в том числе:	Всего:	33033,17				начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.
2.1.	2.1.	г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1га)	<p>Итого:</p> <p>1.Заключение муниципального контракта.</p> <p>2.Предоставление исход-</p>	6998,53	<p>11-31 января 2016 года</p> <p>01 февраля-20</p>	Заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»	Работы выполняются в срок	начальник отдела градостроительной политики

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>ных материалов для выполнения работ.</p> <p>3.Приемка выполненных работ.</p> <p>4.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>5.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.</p> <p>6.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>7.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>мая 2016 года</p> <p>20 -25 мая 2016 года</p> <p>27 мая-13 июня 2016 года</p> <p>27-30 июня 2016 года</p> <p>27-30 июня 2016 года</p> <p>27-30 июня 2016 года</p>	Выполнено (предоставлен эскиз планировки территории)		управления градостроительства Гро машов И.А.
2.2.	2.2.	г.Уссурийск, ул.Анучинская (17,2га)	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Определние начальной</p>	3267,20	<p>01-10 январь 2016 года</p> <p>11-31 января</p>	<p>Выполнено</p> <p>НМКЦ3267,20тыс.</p>	Нарушены сроки исполнения	начальник отдела градостроительной политики управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>цены контракта</p> <p>3.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5.Заключение муниципального контракта.</p> <p>6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7.Приемка выполненных работ.</p> <p>8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и</p>		<p>2016 года 11-31 января 2016 года</p> <p>01 февраля – 19 апреля 2016 года</p> <p>20 апреля 2016 года</p> <p>20 апреля- 30 июня 2016 года</p> <p>31 июня 2016 года</p> <p>31 июня 2016 года</p> <p>31 июня-31 августа 2016 года</p> <p>01-30 сентября 2016 года</p>	<p>руб.</p> <p>Выполнено</p> <p>Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.</p>	<p>мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5, Ж 1 в зону Ж 1</p>	<p>градостроительств Гро машов И.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			утверждение проекта планировки. 11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.		03 сентября 2016 года			
2.3.	2.4.	ул. Мишенная (31 га)	Итого: 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Определение начальной цены контракта 3.Разработка проекта муниципального контракта. 4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муниципального контракта. 6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 7.Приемка выполненных	6200,00	11-31 января 2016 года 11-31 января 2016 года 11-31 января 2016 года 01 февраля – 19 апреля 2016 года 20 апреля 2016 года 21 апреля-01 мая 2016 года 31 июня 2016 года	Выполнено Запрос НМКЦ 21.03.16. Выполнено	Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, Кадастровую палату)	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>работ.</p> <p>8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.</p> <p>11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>31 августа 2016 года</p> <p>31 июня-31 августа</p> <p>01-30 сентября 2016 года</p> <p>01 октября 2016 года</p>			
2.4.	2.5.	ул. 8 Марта – ул. Геофизиков (99,2 га)	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Определение начальной цены контракта</p> <p>3.Разработка проекта муниципального контракта.</p>	11867,44	<p>10-20 января 2016 года</p> <p>21 января-05 марта 2016 года</p> <p>21 января -05 марта 2016 года</p>	<p>Выполнено</p> <p>НМКЦ 4150,00тыс.руб.</p> <p>Выполнено</p>	Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5.Заключение муниципального контракта.</p> <p>6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7.Приемка выполненных работ.</p> <p>8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.</p> <p>11.Передача документов о выполненных работах в</p>		<p>06 марта-30 мая 2016 года</p> <p>01 июня 2016 года</p> <p>21 мая-30 сентября 2016 года</p> <p>01-03 октября 2016 года</p> <p>03 октября 2016 года</p> <p>01 сентября-01 октября 2016 года</p> <p>01 -30 октября 2016 года</p> <p>01 октября 2016 года</p>	<p>Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.</p>	<p>зон ЕЛ 1, ПР 5, Ж 1 в зону</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			управление закупок.					
2.5.	2.6.	г.Уссурийск, ул.Карбышева-ул.Солдатская-ул.Хмельницкого-ул.Ивасика (23,5га)	Итого: 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Определение начальной цены контракта 3.Разработка проекта муниципального контракта. 4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муниципального контракта. 6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 7.Приемка выполненных работ. 8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты	4700,00	11-31 января 2016 года 11-31 января 2016 года 11-31 января 2016 года 01 февраля – 19 апреля 2016 года 20 апреля 2016 года 21 апреля-31 июня 2016 года 01-02 июля 2016 года 31 августа 2016 года	Выполнено Запросы направлены 21.03.2016. Выполнено	Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ в зону Ж 4	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>выполненных работ.</p> <p>9.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.</p> <p>11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>31 июня-31 августа 2016 года</p> <p>31 августа-30 сентября 2016 года</p> <p>01 сентября 2016 года</p>			
3.	7.	Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Определение начальной цены контракта</p> <p>3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p>	2800,00	<p>11-28 января 2016 года</p> <p>29 января 2016 года</p> <p>28 января-20 февраля 2016 года</p> <p>22-26 февраля 2016 года</p>	<p>Выполнено</p> <p>НМКЦ 2800,00тыс.руб.</p> <p>Выполнено</p> <p>Подготовлен и направлен 06.04.2016.</p>	<p>Причина несвоевременного исполнения мероприятия - длительное согласование документации</p>	<p>начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Макеев Д.В</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>5.Заключение муниципального контракта.</p> <p>6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7.Приемка выполненных работ.</p> <p>8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>07 марта 2016 года</p> <p>10-11 марта 2016 года</p> <p>04-08 июля 2016 года</p> <p>10 июля 2016 года</p> <p>10 июля 2016 года</p>			
4.	8.	Сопровождение АИС СОГД (доработка web-функционала)	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации</p>	100,00	<p>25 февраля-05 марта 2016 года</p> <p>05-10 марта 2016 года</p> <p>10-11 марта 2016 года</p>	Не исполнено	Планируется исключить данное мероприятие	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Макеев Д.В

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>(не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>10-15 марта 2016 года</p> <p>16 марта-20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля 2016 года</p> <p>22 апреля-20 июня 2016 года</p> <p>21-22 июня 2016 года</p> <p>23 июня 2016 года</p>			
5.	9.	Сопровождение Геопортала (доработка функционала)	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой</p>	100,00	<p>25 февраля-05 марта 2016 года</p> <p>05-10 марта</p>	Не исполнено	Планируется исключить данное мероприятие	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>2016 года 10-11 марта 2016 года</p> <p>10-15 марта 2016 года</p> <p>16 марта-20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля 2016 года 22 апреля-20 июня 2016 года</p> <p>22 июня 2016 года</p> <p>23 июня 2016 года</p>			Макеев Д.В
6.	11.	Выполнение	Итого:	1960,00		Не исполнено	Планируетс	начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
		работ по выносу в натуру границ земельных участков	<p>I.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ</p> <p>9.Направление докумен-</p>	100,00	<p>15 января 2016 года</p> <p>15 января 2016 года</p> <p>20 января 2016 года</p> <p>22 января 2016 года</p> <p>25 – 29 января 2016 года</p> <p>04 февраля 2016 года</p> <p>20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля 2016 года</p> <p>22 апреля 2016</p>		я исключить данное мероприятие в связи с тем, что исполнение мероприятия будет выполнено специалистом отдела ИСОГДиИ управления градостроительства	отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p>	1760,00	<p>года</p> <p>18 апреля 2016 года</p> <p>19 апреля 2016 года</p> <p>25 апреля 2016 года</p> <p>29 апреля 2016 года</p> <p>01-20 мая 2016 года</p> <p>23 мая 2016 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта</p>	100,00	<p>24 мая-02 июля 2016 года</p> <p>03 июля – 20 декабря 2016 года</p> <p>21 декабря 2016 года</p> <p>06 сентября 2016 года</p> <p>12 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p> <p>17-30 сентября 2016 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>03 октября 2016 года</p> <p>04 октября – 20 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p>			
7.	12.	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков	<p>Итого:</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных</p>	1960,00 100,00	<p>15 января 2016 года</p> <p>15 января 2016 года</p> <p>20 января 2016</p>	<p>Выполнено</p> <p>нмкц 97000,00руб.</p> <p>выполнено</p>	<p>Сроки выполнения мероприятий нарушены в сторону сокращения сроков в связи с</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ</p> <p>9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>года</p> <p>22 января 2016 года</p> <p>25 – 29 января 2016 года</p> <p>04 февраль 2016 года</p> <p>05 февраля – 22 апреля 2016 года</p> <p>26 апреля 2016 года</p> <p>27 апреля 2016 года</p> <p>27 апреля 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>ООО «Землемер» № 3 от 08.02.2016. выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>оплачено 97000,0руб. 25.03.2016.</p>	<p>потребностью предоставления земельных участков многодетным гражданам</p>	<p>Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для</p>	1760,00	<p>18 апреля 2016 года</p> <p>19 апреля 2016 года</p> <p>25 апреля 2016 года</p> <p>29 апреля 2016 года</p> <p>20 мая 2016 года</p> <p>23 мая 2016 года</p> <p>02 июля 2016 года</p> <p>03 июля – 20 декабря</p>	<p>выполнено</p> <p>цена договора 98000,00 руб.</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено размещен (07.04.последний день приема заявок)</p>		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ</p> <p>10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p>	100,00	<p>2016 года 21 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p> <p>05 сентября 2016 года</p> <p>06 сентября 2016 года</p> <p>12 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>НМКЦ 98000,00руб.</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p>		

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансиро вания, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнени я	Ф.И.О. ответстве нного исполнит еля
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>17-30 сентября 2016 года</p> <p>03 октября 2016 года</p> <p>04 октября – 20 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p> <p>23декабря 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>№7 от 25.03.2016. ООО «Землемер» С 26.03.2016 передача исходных материалов</p>		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
8.	13.	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков	<p>Итого:</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ</p>	1433,33 100,00	<p>15 января 2016 года</p> <p>15 января 2016 года</p> <p>20 января 2016 года</p> <p>22 января 2016 года</p> <p>23-29 января 2016 года</p> <p>04 февраля 2016 года</p> <p>05 февраля – 22 апреля 2016 года</p> <p>25 апреля 2016</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено (59000,00руб.)</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>№1 от 03.02.2016. ИП Стрелец</p> <p>Выполнено (с 04.02.2016.)</p> <p>выполнено</p>	<p>Работы выполнены с сокращением срока исполнения в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков)</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p>	1233,33	<p>года</p> <p>27 апреля 2016года</p> <p>18 -19апреля 2016 года</p> <p>18-19 апреля 2016 года</p> <p>25 апреля 2016 года</p> <p>26-29 апреля 2016 года</p> <p>30 апреля- 20 мая 2016 года</p> <p>23 мая 2016 года</p>	<p>выполнено 59000,00руб. (оплачено)</p>	<p>Планируется исключить в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков)</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ</p> <p>10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных</p>	100,00	<p>04 июля 2016 года</p> <p>05 июля – 20 декабря 2016 года</p> <p>21 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p>	<p>Работы выполнены с сокращением срока исполнения в связи с</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>07-12 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p> <p>17-30 сентября 2016 года</p> <p>03 октября 2016 года</p> <p>04 октября – 20 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 216 года</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>06.04. направлен на согласование</p>	<p>внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков)</p>	
9.	14.	Выполнение работ по проведению лабораторных	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p>	100,00	25 июля 2016 года			начальник отдела использования и продажи

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
		исследований (испытаний)	<p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>25-26 июля 2016 года</p> <p>27-29 июля 2016 года</p> <p>05 августа 2016 года</p> <p>06 августа-02 сентября 2016 года</p> <p>05 сентября 2016 года</p> <p>06 сентября – 10 октября 2016 года</p> <p>10 октября 2016 года</p> <p>11 октября 2016 года</p>			земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.
10.	15.	Изготовление	Итого:	200,00			Разработан проект	начальник отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
		квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	<p>I.</p> <p>1.Разработка проекта договора</p> <p>2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p> <p>4.Заключение договора на выполнение работ.</p> <p>5.Предоставление сведений для формирования квитанций</p> <p>6.Приемка выполненных работ.</p> <p>7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка проекта</p>	100,00	<p>11-20 января 2016 года</p> <p>21 января-13 февраля 2016 года</p> <p>14 февраля 2016 года</p> <p>15 февраля 2016 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>26-30 июня 2016 года</p> <p>01 июля 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>№4 от 10.02.2016. МУП Партнер</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено (оплачено 70% февраль, 69970,00руб.</p>	<p>постановления о внесении изменений в программу в части увеличения финансирования на данное мероприятие (+400,00тыс.руб.) за счет экономии средств в связи с увеличением стоимости изготовления и доставки квитанции</p> <p>Сроки исполнения мероприятия сокращены</p>	использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.
				100,00	01-10 июня	выполнено		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>договора.</p> <p>2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p> <p>4.Заключение договора на выполнение работ.</p> <p>5.Предоставление сведений для формирования квитанций.</p> <p>6.Приемка выполненных работ.</p> <p>7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>2016 года 11-30 июня 2016 года</p> <p>01-03 июля 2016 года</p> <p>04 июля 2016 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>25 декабря 2016 года</p> <p>25 декабря 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>№6 от 25.04.2016. МУП Партнер</p> <p>ежемесячно</p>		
11.	16.	Выполнение работ по	Итого: I.	420,00		выполнено		заместитель начальника управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
		демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа(ежегодно по 40 шт)	<p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов</p>	100,00	<p>15 - 31 января 2016 года</p> <p>25 -31 января 2016 года</p> <p>01-05 февраля 2016 года</p> <p>05-10 февраля 2016 года</p> <p>10 февраля – 15 марта 2016 года</p> <p>16 марта 2016 года</p> <p>17 марта-10 апреля 2016 года</p> <p>10 апреля 2016 года</p>	<p>цена договора 80000,00руб.</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>№5 от 18.03.2016. ИП Лепский</p> <p>выполнено</p> <p>.</p>		градостроительства Солдаткина И.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения</p>	100,00	<p>12 апреля 2016 года</p> <p>31 марта-15 апреля 2016 года</p> <p>10-20 апреля 2016 года</p> <p>20-25 апреля 2016 года</p> <p>02-05 мая 2016 года</p> <p>05-25 мая 2016 года</p> <p>26 мая 2016 года</p> <p>27 мая-27 июня 2016 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах</p>	100,00	<p>27-30 июня 2016 года</p> <p>04 июля 2016 года</p> <p>01-10 июня 2016 года</p> <p>10-15 июня 2016 года</p> <p>17-22 июня 2016 года</p> <p>23-28 июня 2016 года</p> <p>29 июня-30 июля 2016 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>администрации.</p> <p>6.Заключение договора;</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта</p>	100,00	<p>01 августа 2016 года</p> <p>02 августа-05 сентября 2016 года</p> <p>06-08 сентября 2016 года</p> <p>09 сентября 2016 года</p> <p>01-03 сентября 2016 года</p> <p>03-13 сентября 2016 года</p> <p>14-15 сентября 2016 года</p> <p>05-16 сентября 2016 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>V.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p>	20,00	<p>17-30 сентября 2016 года</p> <p>01 октября 2016 года</p> <p>01-30 октября 2016 года</p> <p>01 ноября 2016 года</p> <p>02-03 ноября 2016 года</p> <p>01-06 октября 2016 года</p> <p>01-10 октября 2016 года</p> <p>11-12 ноября</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>2016 года</p> <p>10-15 ноября 2016 года</p> <p>15-25 ноября 2016 года</p> <p>26 ноября 2016 года</p> <p>27 ноября-10 декабря 2016 года</p> <p>11-14 декабря 2016 года</p> <p>15 декабря 2016 года</p> <p>17 декабря года</p>			
12.	17.	Выполнение работ по освобождению	<p>Итого:</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка технического</p>	373,50		выполнено		начальник отдела муниципального
				100,00	11-15 января 2016 года			ного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
		самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества	<p>задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского</p>		<p>18-22 января 2016 года</p> <p>25 января 2016 года</p> <p>26 января-01 февраля 2016 года</p> <p>02-14 февраля 2016 года</p> <p>15 февраля 2016 года</p> <p>16-25 марта 2016 года</p> <p>26 марта 2016 года</p> <p>27 марта 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p> <p>№2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) выполнено</p> <p>выполнено (произведен демонтаж 5 объектов)</p>		земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p>	100,00	<p>01-10 марта 2016 года</p> <p>01-10 марта 2016 года</p> <p>11-13 марта 2016 года</p> <p>14-16 марта 2016 года</p> <p>17-30 марта 2016 года</p> <p>01 апреля 2016 года</p> <p>02 апреля-25 июня 2016 года</p>	<p>выполнено</p> <p>Не исполнено (в связи с отсутствием объектов), информация об объектах которые необходимо демонтировать поступила 06.04.2016.</p>	<p>Информация о демонтаже объектов отделом торговли управления экономического развития не предоставлена</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>8.Разработка документов для приемки выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	100,00	<p>26-27 июня 2016 года</p> <p>28 июня 2016 года</p> <p>10-20 июня 2016 года</p> <p>10-20 июня 2016 года</p> <p>21 июня 2016 года</p> <p>22-26 июня 2016 года</p> <p>27 июня -15 июля 2016 года</p> <p>16 июля 2016</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>6. Заключение договора;</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p>	73,50	<p>года 17 июля – 20 сентября 2016 года</p> <p>21-23 сентября 2016 года</p> <p>24 сентября 2016 года</p> <p>20-25 сентября 2016 года</p> <p>20-25 сентября 2016 года</p> <p>26-27 сентября 2016 года</p> <p>28 сентября- 05 октября 2016 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Исполнение на 01.04.2016.	Причины не исполнения	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7		
			<p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>06-26 октября 2016 года</p> <p>27 октября 2016 года</p> <p>28 октября – 20 декабря 2016 года</p> <p>21-22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p>			
			Всего по программе,	46480,00				
			в том числе средства местного бюджета	46480,00				

По состоянию на 01.04.2016. исполнено бюджетных обязательств в размере 225,97тыс.рублей, что составляет от выделенных средств 0,5%