

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы

Отчетный период 1 квартал 2022 года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: _Становая Т.Н.

№ пп	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			плановая	фактическая	ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы										
Всего по муниципальной программе:							3776419,34	3 656 028,94	640014,99	546176,96
	Задача № 1 «Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»						1215308,43	1172634,46	224395,83	155835,6
1	1.Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования»						1169456,41	1 168 818,4	224395,83	112945,6
2	Мероприятие 1.1 «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми)»	руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Предоставление услуг дошкольного образования в 41 образовательных учреждениях	1120982,5	1 120 982,5	219525,87	80868,0

		образования;								
3	Контрольное событие 1.1.1. «Предоставление услуг дошкольного образования»	руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования в 41 детских садах 8780чел.	1120982,5	1 120 982,5	219525,87	80868,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
4	Мероприятие 1.2. «Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	23.12.2022		23.12.22	Оснащение дошкольных групп оборудованием и инвентарем в 41 муниципальном учреждении	3030,0	3030,0	0	
5	Контрольное событие 1.2.1. Контрольное событие 1.2.1. «Заключение договоров на поставку основных средств»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	01.12.2022		01.12.22	Заключение договоров на поставку основных средств	x	x	x	x
6	Контрольное событие 1.2.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	15.12.22		15.12.22	Обеспечение дополнительных дошкольных мест оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СанПиН в 7	x	x	x	x

						учреждениях дошкольного образования				
7	Контрольное событие 1.2.3. «Оплата договоров на поставку основных средств»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	26.12.22		26.12.22	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	3030,0	3030,0	0	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
8	Мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»	руководители дошкольных образовательных учреждений	28.12.22	31.03.2022	28.12.2022	Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 31 детских садах	12932,24	12294,23	1087,03	3800
9	Контрольное событие 1.3.1. «Заключение договоров на ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД»	руководители дошкольных образовательных учреждений,	23.12.22	31.03.2022	28.12.22	Заключение договоров	x	x	x	x
10	Контрольное событие 1.3.2. «Исполнение договора (приемка выполненных работ)»	руководители дошкольных образовательных учреждений,	25.12.22	31.03.2022	25.12.22	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, разработка ПСД по благоустройству, приведение территорий МБДОУ в соответствие с требованиями	x	x	x	x

						СанПиН				
11	Контрольное событие 1.3.3. «Оплата договоров»	руководители дошкольных образовательных учреждений,	28.12.22	31.03.2022	28.12.22	Списание денежных средств расчетного счета Заказчика	12932,24	12294,23	1087,03	3800,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>вносятся изменения в программу</i>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию:										
12	Мероприятие 1.4 «Развитие государственно-частного и социального партнерства»	Начальник ФЭО	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций	32511,65	32511,65	3782,93	28277,6
13	Контрольное событие 1.4.1. «Заключение соглашения с Министерством образования Приморского края»	Начальник ФЭО	15.01.2022	14.01.2022	15.01.2022	Заключение соглашения с Министерством образования Приморского края	x	x	x	x
14	Контрольное событие 1.4.2 «Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям УГО»	Начальник ФЭО	21.01.2022	21.01.2022	21.01.2022	Принятие решения о предоставлении субсидии	x	x	x	x
15	Контрольное событие 1.4.3 «Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями»	Начальник ФЭО	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями и	x	x	x	x
16	Контрольное событие 1.4.4 «Предоставление субсидии частным дошкольным образовательными	Начальник ФЭО	27.12.2022	31.03.2022	27.12.2022	Возмещение расходов частных дошкольных	32511,65	32511,65	3782,93	28277,6

	организациями»					образовательных организаций				
Причины невыполнения / отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 14.01.2022 заключено соглашение № 11.29м на предоставление субсидии между Министерством образования ПК и администрацией Уссурийского городского округа. 21.01.2022г состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий частным ДООУ, вынесено решение предоставить в пределах лимитов на 2022 год субсидию 5 (пяти) частным ДООУ в размере 28 277,6 тыс. руб. 24.01.2022 заключены соглашения с пятью частными ДООУ (187 детей). Возмещение расходов частным ДООУ необходимо осуществлять ежемесячно, начиная с февраля 2022 года в соответствии с отчетами о произведенных затратах и в рамках заключенных соглашений. Дополнительно планируется проведение конкурса в апреле 2022 г.										
17	2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»						45852,02	3816,06	0	42890,0
18	Мероприятие 2.1 Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.	24.12.2022		24.12.2022	Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта в соответствии с графиком работ	1782,28	1782,28	0	
19	Контрольное событие 2.1.1. «Выполнение работ по строительству объекта»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.	24.12.2022		24.12.2022	Выполнение отдельного этапа работ по строительству объекта	x	x	x	x
20	Контрольное событие 2.1.2. «Оплата выполненных работ»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.	24.12.2022		24.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика»	1782,28	1782,28	0	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Данное мероприятие планировалось реализовывать на условиях софинансирования из краевого бюджета, в связи с чем в бюджете УГО на 2022-2024 гг.. предусмотрена необходимая доля местного бюджета. В бюджете Приморского края на 2022-2024 гг.. средства на данное мероприятие не предусмотрены.. Риск выполнения: неисполнение мероприятия в связи с отсутствием финансирования.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: 24.02.2022 на имя Губернатора Приморского края направлено письмо о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края										

21	Мероприятие 2.2 «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.	27.12.2022		27.12.2022	Реконструкция объекта в соответствии с графиком работ	44069,74	2033,78	0	42890	
22	Контрольное событие 2.2.1. «Выполнение работ по реконструкции объекта»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.	27.12.2022		27.12.2022	Выполнение проектно-изыскательских работ	x	x	x	x	
23	Контрольное событие 2.2.2. «Оплата выполненных работ»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Попов О.А.	27.12.2022		27.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	44069,74	2033,78	0	42890	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: внесение изменений в программу											
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: дата, № заключенного контракта: 28.12.2021, № 410/173 Подрядчик: АО "УПТС" Срок выполнения работ (по контракту): начало выполнения работ 15.09.2022, срок выполнения работ 441 день. Данное мероприятие планировалось реализовывать на условиях софинансирования из краевого бюджета. В связи с тем, что в бюджете Приморского края на 2022-2024 гг. средства на данное мероприятие не предусмотрены. 09.02.2022 и 24.02.2022 направлены письма на имя Губернатора Приморского края о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края. Решением Думы УГО № 566 от 22.02.2022 внесены изменения в решение Думы УГО от 17.12.2021 № 538-НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Предусмотрено на мероприятие: 2022 г. - 44 069 743,82 руб.; 2023 г. - 314 414 830,18 руб. Лимиты доведены.											
24	Задача № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории УГО»							2090810,3	2013 093,87	333247,29	287033,89
25	3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования»							1 797 872,25	1 795 510,26	333247,29	101832,34
26	Мероприятие 3.1. «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Предоставление услуг в сфере общего образования.	1510258,0	1510258,0	295174,05	85379,99	
27	Контрольное событие 3.1.1. «Предоставление услуг общего образования»	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Количество учащихся, которым предоставляется услуга общего образования 22360 чел.	1510258,0	1510258,0	295174,05	85379,99	

Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
28	Мероприятие 3.2. «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений»	Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений;	30.12.2022	31.03.2022	31.12.2022	Предоставление услуг дошкольного образования в 7 муниципальных учреждениях	53169,1	53169,1	8764,25	962,5
29	Контрольное событие 3.2.1. «Предоставление услуг дошкольного образования»	Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений	30.12.2022	31.03.2022	31.12.2022	Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования 513 чел.	53169,1	53169,1	8764,25	962,5
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
30	Мероприятие 3.3. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	27.12.2022	31.03.2022	27.12.2022	Выплата вознаграждения за классное руководство	103662,0	103662,00	26119,45	x
31	Мероприятие 3.4. «Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	27.12.2022	31.03.2022	27.12.2022	Улучшение материально-технической базы 35 муниципальных общеобразовательных учреждений	14943,23	14450,0	1230,85	1230,85
32	Контрольное событие 3.4.1. «Заключение	Руководители муниципальных	15.12.22	31.03.2022	15.12.2022	Заключены муниципальн	x	x	x	x

	контрактов/договоров на приобретение основных средств»	общеобразовательных учреждений				ые контракты/договоры				
33	Контрольное событие 3.4.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами»	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений	30.12.22	31.03.2022	30.12.2022	Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и инвентарем	x	x	x	x
34	Контрольное событие 3.4.3. «Оплата контрактов»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	27.12.22	31.03.2022	27.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	14943,23	14450,0	1230,85	1230,85
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
35	Мероприятие 3.5. «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	24.12.2022	31.03.2022	24.12.2022	Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в 33 муниципальных организациях	89839,95	90971,19	1958,69	13770
36	Контрольное событие 3.5.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;	30.11.2022	30.03.2022	30.11.2022	Заключение договоров	x	x	x	x
37	Контрольное событие 3.5.2. «Проведение капитального ремонта зданий , помещений МБОУ СОШ и разработка проектно – сметной документации для проведения	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	15.12.2022	31.03.2022	15.12.2022	Оказание услуг в полном объеме	x	x	x	x

	капитального ремонта»									
38	Контрольное событие 3.5.3. «Оплата контрактов»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	89839,95	90971,19	1958,69	13770
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>Вносятся изменения в программу</i>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
39	Мероприятие 3.6 «Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Уссурийска», г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77»	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.	30.12.2022		30.12.2022	Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями	20000,0	20 000,0	0	489,0
40	Контрольное событие 3.6.1 «Проектно-изыскательские работы»	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.	24.06.2022		24.06.2022	Получение проектной документации, положительного заключения ПИР				
41	Контрольное событие 3.6.2 «Оплата выполненных проектно-изыскательских работ»	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.	22.07.2022		22.07.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика				
42	Контрольное событие 3.6.3 «Проведение мероприятий по капитальному ремонту»	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.	30.12.2022		30.12.2022	Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими				

						требованиями				
43	Контрольное событие 3.6.4 «Оплата выполненных работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами выполненных работ»	Директор МБОУ СОШ № 4 Аракчеева Е.В.	27.12.2022		27.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	20000,0	20000,0	0	489,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>заключен контракт 09.02.2022 № 0120300006522000013 Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКПРОЕКТСТРОЙ" Срок выполнения работ (по контракту): не позднее 24.06.2022. В ходе выполнения разработки ПСД выявлена недостаточность информации, полученной по результатам проведения ООО "Строй-ЭКСП" технического обследования здания. 18.03.2022 заключен контракт на проведение инструментального обследования здания с ООО "Востокпроектстрой" на сумму 489 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20 рабочих дней (14.04.2022)</i>										
43	Мероприятие 3.7. «Приобретение школьных автобусов»	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И.	31.08.2022		31.08.2022	Приобретение школьного автобуса	3000,0	3000,0	0	
44	Контрольное событие 3.7.1 «Проведение аукциона»	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И.	29.04.2022		29.04.2022	Заключение контракта с поставщиком	x	x	x	x
45	Контрольное событие 3.7.2 «Получение автобуса в соответствии с контрактом»	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И.	31.08.2022		31.08.2022	Получение автобуса	x	x	x	x
46	Контрольное событие 3.7.3. «Оплата за поставку автобуса в соответствии с контрактом»	Директор МБОУ СОШ с. Корсаковка Кондрашова Н.И.	31.08.2022		31.08.2022	Оплата расходов на поставки автобуса	3000,0	3000,0	0	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
47	4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий						292938,05	217 583,61	0	185201,55
48	Мероприятие 4.1 «Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя	Директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.	30.12.2022		30.12.2022	Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания	38608,92	1383,64	0	145493,68

	общеобразовательная школа № 6» г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала»									
49	Контрольное событие 4.1.1. «Проведение работ по реконструкции здания в соответствии с графиком»	Директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.	30.12.2022		30.12.2022	Выполнение отдельного этапа работ по реконструкции здания	x	x	x	x
50	Контрольное событие 4.1.2. «Оплата выполненных работ в соответствии с Актами выполненных работ»	Директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.	27.12.2022		27.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	38608,92	1383,64		
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>вносятся изменения в программу</i>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт: 21.12.2021, № 01203000065210005070001. Подрядчик: АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей». Срок выполнения работ (по контракту): с 01 октября 2022 года и не позднее 30 апреля 2023 года. В связи с тем, что в бюджете Приморского края на 2022-2024 гг.. средства на данное мероприятие не предусмотрены, 09.02.2022 и 24.02.2022 направлены письма на имя Губернатора Приморского края о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края. Решением Думы УГО № 566 от 22.02.2022 внесены изменения в решение Думы УГО от 17.12.2021 № 538-НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Предусмотрено на мероприятие: 2022 г. - 38 608 920,03 руб.; 2023 г. - 120 601 643,62 руб.										
51	Мероприятие 4.2. «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа»	Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.	30.09.2022		30.09.2022	Получение проектной рабочей документации, положительного заключения госэкспертизы	11986,28	11986,28	0	11986,28
52	Контрольное событие 4.2.1. «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с Актом выполненных работ»	Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.	06.07.2022		06.07.2022	Получение проектной рабочей документации, положительного заключения госэкспертизы	x	x	x	x
53	Контрольное событие 4.2.2. «Оплата выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ»	Директор МБОУ ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.	30.09.2022		30.09.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	11986,28	11986,28	0	11986,28

Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>Разработка проектной документации не завершена в связи с тем, что не получены необходимые технические условия по наружным инженерным сетям от АО "Оборонэнерго". Технические условия не получены. Филиалом АО "Оборонэнерго" направлено письмо об осуществлении мероприятий. Письмо перенаправлено МКУ "СЕЗЗ" и в проектную организацию. Существует риск несвоевременного получения результатов государственной экспертизы."</i>										
54	Мероприятие 4.4. «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А.	30.12.2022		30.12.2022	Выполнение отдельного этапа по строительству	200404,89	200 404,89	0	
55	Контрольное событие 4.4.1. «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А.	31.12.2021		31.12.2021	Выполнение отдельного этапа по строительству	x	x	x	x
56	Контрольное событие 4.4.2. «Оплата выполненных работ по строительству»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А.	27.12.2022		27.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	200404,89	200 404,89		
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>Проведены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия) и заключению концессионного соглашения.</i>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Заявка для участия в отборе подписана Губернатором ПК и 04.02.2022 направлена в Министерство Просвещения РФ. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Единогласно принято решение считать проект (заявка № 1051) отобранным										
57	Мероприятие 4.5 «Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 16, в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А.	30.12.2022		30.12.2022	Выполнение отдельного этапа по строительству	3808,8	3808,80	0	
53	Контрольное событие 4.5.1. «Выполнение работ по строительству в соответствии с графиком»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А.	30.12.2022		30.12.2022	Выполнение отдельного этапа по строительству	x	x	x	x
54	Контрольное событие 4.5.2. «Оплата по контракту»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Попов О.А.	27.12.2022		27.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	x	x	x	x

	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>Мероприятия по снятию обременений с земельного участка завершены. Земельный участок и ПСД переданы в собственность Приморского края. Завершены мероприятия по прохождению конкурсного отбора проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации ("демографическая" субсидия) и заключению концессионного соглашения. 01.03.2022 состоялось заседание комиссии по проведению отбора. Принято решение считать проект (заявка № 1278) неотобранным. По запросу ООО "ПроШкола", в целях подготовки предложений по формированию дополнительной потребности в средствах федерального бюджета, 09.03.2022 Губернатором ПК подписано и направлено в адрес ООО "ПроШкола" письмо о готовности неотбранного проекта "третьей" волны конкурсного отбора к участию в последующей очереди отбора в случае принятия решения о дальнейшей реализации Программы.</i>										
54 а	Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 29г. Уссурийска» УГО с пристройкой спортивного зала	Директор гимназии № 29	Апрель 2022		Апрель 2022	Новый спортивный зал	28690,1	0	0	27721,59	
	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>вносятся изменения в программу</i>										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
55	Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»						155019,14	155 019,14	29078,51	3075,29	
56	5. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью»						155019,14	155019,14	29078,51	3075,29	
57	Мероприятие 5.1 «Организация предоставления дополнительного образования детей»	руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Реализация дополнительных образовательных программ в 5 муниципальных организаций дополнительного образования;	120074,06	120 074,06	22154,8	2327,8	
58	Контрольное событие 5.1.1. «Предоставление услуг дополнительного образования»	Руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Количество детей, которым предоставляется дополнительное образование 9198чел.	120074,1	120 074,06	22154,8	2327,8	

Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
59	Мероприятие 5.2. «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	24.12.2021	30.06.2021	30.06.2021	Улучшение материально – технической базы в организациях дополнительного образования.	500,0	500,0	90,0	90,0
60	Контрольное событие 5.2.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	01.12.2022	31.03.2022	01.12.2022	Заключение договоров	x	x	x	x
61	Контрольное событие 5.2.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	24.12.2022	31.03.2022	24.12.2022	Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования оборудованием и инвентарем	x	x	x	x
62	Контрольное событие 5.2.3. «Оплата договоров»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	24.12.2022	31.03.2022	24.12.2022	Списание денежных средств со счетов Заказчика	500,0	500,0	90,0	90,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
63	Мероприятие 5.3. «Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»	Руководители организаций дополнительного образования	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания ЦРТДО и СЮТ	1000,0	1000,0	0	466,3

64	Контрольное событие 5.3.1. «Проведение техобследования здания»	Руководители организаций дополнительного образования	30.04.2022	31.03.2022	30.04.2022	Получение результатов обследования	x	x	x	x
65	Контрольное событие 5.3.2 «Разработка ПСД на капитальный ремонт здания»	Руководители организаций дополнительного образования	23.12.2022		23.12.2022	Получение ПСД				
66	Контрольное событие 5.3.3. «Оплата контракта по актам выполненных работ»	Руководители организаций дополнительного образования	23.12.2022		23.12.2022	Списание денежных средств со счетов Заказчика	1000,0	1000,0	0	466,3
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
67	Мероприятие 5.4. «Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др.	500,0	500,0		
68	Контрольное событие 5.4.1. «Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»,»Разработка и утверждение смет расходов»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	30.11.2022	31.03.2022	30.11.2022	Утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. в соответствии с планом, утверждение смет расходов	x	x	x	x
69	Контрольное событие 5.4.2. «Заключение договоров и оплата расходов в соответствии в заключенными договорами согласно утвержденным смет расходов»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	30.11.2022	31.03.2022	30.11.2022	Списание денежных средств со счетов Заказчика	500,0	500,0		

70	Контрольное событие 5.4.3. «Организация и проведение мероприятий»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Формирование активной гражданской позиции учащихся	x	x	x	x
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
71	Мероприятие 5.5. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций;	24.12.2022	31.03.2022	24.12.2022	Проведение мероприятий с детьми и молодежью.	1030,76	1000,0	168,2	168,2
72	Контрольное событие 5.5.1. «Направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет»	24.12.2022	31.03.2022	24.12.2022	Участие в мероприятиях.	x	x	x	x
73	Контрольное событие 5.5.2. «Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных	24.12.2022	31.03.2022	24.12.2022	Оплата расходов, связанных с проведением мероприятий.	1030,76	1000,0	168,2	168,2

		образовательных организаций; руководитель МКУ «Методический кабинет» Шашко Ю.С.;								
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>вносятся изменения в программу</i>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
74	Мероприятие 5.7. «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	Руководители организаций дополнительного образования	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами	0	30,76	0	0
75	Контрольное событие 5.7.1. «Заключение договоров на поставку основных средств и материалов»	Руководители организаций дополнительного образования	01.12.2022	31.03.2022	01.12.2022	Заключение договоров на поставку основных средств и материалов	x	x	x	x
76	Контрольное событие 5.7.2. «Поставка основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами»	Руководители организаций дополнительного образования	15.12.2022	31.03.2022	15.12.2022	Оснащение организаций дополнительного образования детей оборудованием и материалами				
77	Контрольное событие 5.7.3. «Оплата договоров на поставку основных средств и материалов в соответствии с заключенными договорами»	Руководители организаций дополнительного образования	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	0	30,76	0	0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>внесение изменений в программу</i>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы										

78	Мероприятие 5.8. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	Управление образования и молодежной политики; руководители организаций дополнительного образования	31.12.2022	30.03.2022	31.12.2022	Получение гранта в форме субсидии	26576,0	26576,00	6642,5	
79	Контрольное событие 5.8.1. «Перечисление средств гранта в форме субсидии»	Управление образования и молодежной политики	31.12.2022	30.03.2022	31.12.2022	Зачисление средств на счета победителей конкурса	26576,00	26576,00	6642,5	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
80	Мероприятие 5.9. «Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности»	Управление образования и молодежной политики	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Получение премии	5338,32	5338,32	22,99	22,99
81	Контрольное событие 5.9.1. «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов»	Руководители образовательных организаций	11.01.2022 11.04.2022 11.07.2022 10.10.2022	31.03.2022	11.01.2022 11.04.2022 11.07.2022 10.10.2022	Регистрация документов	x	x	x	x
82	Контрольное событие 5.9.2. «Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения»	Управление образования и молодежной политики	20.01.2022 20.04.2022 20.07.2022 19.10.2022	31.03.2022	20.01.2022 20.04.2022 20.07.2022 19.10.2022	Принятие решения об утверждении списка лауреатов	x	x	x	x
83	Контрольное событие 5.9.3. «Подготовка и утверждение постановления об утверждении списка лауреатов»	постановления об утверждении списка лауреатов»	27.01.2022 27.04.2022 27.07.2022 26.10.2022	31.03.2022	27.01.2022 27.04.2022 27.07.2022 26.10.2022	Постановление об утверждении списка лауреатов	x	x	x	x
84	Контрольное событие 5.9.4 «Перечисление премии на банковский счет лауреата (родителя)»	постановления об утверждении списка лауреатов»	03.02.2022 04.05.2022 03.08.2022 26.12.2022	31.03.2022	03.02.2022 04.05.2022 03.08.2022 26.12.2022	Зачисление средств на банковский счет лауреата	5338,32	5338,32	22,99	22,99

						(родителя)				
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.08.2021 №1821-НПА предусмотрены меры поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Уссурийского городского округа, педагогических работников образовательных организаций Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей. Выплаты производятся ежеквартально. 27.01.2022 проведено заседание комиссии по присуждению премии за IV квартал 2021 г., по результатам заседания решено присудить премию 3 (трём) участникам. Выплаты победителям произведены в полном объеме.										
85	Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»						11845,0	11 845,0	375,64	1066,3
86.	Основное мероприятие «Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»						11845,0	11 845,0	375,64	1066,3
87	Мероприятие 6.1. «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях»	Руководители образовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Обеспечение безопасности детей и работников учреждения	4915,0	4 915,0	0	
88	Контрольное событие 6.1.1. «Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения (в том числе разработка ПСД)»	Директор СОШ: с.Алексей – Никольское Князькова Е.А. с. Красный Яр Воробьева Л.М. с. Степное Кочетова Т.В. Заведующий ДОУ № 20 Мелющенко А.Э.	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2022	Определение подрядной организации и на выполнение работ по капитальному ремонту	х	х	х	х
89	Контрольное событие 6.1.2. «Заключение контракта»	Руководители образовательных организаций	30.06.2022		30.06.2022	Заключение контракта	х	х	х	х
90	Контрольное событие 6.1.3. «Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом»	Руководители образовательных организаций	30.10.2022		30.10.2022	Выполнение работ по ремонту ограждения	х.	х	х	х
91	Контрольное событие 6.1.4. «Оплата контракта по актам выполненных работ»	Руководители образовательных организаций	26.12.2022		26.12.2022	Списание денежных средств со счета	4915,0	4 915,0		

						Заказчика				
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
92	Мероприятие 6.2. «Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей»	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Обучение работников на курсах повышения квалификации	250,0	250,0	37,5	
93	Контрольное событие 6.2.1. «Заключение договоров и организация обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей»	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	По мере комплектования групп Заключение договоров и организация и организация повышения квалификации работников образовательных организаций	x	x	x	x
94	Контрольное событие 6.2.2. «Оплата за обучение работников»	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся	23.12.2022	31.03.2022	23.12.22	после окончания курсов Списание денежных средств со счета Заказчика	250,0	250,00	37,5	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
95	Мероприятие 6.3. «Мероприятия по противопожарной безопасности»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных	6680,0	6 680,0	338,14	1066,9

						организация				
96	Контрольное событие 6.3.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	01.12.2022	31.03.2022	01.12.2022	Заключение договоров в муниципальных организациях	x	x	x	x
97	Контрольное событие 6.3.2. «Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Проведение ремонта АПС, эвакуационных лестниц, получение ПСД, приобретение первичных средств пожаротушения.	x	x	x	x
98	Контрольное событие 6.3.3. «Оплата договоров»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	6680,0	6 680,0	338,14	1066,9
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
99	Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						33587,47	33 587,47	1557,810	1066,25
00	7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						33587,7	33 587,47	1557,810	684,72
01	Мероприятие 7.1. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных	руководители муниципальных образовательных организаций	30.11.2022	31.03.2022	30.11.2022	Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей,	12000,0	12 000,0	0	671,72

	лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время					соблюдения детьми режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.				
02	Контрольное событие 7.1.1. «Заключение договоров с организацией общественного питания и индивидуальными предпринимателями»	Руководители 38 муниципальных образовательных организаций	01.11.2022	31.03.2022	01.11.2022	Заключение договоров	x	x	x	x
03	Контрольное событие 7.1.2. «Организация работы пришкольных лагерей»	руководители муниципальных образовательных организаций	15.11.2022	31.03.2022	15.11.2022	Организация оздоровления учащихся в муниципальных организациях	x	x	x	x
04	Контрольное событие 7.1.3. «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ»	руководители муниципальных образовательных организаций	30.11.2022	31.03.2022	30.11.2022	Списание денежных средств со счетов Заказчиков	12000,0	12000,0	0	671,72
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

05	Мероприятие 7.2. «Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей»	директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С.;	26.12.2022	30.03.2022	26.12.2022	Содействие родителям в организации и содержательного досуга детей.	2719,0	2719,0	13,0	13,0
06	Контрольное событие 7.2.1. «Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств»	директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С	26.12.2022	30.03.2022	26.12.2022	Принятие решения о перечислении средств	x	x	x	x
07	Контрольное событие 7.2.2. «Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами»	директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С	26.12.2022	30.03.2022	26.12.2022	Зачисление денежных средств на счета родителей	2719,0	2719,0	13,0	13,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: :										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
08	Мероприятие 7.3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	руководители муниципальных образовательных организаций;	30.09.2022		30.09.2022	Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время.	3800,0	3 800,0	0	
09	Контрольное событие 7.3.1. Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время	руководители муниципальных образовательных организаций	30.09.2022		30.09.2022	Заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся	3800,0	3 800,0	0	

Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
10	Мероприятие 7.4. «Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Организация оздоровления и отдыха детей.	7370,02	7370,02	1544,8	381,53
11	Контрольное событие 7.4.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Финансирование расходов на выполнение муниципального задания.	7370,02	7370,02	1544,8	381,53
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
12	Мероприятие 7.5. «Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследование зданий и осуществление строительного контроля)»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Приведение помещений МАУ ДОЛ «Надежда» в соответствии с требованиями СанПиН.	3698,45	3698,45	0	
13	Контрольное событие 7.5.1. «Проведение закупочных процедур и заключение контракта на проведение капитального ремонта в МАУ ДОЛ «Надежда»»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	15.04.2022	31.03.2022	15.04.2022	Заключение договоров.	x	x	x	
14	Контрольное событие 7.5.2. «Выполнение работ по капитальному ремонту в МАУ	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.	26.12.2022		26.12.2022	Выполненные работы согласно	x	x	x	x

	ДОЛ «Надежда»					актов выполнен ных работ				
15	Контрольное событие 7.5.3. «Оплата договоров в соответствии с актами выполненных работ»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	25.06.2021		август 2021	Списание денежных средств со счета Заказчика	3690,45	3698,45	0	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
16	Мероприятие 7.6. «Материально – техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Оснащение МАУ ДОЛ «Надежда» мебелью, оборудование м и инвентарем.	4000,0	4 000,00	0	
17	Контрольное событие 7.6.1. «Заключение договоров на поставку основных средств, оборудования и инвентаря»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	30.11.2022	31.03.2022	30.11.2022	Заключение договоров	x	x	x	x
18	Контрольное событие 7.6.2. «Приобретение мебели, оборудования и инвентаря»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	30.11.2022	31.03.2022	30.11.2022	Поставка мебели, оборудования и инвентаря в соответствии с заключенным и контрактами.	x	x	x	x
19	Контрольное событие 7.6.3. «Оплата договоров»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2022		26.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	4000,0	4000,00	0	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
20	Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»									

21	8. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»						33173,68	33173,68	7740,96	734,32
22	Мероприятие 8.1. «Расходы на руководство и управление в системе образования»	Заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Осуществление деятельности и управление м образования и молодежной политики.	19229,68	19229,68	4698,96	389,79
23	Контрольное событие 8.1.1. «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»	Заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Финансирование расходов на деятельность управления образования и молодежной политики.	19229,68	19229,68	4698,96	389,79
24	Мероприятие 8.2. «Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет»	директор МКУ Методический кабинет;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Осуществление МКУ Методический кабинет;	12200,0	12000,0	2045,7	279,93
25	Контрольное событие 8.2.1. «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»	директор МКУ Методический кабинет;	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Финансирование расходов на МКУ Методический кабинет.				
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
26	Мероприятие 8.3. «Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы	руководители муниципальных образовательных организаций;	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Профессиональная переподготовка	1744,0	1744,00	996,3	64,6

	кадрового потенциала в сфере образования»	заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая руководитель МКУ Методический кабинет;				работников; проведение мероприятий профессионального мастерства.				
27	Контрольное событие 8.3.1. «Организация профессиональной переподготовки работников , в том числе:	заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая, руководители муниципальных образовательных организаций,	11.03.2022	11.03.2022	11.03.2022	Профессиональное развитие работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;	1244,0	1244,0	931,7	0
28	а) направление работников в командировку и оплата командировочных расходов		01.12.2022	31.03.2022	01.12.2022	Оплата приобретения проездных документов, проживания , суточных	1244,0	1244,0	931,7	
29	б) профессиональная подготовка, обмен опытом		01.12.2022	31.03.2022	01.12.2022	Получение профессиональной подготовки	x	x	x	x
30	Контрольное событие 8.3.2 «Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Повышение профессионального мастерства педагогов	300,0	300,0	64,6	64,6

	«Педагог года-2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства»; муниципальный профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики»; Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в том числе:									
31	а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Заключение договоров	x	x	x	x
32	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Списание денежных со счета Заказчика, поставка товаров и услуг	300	300,0	64,6	64,6
33	в) проведение мероприятия	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2022	31.03.2022	23.12.2022	Обобщение и распространение передового опыта	x	x	x	x
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
34	Контрольное событие 8.3.3. «Организация и проведение мероприятия «Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе:	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10. 22			Проведение мероприятия по чествованию пед. работников	200	200		
35	а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10. 2022			Заключение договоров				

36	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10. 2022			Списание денежных средств со счета Заказчика, поставка тов. и услуг	200	200		
37	в) проведение мероприятия	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10.2022		05.10. 2022		x	x	x	x
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
38	Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»						236675,32	236675,32	43619,0	52935,31
39	9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»						236675,32	236675,32	43619,0	52935,31
40	9.1 Мероприятие «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Обеспечение горячим питанием обучающихся	120439,9	120439,90	22800,0	40219,95
41	9.1.1. Контрольное событие «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Заключенные договоры	x	x	x	x
42	9.1.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	120439,9	120439,90	22800,0	40219,95
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
43	Мероприятие 9.2. «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Обеспечение горячим питанием обучающихся	30516,87	30516,87	6199,2	12715,36
44	9.2.1. Контрольное событие «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Заключенные договоры	x	x	x	x
45	9.2.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2022	31.03.2022	26.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	30516,87	30516,87	6199,2	12715,36
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
46	Мероприятие 9.3. «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»	Руководители муниципальных образовательных организаций	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Получение педагогическими работниками мер социальной поддержки	44430,0	44430,00	4597,08	x
47	Контрольное событие 9.3.1 «Рассмотрение документов педагогических работников на	Руководители муниципальных образовательных	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Принятие решения о предоставлен	x	x	x	x

	получение мер соцподдержки»	организаций, управление образования и молодежной политики				ии мер соцподдержки и конкретному педагогическому работнику				
48	Контрольное событие 9.3.2 «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников»	Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Списание денежных средств со счетов образовательных организаций	44430,0	44430,00	4597,08	x
<p>Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: <i>Законом Приморского края от 23.11.2018 № 389-КЗ предусмотрены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Выплаты производятся ежемесячно.</i></p>										
<p>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:</p>										
49	Мероприятие 9.4. «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Получение родителями (законными представителями) компенсации части родительской платы за ДОУ	41288,5	41288,55	10022,72	
50	Контрольное событие 9.4.1. «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения»	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Начисление компенсации части родительской платы за фактическое посещение детского сада	x	x	x	x
51	Контрольное событие 9.4.2. «Перечисление компенсации	Руководители муниципальных	30.12.2022	31.03.2022	30.12.2022	Списание денежных	41288,5	41288,55	10022,72	

	части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей).	образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания				средств со счетов образовательных организаций				
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

Заместитель главы администрации- начальник управления образования



О.С. Реуцкая

Становая Т.Н.

8 (4234) 321197